

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

				CRONOGRAMA EXECUTADO		CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				VALOR TOTAL (R\$)		MÊS 9		MÊS 9		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
						Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (%)		Valor (%)	
						Valor (%)		Valor (%)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	217.791,29	-	-	21.779,13	21.779,13	10,00%	10,00%	196.012,16	21.779,13	123.729,41	13.747,71	10,00%
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)	137.477,12	-	-	13.747,71	13.747,71	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%	72.282,75	8.031,42	10,00%
1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	80.314,17	-	-	8.031,42	8.031,42	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%	16.405,12	5.299,02	10,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	21.704,14	-	-	1.422,13	1.443,42	6,65%	6,65%	75,59%	75,59%	741,22	0,00%	0,00%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavaleta de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	741,22	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	-	3.876,90	100,00%
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO CISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	3.876,90	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.864,75	0,00%	0,00%
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO	2.864,75	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	3.194,02	354,89	10,00%
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M ² LOCADOS POR 10 MESES	3.548,91	-	-	354,89	376,18	10,00%	10,60%	90,00%	10,00%	9.605,12	1.067,24	10,00%
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M - ESTIMADOS 100M ² LOCADOS POR 10 MESES	10.672,36	-	-	1.067,24	1.067,24	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%	804.436,53	17.183,80	10,00%
3	FASE 01 - ÁREA NOVA	821.620,33	-	-	109.760,80	98.616,81	12,00%	12,00%	97,91%	97,91%	22.898,72	-	0,00%
3.1	DEMOLIÇÕES	22.898,72	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	12.377,17	-	0,00%
3.2	COBERTURA	12.377,17	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	55.248,51	0,04	0,00%
3.3	PISOS	55.248,54	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	1.806,48	16,96%	16,96%
3.4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	10.651,83	-	-	1.806,48	0,00	16,96%	0,00%	83,04%	83,04%	24.680,47	935,35	3,79%
3.5	ESTRUTURAS	24.680,47	-	-	935,35	0,00	3,79%	0,00%	96,21%	96,21%	81.998,66	0,00	0,00%
3.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	81.998,66	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	459,83	-	0,00%
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	459,83	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	26.912,09	-	0,00%
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26.912,09	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	96.191,39	-	0,00%
3.9	CLIMATIZAÇÃO	96.191,39	-	-	48.581,18	44.887,28	50,50%	46,66%	96,16%	96,16%	92.497,50	3.693,89	3,84%
3.10	REVESTIMENTOS	91.994,03	-	-	10.818,38	9.224,61	11,76%	10,03%	98,27%	98,27%	90.400,26	1.593,77	1,73%
3.11	ESQUADRIAS	104.594,64	-	-	20.402,97	18.676,70	19,51%	17,86%	98,35%	98,35%	102.868,37	1.726,27	1,65%
3.12	PINTURAS	29.555,39	-	-	1.533,47	1.533,47	5,19%	5,19%	100,00%	100,00%	29.555,39	-	0,00%
3.13	LIMPEZA	1.965,62	-	-	0,00	1.965,62	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	216.513,02	6.814,55	3,14%
3.14	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.327,57	-	-	19.793,45	15.422,09	8,87%	6,90%	78,08%	78,08%	1.167,68	-	0,00%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.167,68	-	-	0	0	0%	0%	100%	100%	46.592,61	127,22	0,27%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	46.719,84	-	-	0	0	0%	0%	100%	100%	87.531,52	-	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	87.531,52	-	-	4.779,50	0,00	5%	0%	95%	95%	4.614,10	-	0,00%
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	4.614,10	-	-	-	-	0%	0%	100%	100%	17.291,46	-	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	17.291,46	-	-	14.341,87	14.341,87	83%	83%	100%	100%	46.003,94	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	46.003,94	-	-	672,09	-	1%	0%	99%	99%	1.235,74	-	0,10%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.235,74	-	-	0	0	0%	0%	100%	100%	18.763,30	-	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	18.763,30	-	-	0	1080,23	0%	5,76%	94,24%	94,24%	38.764,38	-	0,00%
3.15	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	38.764,38	-	-	5.889,53	6.907,04	15,19%	17,84%	84,81%	84,81%	6.966,28	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	6.966,28	-	-	81,27	81,27	1%	1%	100%	100%	18.479,19	-	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	18.479,19	-	-	3.007,99	3.007,99	16%	16%	100%	100%	3.289,81	-	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.289,81	-	-	747,17	747,17	23%	23%	100%	100%	7.461,73	-	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	936,40	-	-	-	-	0%	0%	100%	100%	1.630,96	-	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	7.461,73	-	-	2053,102602	1439,65	27%	19%	92%	92%	0	-	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.630,96	-	-	0	1630,96	0%	100%	100%	100%	270.608,97	-	0,00%
4	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	270.608,97	-	-	135.304,49	53.333,35	49,65%	19,71%	79,94%	79,94%	11.393,63	723,26	6,35%
4.1	DEMOLIÇÕES	11.393,63	-	-	5.696,82	10.670,38	50%	94%	93,65%	93,65%	26.674,75	6.020,60	22,57%
4.2	PISOS	26.674,75	-	-	13.337,37	20.654,15	50%	77%	77,43%	77,43%	5.864,39	5.864,39	100,00%
4.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.864,39	-	-	2.932,19	0,00	50%	0%	0,00%	0,00%	3.044,75	-	0,00%
4.4	ESTRUTURAS	3.044,75	-	-	1.522,37	0,00	50%	0%	0,00%	0,00%	27.256,62	-	0,00%
4.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	27.256,62	-	-	13.628,31	2.164,41	50%	8%	25,92%	25,92%	217.275,62	92,06%	92,06%

4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	73,42	-	-	36,71	73,42	73,42	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
					50%	0,00%	-	22.425,21
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.425,21	-	-	11.212,61	0,00%	0,00%	100,00%
					50%	0%	0,00%	30.123,30
4.8	CLIMATIZAÇÃO	30.123,30	-	-	15.061,65	0,00%	0,00%	100,00%
					50%	0%	0,00%	100,00%
4.9	REVESTIMENTOS	34.695,86	-	-	17.347,93	984,37	984,37	33.711,50
					50%	3%	2,84%	97,16%
4.10	ESQUADRIAS	26.617,50	-	-	13.308,75	0,00%	-	26.617,50
					50%	0%	0,00%	100,00%
4.11	PINTURAS	13.089,43	-	-	6.544,71	0,00%	-	13.089,43
					50%	0%	0,00%	100,00%
4.12	LIMPEZA	1.093,31	-	-	546,66	0,00%	-	1.093,31
					50%	0%	0,00%	100,00%
4.13	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.787,73	-	-	27.893,86	18.786,63	18.786,63	37.001,10
	SERVIÇOS PRELIMINARES	583,84	-	-	291,92	583,84	583,84	-
					50%	100%	100%	0%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.277,68	-	-	2.638,84	3.012,76	3.012,76	2.264,92
					50%	57%	57%	43%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	17.934,81	-	-	8.967,41	13.938,89	13.938,89	3.995,92
					50%	78%	78%	22%
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	1.233,91	-	-	616,95	0,00%	-	1.233,91
					50%	0%	0%	100%
	COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	3.271,62	-	-	1.635,81	0,00%	-	3.271,62
					50%	0%	0%	100%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	25.039,67	-	-	12.519,83	12.511,14	1.251,14	23.788,53
					50%	5%	5%	95%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	386,15	-	-	193,08	0,00%	-	386,15
					50%	0%	0%	100%
	QUADROS ELÉTRICOS	2.060,05	-	-	1.030,02	0,00%	-	2.060,05
					50%	0%	0,00%	100,00%
4.14	FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	12.469,08	-	-	6.234,54	0,00%	-	12.469,08
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.202,18	-	-	1.601,090506	0,00%	-	3.202,18
					50%	0%	0%	100%
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	6.095,41	-	-	3.047,707299	0,00%	-	6.095,41
					50%	0%	0%	100%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	1.121,19	-	-	560,5933947	0,00%	-	1.121,19
					50%	0%	0%	100%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	908,83	-	-	454,414337	0,00%	-	908,83
					50%	0%	0%	100%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	605,93	-	-	302,9642446	0,00%	-	605,93
					50%	0%	0%	100%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	535,54	-	-	267,7698106	0,00%	-	535,54
					50%	0%	0,00%	100,00%
5	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO	90.869,97	-	-	4.427,80	-	86.442,17	4.427,80
					4,87%	0,00%	95,13%	-
5.1	DEMOLIÇÕES	7.641,36	-	-	0,00	0,00	7.641,36	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.2	PISOS	29.171,90	-	-	0,00	0,00	29.171,90	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.594,30	-	-	0,00	0,00	6.594,30	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	71,45	-	-	0,00	0,00	71,45	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	-	-	1.454,18	0,00	1.748,26	1.454,18
					45,41%	0,00%	54,59%	45,41%
5.6	REVESTIMENTOS	5.675,56	-	-	2.973,62	0,00	2.701,94	2.973,62
					52,39%	0,00%	47,61%	52,39%
5.7	ESQUADRIAS	21.220,45	-	-	0,00	0,00	21.220,45	0,00%
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.8	PINTURAS	8.198,54	-	-	0,00	0,00	8.198,54	0,00%
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.9	LIMPEZA	1.195,66	-	-	0,00	0,00	1.195,66	0,00%
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.10	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.898,31	-	-	0,00	0,00	7.898,31	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO	68.292,86	-	-	34.146,43	49.100,67	49.100,67	19.192,19
					50,00%	71,90%	71,90%	-
6.1	DEMOLIÇÕES	4.433,47	-	-	2.216,73	4.433,47	4.433,47	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
6.2	PISOS	16.658,44	-	-	8.329,22	16.658,44	16.658,44	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
6.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.983,50	-	-	2.491,75	4.983,50	4.983,50	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	-	-	1.601,22	1.384,98	1.384,98	1.817,45
					50%	43,25%	43,25%	56,75%
6.5	REVESTIMENTOS	5.341,74	-	-	2.670,87	937,83	937,83	4.403,90
					50%	17,56%	17,56%	82,44%
6.6	ESQUADRIAS	20.715,78	-	-	10.357,89	7.744,94	7.744,94	12.970,84
					50%	37,39%	37,39%	62,61%
6.7	PINTURAS	5.933,11	-	-	2.966,56	5.933,11	5.933,11	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
6.8	LIMPEZA	682,78	-	-	341,39	682,78	682,78	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
6.9	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.341,61	-	-	3.170,80	6.341,61	6.341,61	-
					50%	100,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO	114.086,16	-	-	-	-	114.086,16	-
					0,00%	100,00%	100,00%	-
7.1	DEMOLIÇÕES	7.854,67	-	-	0,00	7.854,67	7.854,67	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.2	PISOS	22.756,44	-	-	0,00	22.756,44	22.756,44	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.974,83	-	-	0,00	5.974,83	5.974,83	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	1.268,31	-	-	0,00	1.268,31	1.268,31	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.404,01	-	-	0,00	4.404,01	4.404,01	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.6	REVESTIMENTOS	7.195,06	-	-	0,00	7.195,06	7.195,06	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.7	ESQUADRIAS	49.002,69	-	-	0,00	49.002,69	49.002,69	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.8	PINTURAS	8.218,67	-	-	0,00	8.218,67	8.218,67	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.9	LIMPEZA	932,72	-	-	0,00	932,72	932,72	-
					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.10	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.478,76	-	-	0,00	6.478,76	6.478,76	-
	COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	564,40	-	-	0,00	564,40	564,40	-
					0%	100%	100%	0%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	75,05	-	-	0,00	75,05	75,05	-
					0%	100%	100%	0%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	48,69	-	-	0,00	48,69	48,69	-
					0%	100%	100%	0%

	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	5.790,62	-	-			0,00		5.790,62	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO	97.850,53	-	-					97.850,53	-	
							0,00%		100,00%		
8.1	DEMOLIÇÕES	6.213,47	-	-					6.213,47	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.2	PISOS	22.023,65	-	-					22.023,65	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.882,22	-	-					5.882,22	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	5.381,02	-	-					5.381,02	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.013,12	-	-					5.013,12	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.6	REVESTIMENTOS	10.569,34	-	-					10.569,34	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.7	ESQUADRIAS	25.395,96	-	-					25.395,96	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.8	PINTURAS	10.426,00	-	-					10.426,00	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.9	LIMPEZA	902,68	-	-					902,68	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
8.10	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.043,06	-	-					6.043,06	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9	FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR	28.509,81	-	-					28.509,81	-	
							0,00%		100,00%		
9.1	DEMOLIÇÕES	2.764,64	-	-					2.764,64	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.2	PISOS	10.432,29	-	-					10.432,29	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.710,91	-	-					1.710,91	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	896,84	-	-					896,84	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.207,80	-	-					3.207,80	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.6	REVESTIMENTOS	2.752,46	-	-					2.752,46	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.7	ESQUADRIAS	1.186,91	-	-					1.186,91	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.8	PINTURAS	3.129,00	-	-					3.129,00	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.9	LIMPEZA	427,59	-	-					427,59	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.001,38	-	-					2.001,38	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB	320.439,89	-	-	37.085,78		23.923,63		302.312,02	18.127,86	
					11,57%		7,47%		94,34%		
10.1	DEMOLIÇÕES	18.140,41	-	-	0,00		0,00		18.140,55	(0,14)	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.2	PISOS	41.242,92	-	-	0,00		0,00		41.242,92	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	14.700,44	-	-	0,00		0,00		14.700,44	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	13.976,05	-	-	0,00		0,00		13.976,05	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.828,76	-	-	0,00		4.428,26		4.428,26	400,50	
					0,00%		91,71%		91,71%	8,29%	
10.6	CLIMATIZAÇÃO	8.069,03	-	-	4.841,42		4.841,42		8.069,03	-	
					60,00%		60,00%		100,00%		0,00%
10.7	REVESTIMENTOS	35.933,11	-	-	0,00		0,00		35.933,11	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.8	ESQUADRIAS	84.539,55	-	-	25.472,58		8.042,96		67.109,93	17.429,62	
					30,13%		9,51%		79,38%	20,62%	
10.9	PINTURAS	16.960,92	-	-	0,00		0,00		16.960,92	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.10	LIMPEZA	1.163,86	-	-	0,00		0,00		1.163,86	-	
					0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
10.11	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.739,41	-	-	6.011,37		5.850,59		73.441,52	297,89	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	583,84	-	-	0		0,00		583,84	-	
							0%		100%		0%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.924,67	-	-			466,97		5.391,64	(466,97)	
							9%		109%		-9%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	23.062,60	-	-	434.3251953		434,33		23.062,60	-	
							2%		100%		0%
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	1.439,65	-	-	0		44,43		1.439,65	-	
							3%		100%		0%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	11.316,73	-	-	1443,945501		1443,95		11.316,73	-	
							13%		100%		0%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	30.512,55	-	-	3460,918397		3460,92		30.512,55	-	
							11%		100%		0%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	154,46	-	-	61,78436052		0,00		-	154,46	
							0%		0%		100%
	QUADROS ELÉTRICOS	1.744,90	-	-	610,3998607		0,00		1.134,50	610,40	
							34,98%		65,02%	34,98%	
10.12	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	7.145,43	-	-	760,40		760,40		7.145,43	-	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	2.258,03	-	-	263,080636		263,08		2.258,03	-	
							12%		100%		0%
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	2.849,76	-	-	0		0,00		2.849,76	-	
							0%		100%		0%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	889,65	-	-	206,9514714		206,95		889,65	-	
							23%		100%		0%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	782,85	-	-	119,9711247		119,97		782,85	-	
							15%		100%		0%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	365,14	-	-	170,3989704		170,40		365,14	-	
							46,67%		100,00%		0,00%
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS	173.268,44	-	-	55.783,86		14.927,01		132.411,60	40.856,85	
							32,20%		76,42%		
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VARA DO TRABALHO	44.985,28	-	-	16.572,56		6.759,33		35.172,05	9.813,23	
							36,84%		78,19%	21,81%	
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	21.664,64	-	-	0,00		0,00		21.664,64	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA	65.459,86	-	-	27.674,71		7.302,95		45.088,10	20.371,76	
							42,28%		68,88%	31,12%	
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	32.962,75	-	-	11.536,59		864,73		22.290,89	10.671,86	
							35,00%		67,62%	32,38%	
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO	5.314,08	-	-	0,00		0,00		5.314,09	(0,00)	
							0,00%		100,00%		0,00%
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	2.881,83	-	-	0,00		0,00		2.881,83	-	
							0,00%		100,00%		0,00%
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS	244.685,83	-	-	64.214,16		8.412,65		177.473,99	67.211,84	

						3,44%	72,53%		
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	72.434,51	-	-	0,00	0,00	72.434,51	-	
						0,00%		0,00%	
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	10.927,29	-	-	4.715,00	0,00	6.212,29	4.715,00	
					43,15%	0,00%	56,85%	43,15%	
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	12.341,64	-	-	2.508,64	849,07	10.682,07	1.659,57	
					20,33%	6,88%	86,55%	13,45%	
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	2.709,22	-	-	0,00	0,00	2.709,22	-	
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLIÇÃO	13.345,38	-	-	9.666,25	4.964,44	8.643,57	4.701,80	
					72,43%	37,20%	64,77%	35,23%	
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	55.336,68	-	-	8.729,30	0,00	46.607,38	8.729,30	
					15,77%	0,00%	84,23%	15,77%	
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	49.833,45	-	-	38.594,97	2.599,13	13.837,61	35.995,84	
					77,45%	5,22%	27,77%	72,23%	
12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	6.178,82	-	-	0,00	0,00	6.178,82	-	
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.578,85	-	-	0,00	0,00	10.168,53	11.410,33	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	10.168,53	-	-	0,00	0,00	10.168,53	-	
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	9.865,72	-	-	0,00	0,00	-	9.865,72	
					0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.544,61	-	-	0,00	0,00	-	1.544,61	
					0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
13	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS	114.542,64	-	-	95.841,01	12.232,85	30.934,48	83.608,16	
						10,68%	27,01%		
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	32.156,61	-	-	29.214,42	7.497,55	10.439,75	21.716,86	
					90,85%	23,32%	32,47%	67,53%	
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	24.791,64	-	-	22.072,92	4.735,30	7.454,02	17.337,62	
					89,03%	19,10%	30,07%	69,93%	
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.594,39	-	-	44.553,68	0,00	13.040,71	44.553,68	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	13.040,71	-	-	0	0,00	13.040,71	-	
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	1.875,26	-	-	1875,259887	0,00	-	1.875,26	
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	26.678,59	-	-	26678,58527	0,00	-	26.678,59	
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	15.999,84	-	-	15999,84	0,00	-	15.999,84	
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	97.291,39	-	-	40.494,99	16.844,90	57.659,40	39.631,99	
						17,31%	59,26%		
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	44.874,36	-	-	12.526,30	0,00	32.348,07	12.526,30	
					27,91%	0,00%	72,09%	27,91%	
14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	2.237,16	-	-	0,00	0,00	2.237,16	-	
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	28.699,03	-	-	23.697,24	16.844,90	21.846,69	6.852,34	
					82,57%	58,70%	76,12%	23,88%	
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	1.380,31	-	-	152,82	0,00	1.227,49	152,82	
					11,07%	0,00%	88,93%	11,07%	
14.5	EXTINTORES	4.118,63	-	-	4.118,63	0,00	-	4.118,63	
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	908,37	-	-	0,00	0,00	-	908,37	
					0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	15.073,53	-	-	0,00	0,00	-	15.073,53	
					0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	TOTAL PARCIAL	2.681.562,25	-	-	600.260,58	300.614,41	2.146.967,97	534.594,28	
		68,85%	0,00%	0,00%	22,38%	11,21%	80,06%	19,94%	
	ACUMULADO	1.846.353,55	1.846.353,55						
		68,85%	68,85%						

VALOR MATERIAL COM BDI=	62,45%	R\$ 187.739,48
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	37,55%	R\$ 112.874,93
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 300.614,41