

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

		CRONOGRAMA EXECUTADO			CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		VALOR TOTAL (R\$)	Mês 09	Mês 10	MES 10 Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	217.791,29	21.779,13	-	21.779,13	217.791,29	-	-	-	
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)	137.477,12	13.747,71	-	13.747,71	137.477,12	-	-	-	
			10%		10,00%	100,00%	0,00%			
1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	80.314,17	8.031,42	-	8.031,42	80.314,17	-	-	-	
			10%		10,00%	100,00%	0,00%			
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	21.704,14	1.443,42	-	1.422,13	17.827,24	3.876,90	-	-	
					6,55%	82,14%				
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	741,22	-	-	0,00	741,22	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	3.876,90	-	-	0,00	-	3.876,90	-	-	
					0,00%	0,00%	100,00%			
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO	2.864,75	-	-	0,00	2.864,75	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	3.548,91	376,18	-	354,89	3.548,91	-	-	-	
			10,60%		10,00%	100,00%	0,00%			
2.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	10.672,36	1.067,24	-	1.067,24	10.672,36	-	-	-	
			10,00%		10,00%	100,00%	0,00%			
3	FASE 01 - ÁREA NOVA	821.620,33	98.616,81	-	15.589,99	820.026,52	1.593,81	-	-	
					1,90%	99,81%				
3.1	DEMOLIÇÕES	22.898,72	-	-	0,00	22.898,72	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.2	COBERTURA	12.377,17	-	-	0,00	12.377,17	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.3	PISOS	55.248,54	-	-	0,00	55.248,51	0,04	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	10.651,83	-	-	1.806,48	10.651,83	-	-	-	
					16,96%	100,00%	0,00%			
3.5	ESTRUTURAS	24.680,47	-	-	935,35	24.680,47	-	-	-	
					3,79%	100,00%	0,00%			
3.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	81.998,66	-	-	0,00	81.998,66	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	459,83	-	-	0,00	459,83	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26.912,09	-	-	0,00	26.912,09	-	-	-	
					0,00%	100,00%	0,00%			
3.9	CLIMATIZAÇÃO	96.191,39	44.887,28	-	3.693,89	96.191,39	-	-	-	
			46,66%		3,84%	100,00%	0,00%			
3.10	REVESTIMENTOS	91.994,03	9.224,61	-	0,00	90.400,26	1.593,77	-	-	
			10,03%		0,00%	98,27%	1,73%			
3.11	ESQUADRIAS	104.594,64	18.676,70	-	1.726,27	104.594,64	-	-	-	
			17,86%		1,65%	100,00%	0,00%			
3.12	PINTURAS	29.555,39	1.533,47	-	0,00	29.555,39	-	-	-	
			5,19%		0,00%	100,00%	0,00%			
3.13	LIMPEZA	1.965,62	1.965,62	-	0,00	1.965,62	-	-	-	
			100,00%		0,00%	100,00%	0,00%			
3.14	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.327,57	15.422,09	-	6.814,55	223.327,57	-	-	-	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.167,68	-	-	0,00	1.167,68	-	-	-	
					0%	100%	0%			
	INFRAESTRUTURA INTERNA	46.719,84	-	-	127,22	46.719,84	-	-	-	
					0%	100%	0%			
	CABEAMENTO ELÉTRICO	87.531,52	-	-	4779,50	87.531,52	-	-	-	
					5%	100%	0%			
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	4.614,10	-	-	-	4.614,10	-	-	-	
					0%	100%	0%			
	COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	17.291,46	14.341,87	-	0%	17.291,46	-	-	-	
			83%		0%	100%	0%			
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	46.003,94	-	-	672,09	46.003,94	-	-	-	
					1%	100%	0%			
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.235,74	-	-	1235,74	1.235,74	-	-	-	
					100%	100%	0%			
	QUADROS ELÉTRICOS	18.763,30	1.080,23	-	0,00	18.763,30	-	-	-	
			5,76%		0%	100,00%	0,00%			
3.15	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	38.764,38	6.907,04	-	613,45	38.764,38	-	-	-	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	6.966,28	81,27	-	0%	6.966,28	-	-	-	
			1%		0%	100%	0%			
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	18.479,19	3.007,99	-	0%	18.479,19	-	-	-	
			16%		0%	100%	0%			
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.289,81	747,17	-	0%	3.289,81	-	-	-	
			23%		0%	100%	0%			
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	936,40	-	-	-	936,40	-	-	-	
					0%	100%	0%			
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	7.461,73	1.439,65	-	613,45	7.461,73	-	-	-	
			19%		8%	100%	0%			

	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.630,96	1.630,96	-		1.630,96	-
			100,00%		0%	100,00%	0,00%
4	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	270.608,97	53.333,35	-	216.552,36	269.885,72	723,26
					80,02%	99,73%	
4.1	DEMOLIÇÕES	11.393,63	10.670,38	-	0,00	10.670,38	723,26
			93,65%		0%	93,65%	6,35%
4.2	PISOS	26.674,75	20.654,15	-	6.020,60	26.674,75	-
			77,43%		23%	100,00%	0,00%
4.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.864,39	-	-	5.864,39	5.864,39	-
					100%	100,00%	0,00%
4.4	ESTRUTURAS	3.044,75	-	-	3.044,75	3.044,75	-
					100%	100,00%	0,00%
4.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	27.256,62	2.164,41	-	25.092,21	27.256,62	-
			7,94%		92%	100,00%	0,00%
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	73,42	73,42	-	0,00	73,42	-
			100,00%		0%	100,00%	0,00%
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.425,21	-	-	22.425,21	22.425,21	-
					100%	100,00%	0,00%
4.8	CLIMATIZAÇÃO	30.123,30	-	-	30.123,30	30.123,30	-
					100%	100,00%	0,00%
4.9	REVESTIMENTOS	34.695,86	984,37	-	33.711,50	34.695,86	-
			2,84%		97%	100,00%	0,00%
4.10	ESQUADRIAS	26.617,50	-	-	26.617,50	26.617,50	-
					100%	100,00%	0,00%
4.11	PINTURAS	13.089,43	-	-	13.089,43	13.089,43	-
					100%	100,00%	0,00%
4.12	LIMPEZA	1.093,31	-	-	1.093,31	1.093,31	-
					100%	100,00%	0,00%
4.13	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.787,73	18.786,63	-			
					37.001,10	55.787,73	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	583,84	583,84	-	0,00	583,84	-
					0%	100%	0%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.277,68	3.012,76	-	2.264,92	5.277,68	-
					43%	100%	0%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	17.934,81	13.938,89	-	3.995,92	17.934,81	-
					22%	100%	0%
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	1.233,91	-	-	1.233,91	1.233,91	-
					100%	100%	0%
	COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	3.271,62	-	-	3.271,62	3.271,62	-
					100%	100%	0%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	25.039,67	1.251,14	-	23.788,53	25.039,67	-
			5%		95%	100%	0%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	386,15	-	-	386,15	386,15	-
					100%	100%	0%
	QUADROS ELÉTRICOS	2.060,05	-	-	2.060,05	2.060,05	-
					100%	100,00%	0,00%
4.14	FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	12.469,08	-	-	12.469,08	12.469,08	-
					3.202,18	3.202,18	-
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.202,18	-	-			
					100%	100%	0%
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	6.095,41	-	-	6.095,41	6.095,41	-
					100%	100%	0%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	1.121,19	-	-	1.121,19	1.121,19	-
					100%	100%	0%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	908,83	-	-	908,83	908,83	-
					100%	100%	0%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	605,93	-	-	605,93	605,93	-
					100%	100%	0%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	535,54	-	-	535,54	535,54	-
					100%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO	90.869,97	-	-	3.631,05	90.073,22	796,75
					4,00%	99,12%	
5.1	DEMOLIÇÕES	7.641,36	-	-	0,00	7.641,36	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.2	PISOS	29.171,90	-	-	0,00	29.171,90	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.594,30	-	-	0,00	6.594,30	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	71,45	-	-	0,00	71,45	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	-	-	657,43	2.405,68	796,75
					20,53%	75,12%	24,88%
5.6	REVESTIMENTOS	5.675,56	-	-	2.973,62	5.675,56	-
					52,39%	100,00%	0,00%
5.7	ESQUADRIAS	21.220,45	-	-	0,00	21.220,45	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.8	PINTURAS	8.198,54	-	-	0,00	8.198,54	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.9	LIMPEZA	1.195,66	-	-	0,00	1.195,66	-
					0,00%	100,00%	0,00%
5.10	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.898,31	-	-			
					0,00%	100,00%	0,00%
6	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO	68.292,86	49.100,67	-	14.788,29	63.888,96	4.403,90
					21,65%	93,55%	
6.1	DEMOLIÇÕES	4.433,47	4.433,47	-			
					0%	100,00%	0,00%
6.2	PISOS	16.658,44	16.658,44	-			
					0%	100,00%	0,00%
6.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.983,50	4.983,50	-			
					0%	100,00%	0,00%
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	1.384,98	-	1.817,45	3.202,43	-
					57%	100,00%	0,00%
6.5	REVESTIMENTOS	5.341,74	937,83	-	0,00	937,83	4.403,90
					0%	17,56%	82,44%
6.6	ESQUADRIAS	20.715,78	7.744,94	-	12.970,84	20.715,78	-
					63%	100,00%	0,00%
6.7	PINTURAS	5.933,11	5.933,11	-			
					0%	100,00%	0,00%
6.8	LIMPEZA	682,78	682,78	-			
					0%	100,00%	0,00%

6.9	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.341,61	6.341,61	-	0,00	6.341,61	-
					0%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO	114.086,16	-	-	0,00%	114.086,16	-
7.1	DEMOLIÇÕES	7.854,67	-	-	0,00	7.854,67	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.2	PISOS	22.756,44	-	-	0,00	22.756,44	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.974,83	-	-	0,00	5.974,83	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	1.268,31	-	-	0,00	1.268,31	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.404,01	-	-	0,00	4.404,01	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.6	REVESTIMENTOS	7.195,06	-	-	0,00	7.195,06	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.7	ESQUADRIAS	49.002,69	-	-	0,00	49.002,69	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.8	PINTURAS	8.218,67	-	-	0,00	8.218,67	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.9	LIMPEZA	932,72	-	-	0,00	932,72	-
					0,00%	100,00%	0,00%
7.10	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.478,76	-	-	0,00	6.478,76	-
	COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	564,40	-	-	0,00	564,40	-
					0%	100%	0%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	75,05	-	-	0,00	75,05	-
					0%	100%	0%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	48,69	-	-	0,00	48,69	-
					0%	100%	0%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	5.790,62	-	-	0,00	5.790,62	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO	97.850,53	-	-	0,00%	97.850,53	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.1	DEMOLIÇÕES	6.213,47	-	-	0,00	6.213,47	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.2	PISOS	22.023,65	-	-	0,00	22.023,65	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.882,22	-	-	0,00	5.882,22	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	5.381,02	-	-	0,00	5.381,02	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.013,12	-	-	0,00	5.013,12	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.6	REVESTIMENTOS	10.569,34	-	-	0,00	10.569,34	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.7	ESQUADRIAS	25.395,96	-	-	0,00	25.395,96	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.8	PINTURAS	10.426,00	-	-	0,00	10.426,00	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.9	LIMPEZA	902,68	-	-	0,00	902,68	-
					0,00%	100,00%	0,00%
8.10	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.043,06	-	-	0,00	6.043,06	-
					0,00%	100%	0,00%
9	FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR	28.509,81	-	-	0,00%	28.509,81	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.1	DEMOLIÇÕES	2.764,64	-	-	0,00	2.764,64	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.2	PISOS	10.432,29	-	-	0,00	10.432,29	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.710,91	-	-	0,00	1.710,91	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	896,84	-	-	0,00	896,84	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.207,80	-	-	0,00	3.207,80	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.6	REVESTIMENTOS	2.752,46	-	-	0,00	2.752,46	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.7	ESQUADRIAS	1.186,91	-	-	0,00	1.186,91	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.8	PINTURAS	3.129,00	-	-	0,00	3.129,00	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.9	LIMPEZA	427,59	-	-	0,00	427,59	-
					0,00%	100,00%	0,00%
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.001,38	-	-	0,00	2.001,38	-
					0,00%	100%	0,00%
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB	320.439,89	23.923,63	-	698,39	303.010,41	17.429,49
					0,22%	94,56%	-
10.1	DEMOLIÇÕES	18.140,41	-	-	0,00	18.140,55	(0,14)
					0,00%	100,00%	0,00%
10.2	PISOS	41.242,92	-	-	0,00	41.242,92	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	14.700,44	-	-	0,00	14.700,44	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	13.976,05	-	-	0,00	13.976,05	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.828,76	4.428,26	-	400,50	4.828,76	-
			91,71%		8,29%	100,00%	0,00%
10.6	CLIMATIZAÇÃO	8.069,03	4.841,42	-	0,00	8.069,03	-
			60,00%		0,00%	100,00%	0,00%
10.7	REVESTIMENTOS	35.933,11	-	-	0,00	35.933,11	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.8	ESQUADRIAS	84.539,55	8.042,96	-	0,00	67.109,93	17.429,62
			9,51%		0,00%	79,38%	20,62%
10.9	PINTURAS	16.960,92	-	-	0,00	16.960,92	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.10	LIMPEZA	1.163,86	-	-	0,00	1.163,86	-
					0,00%	100,00%	0,00%
10.11	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.739,41	5.850,59	-	297,89	73.739,41	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	583,84	-	-	0,00	583,84	-
					0%	100%	0%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.924,67	466,97	-	-466,97	4.924,67	-

			9,48%			-9%		100%	0%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	23.062,60	434,33	-		0,00		23.062,60	-
			1,88%			0%		100%	0%
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	1.439,65	44,43	-		0,00		1.439,65	-
			3,09%			0%		100%	0%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	11.316,73	1.443,95	-		0,00		11.316,73	-
			12,76%			0%		100%	0%
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	30.512,55	3.460,92	-		0,00		30.512,55	-
			11,34%			0%		100%	0%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	154,46	-	-		154,46		154,46	-
						100%		100%	0%
	QUADROS ELÉTRICOS	1.744,90	-	-		610,40		1.744,90	-
						35%		100,00%	0,00%
10.12	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	7.145,43	760,40	-		0,00		7.145,43	-
	INFRAESTRUTURA INTERNA	2.258,03	263,08	-		0%		2.258,03	-
			11,65%			0%		100%	0%
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	2.849,76	-	-		0%		2.849,76	-
						0%		100%	0%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	889,65	206,95	-		0%		889,65	-
			23,26%			0%		100%	0%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	782,85	119,97	-		0%		782,85	-
			15,32%			0%		100%	0%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	365,14	170,40	-		0%		365,14	-
			46,67%			0%		100,00%	0,00%
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS	173.268,44	14.927,01	-		31.807,13		164.218,72	9.049,72
						18,36%		94,78%	
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4º VARA DO TRABALHO	44.985,28	6.759,33	-		9.813,23		44.985,28	-
			15,03%			21,81%		100,00%	0,00%
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	21.664,64	-	-		0,00		21.664,64	-
						0,00%		100,00%	0,00%
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA	65.459,86	7.302,95	-		12.861,39		57.949,50	7.510,37
			11,16%			19,65%		88,53%	11,47%
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	32.962,75	864,73	-		9.132,51		31.423,40	1.539,36
			2,62%			27,71%		95,33%	4,67%
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO	5.314,08	-	-		0,00		5.314,08	(0,00)
						0,00%		100,00%	0,00%
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	2.881,83	-	-		0,00		2.881,83	-
						0,00%		100,00%	0,00%
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS	244.685,83	8.412,65	-		62.811,87		240.285,86	4.399,97
						25,67%		98,20%	
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	72.434,51	-	-		0,00		72.434,51	-
						0,00%		100,00%	0,00%
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	10.927,29	-	-		4.715,00		10.927,29	-
						43,15%		100,00%	0,00%
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	12.341,64	849,07	-		1.659,57		12.341,64	-
			6,88%			13,45%		100,00%	0,00%
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	2.709,22	-	-		0,00		2.709,22	-
						0,00%		100,00%	0,00%
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLIÇÃO	13.345,38	4.964,44	-		4.701,80		13.345,38	-
			37,20%			35,23%		100,00%	0,00%
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	55.336,68	-	-		8.729,30		55.336,68	-
						15,77%		100,00%	0,00%
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	49.833,45	2.599,13	-		31.595,87		45.433,48	4.399,97
			5,22%			63,40%		91,17%	8,83%
12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	6.178,82	-	-		0,00		6.178,82	-
						0,00%		100,00%	0,00%
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.578,85	-	-		11.410,33		21.578,85	-
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	10.168,53	-	-		0,00		10.168,53	-
						0,00%		100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	9.865,72	-	-		9.865,72		9.865,72	-
						100,00%		100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.544,61	-	-		1.544,61		1.544,61	-
						100,00%		100,00%	0,00%
13	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS	114.542,64	12.232,85	-		78.648,02		109.582,49	4.960,15
						68,66%		95,67%	
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	32.156,61	7.497,55	-		16.756,71		27.196,46	4.960,15
			23,32%			52,11%		84,58%	15,42%
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	24.791,64	4.735,30	-		17.337,62		24.791,64	-
			19,10%			69,93%		100,00%	0,00%
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.594,39	-	-		44.553,68		57.594,39	-
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	13.040,71	-	-		0,00		13.040,71	-
						0,00%		100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	1.875,26	-	-		1.875,26		1.875,26	-
						100,00%		100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	26.678,59	-	-		26.678,59		26.678,59	-
						100,00%		100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	15.999,84	-	-		15.999,84		15.999,84	-
						100,00%		100,00%	0,00%
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	97.291,39	16.844,90	-		24.558,46		82.217,86	15.073,53
						25,24%		84,51%	
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	44.874,36	-	-		12.526,30		44.874,36	-
						27,91%		100,00%	0,00%
14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	2.237,16	-	-		0,00		2.237,16	-
						0,00%		100,00%	0,00%
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	28.699,03	16.844,90	-		6.852,34		28.699,03	-

			58,70%			23,88%	100,00%	0,00%
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	1.380,31	-	-	152,82	1.380,31	-	-
					11,07%	100,00%	0,00%	0,00%
14.5	EXTINTORES	4.118,63	-	-	4.118,63	4.118,63	-	-
					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	908,37	-	-	908,37	908,37	-	-
					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	15.073,53	-	-	0,00	-	15.073,53	-
					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL PARCIAL	2.681.562,25	300.614,41	-	472.286,82	2.619.254,79	62.307,46	-
	TOTAL PARCIAL	80,06%	11,21%	0,00%	17,61%	97,68%	2,32%	-
	ACUMULADO		2.146.967,96	2.146.967,96				
	ACUMULADO		80,06%	80,06%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	62,45%	R\$ 294.952,20
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	37,55%	R\$ 177.334,62
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 472.286,81