

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147
 EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - AV. VICENTE MACHADO, 147 - CENTRO - CURITIBA/PR
 PO 28/2018 - CONTRATO Nº 54/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 2ª MEDIÇÃO

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	10.065,76	3.104,93	76.370,54	89.541,23
		11,24%	4,68%	84,08%	100%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	45.356,22	39.640,99	65.953,65	150.950,87
		30,05%	26,26%	43,69%	100%
3	EQUIPAMENTOS	2.471,49	43.125,67	216.470,66	262.067,82
		0,94%	16,46%	82,60%	100%
4	TREINAMENTO	-	-	440,08	440,08
		0%	0%	100%	100%
TOTAL		57.893,47	85.871,59	359.234,93	502.999,99
		11,51%	17,07%	71,42%	100,0%