

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147
 EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - AV. VICENTE MACHADO, 147 - CENTRO - CURITIBA/PR
 PO 28/2018 - CONTRATO Nº 54/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AJUSTADO APÓS 3ª MEDIÇÃO

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	10.065,76	3.104,93	12.415,34	31.977,60	31.977,60	89.541,23
		11,24%	3,47%	13,87%	35,71%	35,71%	100%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	45.356,22	39.640,99	37.550,46	14.201,60	14.201,60	150.950,87
		30,05%	26,26%	24,88%	9,41%	9,41%	100%
3	EQUIPAMENTOS	2.471,49	43.125,67	70.780,92	72.844,87	72.844,87	262.067,82
		0,94%	16,46%	27,01%	27,80%	27,80%	100%
4	TREINAMENTO	-	-	-	-	440,08	440,08
		0%	0%	0%	0,0%	100,00%	100%
TOTAL		57.893,47	85.871,59	120.746,71	119.024,07	119.464,15	502.999,99
		11,51%	17,07%	24,01%	23,66%	23,75%	100,0%