

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO


SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO


OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2155,41

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI: 27,96%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: mai/21

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$46.856,59	13,05%	R\$16.621,04	34,86%	R\$16.335,35	34,86%	R\$16.335,35	34,86%	R\$16.335,35	65,14%	R\$30.521,24	
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$21.227,59	5,91%	R\$7.075,86	33,27%	R\$7.062,06	33,27%	R\$7.062,06	33,27%	R\$7.062,06	66,73%	R\$14.165,53	
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$22.724,74	6,33%	R\$7.574,91	33,27%	R\$7.560,14	33,27%	R\$7.560,14	33,27%	R\$7.560,14	66,73%	R\$15.164,60	
1.3	PLACA DE OBRA	R\$801,12	0,22%	R\$801,12	100,00%	R\$801,12	100,00%	R\$801,12	100,00%	R\$801,12	0,00%	R\$0,00	
1.4	CACAMBA PARA ENTULHO	R\$1.276,62	0,36%	R\$893,63	49,90%	R\$637,06	49,90%	R\$637,06	49,90%	R\$637,06	50,10%	R\$639,56	
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$12,77	0,00%	R\$4,26	33,28%	R\$4,25	33,28%	R\$4,25	33,28%	R\$4,25	66,72%	R\$8,52	
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$813,75	0,23%	R\$271,25	33,27%	R\$270,72	33,27%	R\$270,72	33,27%	R\$270,72	66,73%	R\$543,03	
2	COBERTURAS	R\$93.620,24	26,08%	R\$16.323,31	17,44%	R\$82.784,34	88,43%	R\$82.784,34	88,43%	R\$82.784,34	11,57%	R\$10.835,90	
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.764,81	0,77%	R\$552,96	100,00%	R\$2.764,81	100,00%	R\$2.764,81	100,00%	R\$2.764,81	0,00%	R\$0,00	
2.2	OITÃO DE ALVENARIA	R\$5.106,84	1,42%	R\$5.106,84	100,00%	R\$5.106,84	100,00%	R\$5.106,84	100,00%	R\$5.106,84	0,00%	R\$0,00	
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	R\$10.663,51	2,97%	R\$10.663,51	100,00%	R\$10.663,51	100,00%	R\$10.663,51	100,00%	R\$10.663,51	0,00%	R\$0,00	
2.4	TELHAMENTO COM TELHA SANDUÍCHE	R\$56.372,84	15,70%	R\$0,00	0,00%	R\$56.372,84	100,00%	R\$56.372,84	100,00%	R\$56.372,84	0,00%	R\$0,00	
2.5	CALHAS E RUFOS	R\$12.988,20	3,62%	R\$0,00	0,00%	R\$12.988,20	100,00%	R\$12.988,20	100,00%	R\$12.988,20	0,00%	R\$0,00	
2.6	DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA	R\$1.755,33	0,49%	R\$0,00	0,00%	R\$1.755,33	100,00%	R\$1.755,33	100,00%	R\$1.755,33	0,00%	R\$0,00	
2.7	PINTURAS NA REGIÃO DA COBERTURA	R\$3.968,71	1,11%	R\$0,00	0,00%	R\$3.968,71	100,00%	R\$3.968,71	100,00%	R\$3.968,71	0,00%	R\$0,00	
3	ESQUADRIAS	R\$58.689,27	16,35%	R\$29.344,64	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$58.689,27	
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.257,95	0,63%	R\$1.128,98	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.257,95	
3.2	ESQUADRIAS NOVAS	R\$56.431,32	15,72%	R\$28.215,66	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$56.431,32	
4	REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$2.128,37	0,59%	R\$78,84	3,70%	R\$708,08	33,27%	R\$708,08	33,27%	R\$708,08	66,73%	R\$1.420,29	
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$78,84	0,02%	R\$78,84	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$78,84	
4.2	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$1.437,63	0,40%	R\$0,00	0,00%	R\$1.437,63	100,00%	R\$1.437,63	100,00%	R\$1.437,63	0,00%	R\$0,00	
4.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA	R\$611,90	0,17%	R\$0,00	0,00%	R\$611,90	100,00%	R\$611,90	100,00%	R\$611,90	0,00%	R\$0,00	
5	DRENAGEM SUBSOLO	R\$17.485,48	4,87%	R\$9.322,69	42,04%	R\$7.350,57	42,04%	R\$7.350,57	42,04%	R\$7.350,57	57,96%	R\$10.134,91	
5.1	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$1.352,22	0,38%	R\$1.352,22	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.352,22	
5.2	TUBOS, VALVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	R\$2.725,73	0,76%	R\$2.453,16	72,96%	R\$272,57	10,00%	R\$272,57	10,00%	R\$272,57	27,04%	R\$2.482,16	
5.3	CAIXAS, CANALETA E POÇO DE DRENAGEM	R\$5.169,98	1,44%	R\$5.169,98	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.169,98	
5.4	REATERRO DE VALAS	R\$347,33	0,10%	R\$347,33	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$347,33	
5.5	BOMBA, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO	R\$7.890,22	2,20%	R\$0,00	0,00%	R\$7.890,22	100,00%	R\$7.890,22	100,00%	R\$7.890,22	0,00%	R\$0,00	
6	READEQUAÇÃO DO NÍVEL DO PISO DO SUBSOLO	R\$28.374,26	7,90%	R\$5.461,46	18,94%	R\$5.373,83	18,94%	R\$5.373,83	18,94%	R\$5.373,83	81,06%	R\$23.000,43	
6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$5.461,46	1,52%	R\$5.461,46	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.461,46	
6.2	PISO DE CONCRETO	R\$21.464,82	5,98%	R\$0,00	0,00%	R\$21.464,82	100,00%	R\$21.464,82	100,00%	R\$21.464,82	0,00%	R\$0,00	
6.3	REINSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$1.094,29	0,30%	R\$0,00	0,00%	R\$1.094,29	100,00%	R\$1.094,29	100,00%	R\$1.094,29	0,00%	R\$0,00	
6.4	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO E VAGA PNE	R\$355,69	0,10%	R\$0,00	0,00%	R\$355,69	100,00%	R\$355,69	100,00%	R\$355,69	0,00%	R\$0,00	
7	PINTURAS EXTERNAS	R\$22.179,69	6,18%	R\$0,00	0,00%	R\$1.742,09	7,85%	R\$1.742,09	7,85%	R\$1.742,09	92,15%	R\$20.437,60	


 Ricardo Construções e Emp.Ltda
 Patrícia de Fátima Enguel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3


 RICARDO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
 Sócio - Gerente

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	1ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
7.1	PINTURA DE PAREDES	R\$16.637,33	4,63%	R\$0,00	10,47%	R\$1.742,09	10,47%	R\$1.742,09	89,53%	R\$14.895,24	
7.2	PINTURA DE MUROS	R\$3.047,16	0,85%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.047,16	
7.3	PINTURA DE GRADIS E COBERTURAS	R\$2.495,20	0,70%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.495,20	
8	PINTURAS INTERNAS	R\$51.960,54	14,47%	0,00%	14,86%	R\$7.723,69	14,86%	R\$7.723,69	85,14%	R\$44.236,85	
8.1	PINTURA DE PAREDES	R\$44.952,92	12,52%	R\$0,00	15,26%	R\$6.860,44	15,26%	R\$6.860,44	84,74%	R\$38.092,48	
8.2	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA	R\$4.049,39	1,13%	R\$0,00	12,80%	R\$518,30	12,80%	R\$518,30	87,20%	R\$3.531,09	
8.3	PINTURA DE PORTAS METÁLICAS	R\$2.958,23	0,82%	R\$0,00	11,66%	R\$344,95	11,66%	R\$344,95	88,34%	R\$2.613,28	
9	ACESSIBILIDADE	R\$12.328,05	3,43%	0,00%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.328,05	
9.1	KITS DE EMERGÊNCIA	R\$1.315,49	0,37%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.315,49	
9.2	CORRIMÕES DUPLAS NAS ESCADAS	R\$11.012,56	3,07%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.012,56	
10	SUSTENTABILIDADE	R\$23.075,72	6,43%	0,00%	18,14%	R\$4.186,73	18,14%	R\$4.186,73	81,86%	R\$18.888,99	
10.1	CISTERNA DE REÚSO	R\$1.567,39	0,44%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.567,39	
10.2	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	R\$21.508,33	5,99%	R\$0,00	19,47%	R\$4.186,73	19,47%	R\$4.186,73	80,53%	R\$17.321,60	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$2.301,79	0,64%	0,00%	6,23%	R\$143,49	6,23%	R\$143,49	93,77%	R\$2.158,30	
11.1	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	R\$143,49	0,04%	R\$0,00	100,00%	R\$143,49	100,00%	R\$143,49	0,00%	R\$0,00	
11.2	QUADRO DE HIDRANTES	R\$2.158,30	0,60%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.158,30	
TOTAL FINANCEIRO DA OBRA:		R\$359.000,00	100,00%	21,49%	35,19%	R\$126.348,17	35,19%	R\$126.348,17	64,81%	R\$232.651,83	
TOTAL DE MATERIAL:		R\$ 77.915,49	61,67%								
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA:		R\$ 48.432,68	38,33%								
TOTAL GERAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):		R\$ 126.348,17	100,00%								


RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
 Sócio - Gerente


Ricardi Construções e Emp.Ltda
 Patrícia de Fátima Enguel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3