

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2155.41

BDI: 27.95%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20.93%
 DATA: mai/21

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$46.856,59	13,05%	34,86%	R\$16.356,08	33,87%	R\$15.869,70	31,27%	R\$14.650,78	100,00%	R\$46.856,56
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$21.227,59	5,91%	33,27%	R\$7.062,42	33,39%	R\$7.088,74	33,33%	R\$7.075,86	100,00%	R\$21.227,02
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$22.774,74	6,33%	33,27%	R\$7.560,52	33,40%	R\$7.589,84	33,33%	R\$7.574,91	100,00%	R\$22.725,27
1.3	PLACA DE OBRA	R\$801,12	0,22%	100,00%	R\$801,12	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$801,12
1.4	CACAMBA PARA ENTULHO	R\$1.276,62	0,36%	49,90%	R\$637,03	50,10%	R\$639,59		R\$0,00	100,00%	R\$1.276,62
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$12,77	0,00%	33,28%	R\$4,25	66,72%	R\$8,52	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12,77
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$813,75	0,23%	33,27%	R\$270,74	66,73%	R\$543,02	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$813,75
2	COBERTURAS	R\$93.620,24	26,08%	88,43%	R\$82.784,18	11,57%	R\$10.836,06	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$93.620,24
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.764,81	0,77%	100,00%	R\$2.764,81	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.764,81
2.2	OIÇÃO DE ALVENARIA	R\$5.106,84	1,42%	100,00%	R\$5.106,84	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$5.106,84
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	R\$10.663,51	2,97%	100,00%	R\$10.663,51	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$10.663,51
2.4	TELHAMENTO COM TELHA SANDUÍCHE	R\$56.372,84	15,70%	100,00%	R\$56.372,84	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$56.372,84
2.5	CALHAS E RUFO	R\$12.988,20	3,62%	16,57%	R\$2.152,14	83,43%	R\$10.836,06		R\$0,00	100,00%	R\$12.988,20
2.6	DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA	R\$1.755,33	0,49%	100,00%	R\$1.755,33	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$1.755,33
2.7	PINTURAS NA REGIÃO DA COBERTURA	R\$3.968,71	1,11%	100,00%	R\$3.968,71	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$3.968,71
3	ESQUADRIAS	R\$58.689,27	16,35%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$58.689,27	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$58.689,27
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.257,95	0,63%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.257,95		R\$0,00	100,00%	R\$2.257,95
3.2	ESQUADRIAS NOVAS	R\$56.431,32	15,72%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$56.431,32		R\$0,00	100,00%	R\$56.431,32
4	REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$2.128,37	0,59%	33,27%	R\$708,11	66,73%	R\$1.420,26	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.128,37
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$78,84	0,02%	33,27%	R\$26,23	66,73%	R\$52,61		R\$0,00	100,00%	R\$78,84
4.2	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$1.437,63	0,40%	33,27%	R\$478,30	66,73%	R\$959,33		R\$0,00	100,00%	R\$1.437,63
4.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA	R\$611,90	0,17%	33,27%	R\$203,58	66,73%	R\$408,32		R\$0,00	100,00%	R\$611,90
5	DRENAGEM SUBSOLO	R\$17.485,48	4,87%	42,04%	R\$7.350,66	57,96%	R\$10.134,83	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.485,48
5.1	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$1.352,22	0,38%	100,00%	R\$1.352,22	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$1.352,22
5.2	TUBOS, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	R\$2.725,73	0,76%	72,96%	R\$1.988,69	72,96%	R\$737,04		R\$0,00	100,00%	R\$2.725,73
5.3	CAIXAS, CANALETA E POÇO DE DRENAGEM	R\$5.169,98	1,44%	70,84%	R\$3.662,41	70,84%	R\$1.507,57		R\$0,00	100,00%	R\$5.169,98
5.4	REATERRO DE VALAS	R\$347,33	0,10%	100,00%	R\$347,33	100,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$347,33
5.5	BOMBA, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO	R\$7.890,22	2,20%	18,94%	R\$5.374,08	18,94%	R\$2.516,14		R\$0,00	100,00%	R\$7.890,22
6	READEQUAÇÃO DO NÍVEL DO PISO DO SUBSOLO	R\$28.374,26	7,90%	98,40%	R\$5.374,08	55,96%	R\$15.878,76	25,10%	R\$7.121,42	100,00%	R\$28.374,26
6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$5.461,46	1,52%	98,40%	R\$5.374,08	98,40%	R\$87,38		R\$0,00	100,00%	R\$5.461,46
6.2	PISO DE CONCRETO	R\$21.464,82	5,98%		R\$0,00	70,00%	R\$15.025,37		R\$6.439,45	100,00%	R\$21.464,82
6.3	REINSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$1.094,29	0,30%		R\$0,00	70,00%	R\$766,00		R\$328,29	100,00%	R\$1.094,29
6.4	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO E VAGA PNE	R\$353,69	0,10%		R\$0,00	70,00%	R\$249,27		R\$104,42	100,00%	R\$353,69
7	PINTURAS EXTERNAS	R\$22.179,69	6,18%	7,85%	R\$1.741,93	7,85%	R\$17.188,49	14,65%	R\$3.249,27	100,00%	R\$22.179,69
7.1	PINTURA DE PAREDES	R\$16.637,33	4,63%	10,47%	R\$1.741,93	10,47%	R\$14.646,13		R\$3.249,27	100,00%	R\$16.637,33
7.2	PINTURA DE MUROS	R\$3.047,16	0,85%		R\$0,00	100,00%	R\$3.047,16		R\$0,00	100,00%	R\$3.047,16
7.3	PINTURA DE GRADIS E COBERTURAS	R\$2.495,20	0,70%		R\$0,00	100,00%	R\$2.495,20		R\$0,00	100,00%	R\$2.495,20

[Assinatura]
 Ricardo Construções e Emp.Ltda
 Patrícia de Fátima Enguel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3

[Assinatura]
 RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-06 RG: 7.349.413-3-PR
 Sócio - Gerente

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2155,41

BDI: 27,95%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: mai/21

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
8	PINTURAS INTERNAS	R\$51.960,54	14,47%	14,86%	R\$7.723,07	52,18%	R\$27.114,46	32,95%	R\$17.123,02	100,00%	R\$51.960,54
8.1	PINTURA DE PAREDES	R\$44.952,92	12,52%	15,26%	R\$6.859,82	50,00%	R\$22.476,46	34,74%	R\$15.616,64	100,00%	R\$44.952,92
8.2	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA	R\$4.049,39	1,13%	12,80%	R\$518,32	50,00%	R\$2.024,70	37,20%	R\$1.506,37	100,00%	R\$4.049,39
8.3	PINTURA DE PORTAS METÁLICAS	R\$2.958,23	0,82%	11,66%	R\$344,93	88,34%	R\$2.613,30	100,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.958,23
9	ACESSIBILIDADE	R\$12.328,05	3,43%	0,00%	R\$0,00	44,66%	R\$5.506,28	55,34%	R\$6.821,77	100,00%	R\$12.328,05
9.1	KITS SDE EMERGÊNCIA	R\$1.315,49	0,37%		R\$0,00		R\$0,00		R\$1.315,49	100,00%	R\$1.315,49
9.2	CORRIMÕES DUPLOS NAS ESCADAS	R\$11.012,56	3,07%		R\$0,00		R\$5.506,28	50,00%	R\$5.506,28	100,00%	R\$11.012,56
10	SUSTENTABILIDADE	R\$23.075,72	6,43%	18,14%	R\$4.186,59	67,38%	R\$15.547,81	14,48%	R\$3.341,32	100,00%	R\$23.075,72
10.1	CISTERNA DE REUSO	R\$1.567,39	0,44%		R\$0,00		R\$1.567,39		R\$0,00	100,00%	R\$1.567,39
10.2	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	R\$21.508,33	5,99%	19,46%	R\$4.186,59	65,00%	R\$13.980,42	45,54%	R\$3.341,32	100,00%	R\$21.508,33
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$2.301,79	0,64%	6,23%	R\$143,49	0,00%	R\$0,00	93,77%	R\$2.158,30	100,00%	R\$2.301,79
11.1	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	R\$143,49	0,04%	100,00%	R\$143,49		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$143,49
11.2	QUADRO DE HIDRANTES	R\$2.158,30	0,60%		R\$0,00		R\$0,00		R\$2.158,30	100,00%	R\$2.158,30
		R\$359.000,00		35,19%	R\$126.348,17	49,63%	R\$178.185,93	15,17%	R\$54.465,90	100,00%	R\$359.000,00


RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
 Sócio - Gerente


 Ricardi Construções e Emp.Ltda
 Patrícia de Fátima Enguel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3