

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2165,41

BDI: 27,95%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: mai/21

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$46.856,59	13,05%	R\$16.365,71	34,93%	R\$15.564,59	33,22%	R\$14.926,28	31,86%	R\$46.856,59	100,00%
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$21.227,59	5,91%	R\$7.075,86	33,33%	R\$7.075,86	33,33%	R\$7.075,87	33,33%	R\$21.227,59	100,00%
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$22.724,74	6,33%	R\$7.574,91	33,33%	R\$7.574,91	33,33%	R\$7.574,92	33,33%	R\$22.724,74	100,00%
1.3	PLACA DE OBRA	R\$801,12	0,22%	R\$801,12	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$801,12	100,00%
1.4	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.276,62	0,36%	R\$638,31	50,00%	R\$638,31	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.276,62	100,00%
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$12,77	0,00%	R\$4,26	33,36%	R\$4,26	33,36%	R\$4,25	33,28%	R\$12,77	100,00%
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$813,75	0,23%	R\$271,25	33,33%	R\$271,25	33,33%	R\$271,24	33,33%	R\$813,75	100,00%
2	COBERTURAS	R\$93.620,24	26,08%	R\$82.788,54	88,43%	R\$10.831,70	11,57%	R\$0,00	0,00%	R\$93.620,24	100,00%
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.764,81	0,77%	R\$2.764,81	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.764,81	100,00%
2.2	OITÃO DE ALVENARIA	R\$5.106,84	1,42%	R\$5.106,84	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.106,84	100,00%
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	R\$10.663,51	2,97%	R\$10.663,51	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$10.663,51	100,00%
2.4	TELHAMENTO COM TELHA SANDUÍCHE	R\$56.372,84	15,70%	R\$56.372,84	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$56.372,84	100,00%
2.5	CALHAS E RUFOS	R\$12.988,20	3,62%	R\$2.156,50	16,60%	R\$10.831,70	83,40%	R\$0,00	0,00%	R\$12.988,20	100,00%
2.6	DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA	R\$1.755,33	0,49%	R\$1.755,33	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.755,33	100,00%
2.7	PINTURAS NA REGIÃO DA COBERTURA	R\$3.968,71	1,11%	R\$3.968,71	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.968,71	100,00%
3	ESQUADRIAS	R\$58.689,27	16,35%	R\$0,00	0,00%	R\$56.420,23	96,13%	R\$2.269,04	3,87%	R\$58.689,27	100,00%
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.257,95	0,63%	R\$0,00	0,00%	R\$2.257,95	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.257,95	100,00%
3.2	ESQUADRIAS NOVAS	R\$56.431,32	15,72%	R\$0,00	0,00%	R\$56.431,32	99,98%	R\$2.269,04	4,02%	R\$56.431,32	100,00%
4	REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$2.128,37	0,59%	R\$709,46	33,33%	R\$1.418,91	66,67%	R\$0,00	0,00%	R\$2.128,37	100,00%
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$78,84	0,02%	R\$26,28	33,33%	R\$52,56	66,67%	R\$0,00	0,00%	R\$78,84	100,00%
4.2	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$1.437,63	0,40%	R\$479,21	33,33%	R\$958,42	66,67%	R\$0,00	0,00%	R\$1.437,63	100,00%
4.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA	R\$611,90	0,17%	R\$203,97	33,33%	R\$407,93	66,67%	R\$0,00	0,00%	R\$611,90	100,00%
5	DRENAGEM SUBSOLO	R\$17.485,48	4,87%	R\$7.361,62	42,10%	R\$7.890,22	45,12%	R\$2.233,64	12,77%	R\$17.485,48	100,00%
5.1	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$1.352,22	0,38%	R\$1.352,22	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.352,22	100,00%
5.2	TUBOS, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	R\$2.725,73	0,76%	R\$1.992,63	73,10%	R\$733,10	26,90%	R\$2.725,73	100,00%	R\$2.725,73	100,00%
5.3	CAIXAS, CANALETA E POÇO DE DRENAGEM	R\$5.169,98	1,44%	R\$3.669,44	70,98%	R\$1.500,54	29,02%	R\$5.169,98	100,00%	R\$5.169,98	100,00%
5.4	REATERRO DE VALAS	R\$347,33	0,10%	R\$347,33	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$347,33	100,00%
5.5	BOMBA, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO	R\$7.890,22	2,20%	R\$0,00	0,00%	R\$7.890,22	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$7.890,22	100,00%
6	READEQUAÇÃO DO NÍVEL DO PISO DO SUBSOLO	R\$28.374,26	7,90%	R\$5.384,32	18,98%	R\$18.763,78	66,13%	R\$4.226,16	14,89%	R\$28.374,26	100,00%
6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$5.461,46	1,52%	R\$5.384,32	98,59%	R\$26,22	0,48%	R\$50,92	0,93%	R\$5.461,46	100,00%
6.2	PISO DE CONCRETO	R\$21.464,82	5,98%	R\$0,00	0,00%	R\$18.560,23	86,47%	R\$2.904,59	13,53%	R\$21.464,82	100,00%
6.3	REINSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$1.094,29	0,30%	R\$0,00	0,00%	R\$1.094,29	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.094,29	100,00%
6.4	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO E VAGA PNE	R\$353,69	0,10%	R\$0,00	0,00%	R\$353,69	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$353,69	100,00%
7	PINTURAS EXTERNAS	R\$22.179,69	6,18%	R\$1.745,49	7,87%	R\$20.434,20	92,13%	R\$0,00	0,00%	R\$22.179,69	100,00%
7.1	PINTURAS DE PAREDES	R\$16.637,33	4,63%	R\$1.745,49	10,49%	R\$14.891,84	89,51%	R\$0,00	0,00%	R\$16.637,33	100,00%
7.2	PINTURA DE MUROS	R\$3.047,16	0,85%	R\$0,00	0,00%	R\$3.047,16	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.047,16	100,00%
7.3	PINTURA DE GRADIS E COBERTURAS	R\$2.495,20	0,70%	R\$0,00	0,00%	R\$2.495,20	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.495,20	100,00%

Patricia de Fátima Enguel
 Ricardo Construções e Emp.Ltda
 Patricia de Fátima Enguel

Ewerton Luiz Engelmann
 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XVI DE NOVENBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2155,41

BDI: 27,95%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: mai/21

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
8	PINTURAS INTERNAS	R\$51.960,54	14,47%	14,89%	R\$7.738,80	23,69%	R\$12.308,46	61,42%	R\$31.913,28	100,00%	R\$51.960,54
8.1	PINTURA DE PAREDES	R\$44.952,92	12,52%	15,29%	R\$6.873,86	20,72%	R\$9.314,81	63,99%	R\$28.764,25	100,00%	R\$44.952,92
8.2	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA	R\$4.049,39	1,13%	12,82%	R\$519,31	12,82%	R\$519,31	74,35%	R\$3.010,77	100,00%	R\$4.049,39
8.3	PINTURA DE PORTAS METÁLICAS	R\$2.958,23	0,82%	11,68%	R\$345,63	83,64%	R\$2.474,34	4,67%	R\$138,26	100,00%	R\$2.958,23
9	ACESSIBILIDADE	R\$12.328,05	3,43%	0,00%	R\$0,00	75,63%	R\$9.323,50	24,37%	R\$3.004,55	100,00%	R\$12.328,05
9.1	KITS SDE EMERGÊNCIA	R\$1.315,49	0,37%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.315,49	100,00%	R\$1.315,49
9.2	CORRIMÃO DUPLOS NAS ESCADAS	R\$11.012,56	3,07%	0,00%	R\$0,00	84,66%	R\$9.323,50	15,34%	R\$1.689,06	100,00%	R\$11.012,56
10	SUSTENTABILIDADE	R\$23.075,72	6,43%	18,18%	R\$4.194,91	75,03%	R\$17.313,42	14,48%	R\$1.567,39	100,00%	R\$23.075,72
10.1	CISTERNA DE RÉUO	R\$1.567,39	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.567,39	100,00%	R\$1.567,39
10.2	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	R\$21.508,33	5,99%	19,50%	R\$4.194,91	80,50%	R\$17.313,42	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.508,33
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$2.301,79	0,64%	6,23%	R\$143,49	90,27%	R\$2.077,89	3,49%	R\$80,41	100,00%	R\$2.301,79
11.1	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	R\$143,49	0,04%	100,00%	R\$143,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$143,49
11.2	QUADRO DE HIDRANTES	R\$2.158,30	0,60%	0,00%	R\$0,00	96,27%	R\$2.077,89	3,73%	R\$80,41	100,00%	R\$2.158,30
		R\$359.000,00		35,22%	R\$126.432,34	48,01%	R\$172.346,91	16,77%	R\$60.220,75	100,00%	R\$359.000,00


 Ricardi Construções e Emp.Ltda
 Patricia de Fátima Enguel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3


 RICARDI CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
 Gerente