

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL PR

OBRA: VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON 1975
 LOCAL: LARANJEIRAS DO SUL
 ÁREA(m²): 449,39

BDI: 27,99%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: 10/1/21

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	40.546,36	24,71%	R\$19.906,39	49,10%	R\$19.906,39	100,00%	R\$40.546,36	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - MEIO PERÍODO	18.191,35	11,09%	R\$9.095,67	50,00%	R\$9.095,67	100,00%	R\$18.191,35	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.2	MESTRE DE OBRAS - PERÍODO INTEGRAL	19.745,45	12,03%	R\$9.872,73	50,00%	R\$9.872,73	100,00%	R\$19.745,45	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.3	PLACA DE OBRA	733,59	0,45%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$733,59	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.4	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM	1.407,79	0,86%	R\$703,89	50,00%	R\$703,89	100,00%	R\$1.407,79	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.5	LOCACAO DE ANDAIME	46,46	0,03%	R\$23,23	50,00%	R\$23,23	100,00%	R\$46,46	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	421,73	0,26%	R\$210,86	50,00%	R\$210,86	100,00%	R\$421,73	100,00%	R\$0,00	0,00%
2	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	52.847,42	32,20%	R\$31.137,99	58,92%	R\$31.137,99	100,00%	R\$52.847,42	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS - VARA	508,70	0,31%	R\$273,89	53,84%	R\$273,89	100,00%	R\$508,70	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.2	TELHAS DA VARA - MATERIAL	1.397,01	0,85%	R\$752,18	53,84%	R\$752,18	100,00%	R\$1.397,01	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.3	TELHAS DA VARA - MÃO DE OBRA	45.127,13	27,50%	R\$24.297,35	53,84%	R\$24.297,35	100,00%	R\$45.127,13	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - VARA	217,15	0,13%	R\$217,15	100,00%	R\$217,15	100,00%	R\$217,15	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.5	RUFOS/CONTRARRUFOS DA VARA	3.059,74	1,86%	R\$3.059,74	100,00%	R\$3.059,74	100,00%	R\$3.059,74	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.6	CHAPIM DA VARA	2.537,68	1,55%	R\$2.537,68	100,00%	R\$2.537,68	100,00%	R\$2.537,68	100,00%	R\$0,00	0,00%
3	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - EDÍCULA	30.513,59	18,59%	R\$30.513,59	100,00%	R\$30.513,59	100,00%	R\$30.513,59	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS - EDÍCULA	286,85	0,17%	R\$286,85	100,00%	R\$286,85	100,00%	R\$286,85	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.2	TELHAS DA EDÍCULA - MATERIAL	787,77	0,48%	R\$787,77	100,00%	R\$787,77	100,00%	R\$787,77	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.3	TELHAS DA EDÍCULA - MÃO DE OBRA	25.446,89	15,51%	R\$25.446,89	100,00%	R\$25.446,89	100,00%	R\$25.446,89	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.4	REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - EDÍCULA	102,43	0,06%	R\$102,43	100,00%	R\$102,43	100,00%	R\$102,43	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.5	RUFOS/CONTRARRUFOS DA EDÍCULA	2.397,63	1,46%	R\$2.397,63	100,00%	R\$2.397,63	100,00%	R\$2.397,63	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.6	CHAPIM DA EDÍCULA	1.492,02	0,91%	R\$1.492,02	100,00%	R\$1.492,02	100,00%	R\$1.492,02	100,00%	R\$0,00	0,00%
4	ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA	10.657,64	6,49%	R\$4.061,51	38,11%	R\$4.061,51	100,00%	R\$10.657,64	100,00%	R\$0,00	0,00%
4.1	ELEVAÇÃO DE MURO LATERAL	10.657,64	6,49%	R\$4.061,51	38,11%	R\$4.061,51	100,00%	R\$10.657,64	100,00%	R\$0,00	0,00%
5	ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	4.047,72	2,47%	R\$4.047,72	100,00%	R\$4.047,72	100,00%	R\$4.047,72	100,00%	R\$0,00	0,00%
5.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	443,83	0,27%	R\$443,83	100,00%	R\$443,83	100,00%	R\$443,83	100,00%	R\$0,00	0,00%
5.2	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	414,87	0,25%	R\$414,87	100,00%	R\$414,87	100,00%	R\$414,87	100,00%	R\$0,00	0,00%
5.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	3.189,02	1,94%	R\$3.189,02	100,00%	R\$3.189,02	100,00%	R\$3.189,02	100,00%	R\$0,00	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SAÍDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
6	SUSTENTABILIDADE	3.733,71	2,28%	R\$2.966,76	79,46%	R\$2.966,76	100,00%	R\$3.733,71	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
6.1	ILUMINAÇÃO LED	2.408,98	1,47%	R\$1.642,02	68,16%	R\$1.642,02	100,00%	R\$2.408,98	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
6.2	CISTERNA DE REJUSO	1.324,73	0,81%	R\$1.324,73	100,00%	R\$1.324,73	100,00%	R\$1.324,73	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
7	ACESSIBILIDADE - BWC PNE / GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS	6.805,98	4,15%	R\$6.130,63	90,08%	R\$6.130,63	100,00%	R\$6.805,98	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
7.1	BWC PNE	2.283,83	1,39%	R\$2.283,83	100,00%	R\$2.283,83	100,00%	R\$2.283,83	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
7.2	ADAPTAÇÃO GUARDA CORPO - ESCADA EXTERNA - ENTRADA PRINCIPAL	3.709,73	2,26%	R\$3.709,73	100,00%	R\$3.709,73	100,00%	R\$3.709,73	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
7.3	PINTURA EM GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS - ESCADA E RAMPA	812,43	0,50%	R\$137,08	16,87%	R\$137,08	100,00%	R\$812,43	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
8	ITENS ELÉTRICA - COMPLEMENTARES	7.733,46	4,71%	R\$3.622,90	46,85%	R\$3.622,90	100,00%	R\$7.733,46	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EDÍCULA	7.733,46	4,71%	R\$3.622,90	46,85%	R\$3.622,90	100,00%	R\$7.733,46	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
9	ITENS CIVIL - COMPLEMENTARES	2.794,15	1,70%	R\$1.640,14	58,70%	R\$1.640,14	100,00%	R\$2.794,15	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
9.1	TROCA PISO SALA DE AUDIÊNCIA	1.299,99	0,08%	R\$1.299,99	100,00%	R\$1.299,99	100,00%	R\$1.299,99	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
9.2	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - EDÍCULA	1.510,15	0,92%	R\$1.510,15	100,00%	R\$1.510,15	100,00%	R\$1.510,15	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
9.3	PINTURA EM PORTÃO METÁLICO	274,15	0,17%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$274,15	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
9.4	PINTURA EM GRADIL FRONTAL	879,85	0,54%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$879,85	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
10	LIMPEZA FINAL	319,98	0,19%	R\$319,98	100,00%	R\$319,98	100,00%	R\$319,98	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
10.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVERAM INTERVENÇÕES	319,98	0,19%	R\$319,98	100,00%	R\$319,98	100,00%	R\$319,98	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	4.107,07	2,50%	R\$4.107,07	100,00%	R\$4.107,07	100,00%	R\$4.107,07	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11.1	COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA AO PRÉDIO PRINCIPAL	1.783,77	1,09%	R\$1.783,77	100,00%	R\$1.783,77	100,00%	R\$1.783,77	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11.2	VIGA CINTA DE AMARRAÇÃO - COROAMENTO	1.851,34	1,13%	R\$1.851,34	100,00%	R\$1.851,34	100,00%	R\$1.851,34	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA NO AUMENTO DO MURO	733,63	0,45%	R\$733,63	100,00%	R\$733,63	100,00%	R\$733,63	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11.4	PINTURA DO AUMENTO DO MURO	-355,50	-0,22%	R\$-355,50	100,00%	R\$-355,50	100,00%	R\$-355,50	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
11.5	SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE INTERRUPTOR	93,84	0,06%	R\$93,84	100,00%	R\$93,84	100,00%	R\$93,84	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL FINANCEIRO DA OBRA:		164.107,07	100,00%	108.454,66	66,09%	108.454,66	100,00%	164.107,07	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL DE MATERIAL:	R\$ 70.418,43	64,93%
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA:	R\$ 38.036,23	35,07%
TOTAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):	R\$ 108.454,66	100,00%


Everton Diago Pinto
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 152590/D