



ADEQUAÇÕES VT JACAREZINHO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.698,44	8,48%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.716,69	0,82%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.281,65	2,53%
4	ESQUADRIAS	R\$ 118.922,01	56,97%
5	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (FACHADA LATERAL ESQUERDA)	R\$ 2.493,80	1,19%
6	PINTURAS	R\$ 40.003,30	19,17%
7	FECHAMENTO DIVISA LATERAL	R\$ 10.156,01	4,87%
8	SUSTENTABILIDADE	R\$ 4.663,70	2,23%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.101,32	0,53%
10	1º TERMO ADITIVO	R\$ 6.692,10	3,21%
<b>TOTAL</b>		<b>208.729,01</b>	<b>100,00%</b>

CRONOGRAMA AJUSTADO 2ª MEDIÇÃO						TOTAL	
30 dias		60 dias		90 dias			
8.849,22	50,00%	8.849,22	50,00%	0,00	0,00%	17.698,44	100,00%
886,68	51,65%	830,01	48,35%	0,00	0,00%	1.716,69	100,00%
0,00	0,00%	5.281,65	100,00%	0,00	0,00%	5.281,65	100,00%
0,00	0,00%	8.400,78	7,06%	110.521,23	92,94%	118.922,01	100,00%
2.493,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.493,80	100,00%
36.269,71	90,67%	0,00	0,00%	3.733,59	9,33%	40.003,30	100,00%
0,00	0,00%	10.156,01	100,00%	0,00	0,00%	10.156,01	100,00%
4.621,48	99,09%	42,22	0,91%	0,00	0,00%	4.663,70	100,00%
330,40	30,00%	440,53	40,00%	330,40	30,00%	1.101,32	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.692,10	100,00%	6.692,10	100,00%
53.451,29	25,61%	34.000,42	16,29%	121.277,31	58,10%	208.729,01	100,00%

Vinicius dos Santos Pinto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 118.775.847-70