

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.102,54	3,50%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 826,85	0,24%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.108,68	1,19%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 180.323,30	52,14%
5	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$ 95.617,57	27,65%
6	RECOMPOSIÇÃO PAREDE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA	R\$ 4.358,01	1,26%
7	PINTURAS	R\$ 1.409,85	0,41%
8	ADEQUAÇÕES PPCI	R\$ 19.021,32	5,50%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.459,24	0,71%
10	1º TERMO ADITIVO	R\$ 25.589,60	7,40%
TOTAL		345.816,95	100,00%

CRONOGRAMA								TOTAL	
30 dias		60 dias		90 dias		100 dias			
6.051,27	50,00%	3.025,64	25,00%	2.420,50	20,00%	605,14	5,00%	12.102,54	100,00%
826,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	826,85	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.108,68	100,00%	0,00	0,00	4.108,68	100,00%
108.705,06	60,28%	44.169,85	24,49%	27.448,39	15,22%	0,00	0,00	180.323,30	100,00%
0,00	0,00%	30.095,04	31,47%	47.808,78	50,00%	17.713,75	18,53%	95.617,57	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.179,00	50,00%	2.179,01	50,00%	4.358,01	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.409,85	100,00%	1.409,85	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.412,79	60,00%	7.608,53	40,00%	19.021,32	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.459,24	100,00%	2.459,24	100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.589,60	100,00%	25.589,60	100,00%
115.583,18	33,42%	77.290,52	22,35%	95.378,13	27,58%	57.565,12	16,65%	345.816,95	100,00%