

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.102,54	3,50%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 826,85	0,24%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.108,68	1,19%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 180.323,30	52,14%
5	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$ 95.617,57	27,65%
6	RECOMPOSIÇÃO PAREDE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA	R\$ 4.358,01	1,26%
7	PINTURAS	R\$ 1.409,85	0,41%
8	ADEQUAÇÕES PPCI	R\$ 19.021,32	5,50%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.459,24	0,71%
10	1º TERMO ADITIVO	R\$ 25.589,60	7,40%
<b>TOTAL</b>		<b>345.816,95</b>	<b>100,00%</b>

CRONOGRAMA											TOTAL	
30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		160 dias				
6.051,27	50,00%	3.025,63	25,00%	2.420,50	20,00%	0,00	0,00%	605,14	5,00%	12.102,54	100,00%	
826,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	826,85	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.108,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.108,68	100,00%	
108.705,06	60,28%	44.627,02	24,75%	26.991,22	14,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.323,30	100,00%	
0,00	0,00%	33.362,80	34,89%	47.808,78	50,00%	9.561,76	10,00%	4.884,24	5,11%	95.617,57	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.179,00	50,00%	0,00	0,00%	2.179,01	50,00%	4.358,01	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	704,93	50,00%	704,93	50,00%	1.409,85	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.412,79	60,00%	3.804,26	20,00%	3.804,27	20,00%	19.021,32	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.459,24	100,00%	2.459,24	100,00%	
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.794,80	50,00%	12.794,80	50,00%	25.589,60	100,00%	
115.583,18	33,42%	81.015,45	23,43%	94.920,96	27,45%	26.865,75	7,77%	27.431,61	7,93%	345.816,95	100,00%	