

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 236.037,66	7,43%	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,40%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	4,03%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 77.934,94	2,45%	9,28%	R\$7.231,39	9,48%	R\$7.385,45	9,48%	R\$7.385,45	7,37%	R\$5.742,96	7,79%	R\$6.071,22	7,09%	R\$5.523,72
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,07%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.4	ANDAIME METÁLICO	R\$ 10.949,94	0,34%	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$3.284,98	30,00%	R\$3.284,98	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	10,00%	R\$1.094,99
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,80%	17,28%	R\$4.406,04	5,00%	R\$1.275,12	5,00%	R\$1.275,12	5,00%	R\$1.275,12	6,29%	R\$1.603,38	6,29%	R\$1.603,38
3	AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	R\$ 1.859.860,16	58,58%	4,07%	R\$75.650,38	13,10%	R\$243.662,84	12,14%	R\$225.862,02	12,28%	R\$228.440,59	13,43%	R\$249.774,11	5,78%	R\$107.558,03
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,16%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,79%	1,95%	R\$12.224,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,53%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TERREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,96%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,89%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,35%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,39%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,89%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,21%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,99%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,26%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,96%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,61%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,28%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,39%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,27%	100,00%	R\$8.571,34		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,12%	100,00%	R\$3.653,24		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,70%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3	COBERTURAS	R\$ 164.366,69	5,18%	5,58%	R\$9.165,55	78,59%	R\$129.182,87	1,70%	R\$2.796,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,04%	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$9.952,14		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,38%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$107.268,57		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,75%	38,31%	R\$9.165,55	50,00%	R\$11.962,17	11,69%	R\$2.796,62		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 10.890,89	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,34%	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 181.068,31	5,70%	28,29%	R\$51.231,57	34,48%	R\$62.428,06	24,34%	R\$44.073,99	8,47%	R\$15.330,96	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,28%	29,09%	R\$11.790,28		R\$0,00	70,91%	R\$28.743,03		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,22%	17,19%	R\$17.567,72	52,81%	R\$53.976,77	15,00%	R\$15.330,96	15,00%	R\$15.330,96		R\$0,00		R\$0,00
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,79%	66,18%	R\$16.537,75	33,82%	R\$8.451,30		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,42%	40,00%	R\$5.335,81		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00

