

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 236.037,66	7,18%	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,29%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	3,89%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 77.934,94	2,37%	18,10%	R\$14.104,90	6,00%	R\$4.675,90	10,27%	R\$8.006,91	5,52%	R\$4.305,79	5,52%	R\$4.305,79	4,10%	R\$3.195,46
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	100,00%	R\$827,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,03%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	100,00%	R\$6.750,63	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.4	ANDAIME METÁLICO	R\$ 10.949,94	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,78%	14,51%	R\$3.701,11	7,26%	R\$1.850,56	20,32%	R\$5.181,56	5,81%	R\$1.480,45	5,81%	R\$1.480,45	1,45%	R\$370,11
3	AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	R\$ 1.859.860,16	56,57%	6,29%	R\$117.006,84	5,45%	R\$101.293,26	8,75%	R\$162.677,81	1,52%	R\$28.287,70	10,39%	R\$193.260,28	6,80%	R\$126.386,30
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,15%	100,00%	R\$5.083,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,11%	17,81%	R\$111.923,14	14,39%	R\$90.402,37	25,89%	R\$162.677,81	4,50%	R\$28.287,70	30,75%	R\$193.260,28	4,72%	R\$29.631,75
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,40%	100,00%	R\$111.923,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TÉRREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,89%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$62.082,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.319,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$74.694,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,30%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$75.736,56	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.287,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,13%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$70.014,46	0,00%	R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$63.274,14	0,00%	R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.343,17
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,93%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.437,82	0,00%	R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.473,15	0,00%	R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.935,31
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.353,27
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	54,90%	R\$12.246,73	0,00%	R\$0,00	45,10%	R\$10.060,71	0,00%	R\$0,00
3.3	COBERTURAS	R\$ 164.366,69	5,00%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	14,13%	R\$23.221,65
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,01%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$23.221,65
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,73%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 181.068,31	5,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,42%	R\$8.003,72
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,76%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,41%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$8.003,72

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM
 TRABALHISTA DE CASCAVEL
 ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390
 AMPLIAÇÃO (m²): 796,60
 REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,47%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$3.894,01
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,82%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,63%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	0,98%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$3.894,01
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,67%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.7.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,65%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.7.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,77%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.7.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$61.635,16
3.8.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,64%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$61.635,16
3.8.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.8.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9	ESQUADRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	6,97%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	R\$ 153.805,36	4,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,10%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.11.4	METÁIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,20%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	0,99%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

8ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÉS 7		MÉS 8		MÉS 9		MÉS 10		MÉS 11		MÉS 12		MÉS 13	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 236.037,66	7,18%	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	8,33%	R\$19.669,81	0,00%	R\$0,00
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,29%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00		R\$0,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	3,89%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80		R\$0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 77.934,94	2,37%	9,28%	R\$7.231,39	5,05%	R\$3.935,68	9,48%	R\$7.385,45	9,48%	R\$7.385,45	7,37%	R\$5.742,96	7,37%	R\$5.742,96	2,46%	R\$1.916,30
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,03%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35		R\$0,00
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.4	ANDAIME METÁLICO	R\$ 10.949,94	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$3.284,98	30,00%	R\$3.284,98	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	10,00%	R\$1.094,99
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,78%	17,28%	R\$4.406,04	4,35%	R\$1.110,33	5,00%	R\$1.275,12	5,00%	R\$1.275,12	5,00%	R\$1.275,12	5,00%	R\$1.275,12	3,22%	R\$821,30
3	AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	R\$ 1.859.860,16	56,57%	4,07%	R\$75.650,38	13,50%	R\$251.102,23	8,49%	R\$157.859,72	10,76%	R\$200.080,80	14,81%	R\$275.445,42	7,36%	R\$136.802,82	1,83%	R\$34.006,59
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,11%	1,95%	R\$12.224,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,40%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TERREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,30%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,13%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,93%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,26%	100,00%	R\$8.571,34	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,11%	100,00%	R\$3.653,24	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3	COBERTURAS	R\$ 164.366,69	5,00%	5,58%	R\$9.165,55	76,42%	R\$125.602,62	3,88%	R\$6.376,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,01%	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$9.952,14		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,26%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$107.268,57		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,73%	38,31%	R\$9.165,55	35,04%	R\$8.381,92	26,65%	R\$6.376,87		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 181.068,31	5,51%	28,29%	R\$51.231,57	36,99%	R\$66.976,36	6,95%	R\$12.579,33	16,93%	R\$30.661,92	6,41%	R\$11.615,40	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,23%	29,09%	R\$11.790,28	45,87%	R\$18.593,22	25,04%	R\$10.149,80		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,11%	17,19%	R\$17.567,72	41,45%	R\$42.361,37		R\$0,00	30,00%	R\$30.661,92	11,36%	R\$11.615,40		R\$0,00		R\$0,00
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,76%	66,18%	R\$16.537,75	24,10%	R\$6.021,77	9,72%	R\$2.429,58		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,41%	40,00%	R\$5.335,81	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,47%	2,65%	R\$3.028,68	10,49%	R\$11.982,12	35,62%	R\$40.671,03	47,83%	R\$54.614,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,82%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$13.477,69	50,00%	R\$13.477,69		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,63%	0,00%	R\$0,00	28,03%	R\$5.838,07	26,97%	R\$5.617,62	45,00%	R\$9.372,84		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	45,00%	R\$11.562,75	55,00%	R\$14.132,24		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	0,98%	0,00%	R\$0,00	13,77%	R\$4.413,37	31,23%	R\$10.012,98	55,00%	R\$17.632,21		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,26%	35,00%	R\$3.028,68	20,00%	R\$1.739,67		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,67%	0,00%	R\$0,00	23,56%	R\$36.140,33	20,56%	R\$31.547,77	17,18%	R\$26.359,10	17,82%	R\$27.342,84	18,41%	R\$28.251,24	2,46%	R\$3.781,48
3.7.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,65%	0,00%	R\$0,00	44,92%	R\$24.346,44	30,00%	R\$16.261,08	15,00%	R\$8.130,54		R\$0,00	10,08%	R\$5.465,54		R\$0,00
3.7.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,77%	0,00%	R\$0,00	5,85%	R\$5.332,80	15,00%	R\$13.671,42	20,00%	R\$18.228,56	30,00%	R\$27.342,84	25,00%	R\$22.785,70	4,15%	R\$3.781,48
3.7.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$6.461,08	20,00%	R\$1.615,27		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	21,54%	R\$32.470,61	27,83%	R\$41.955,69	7,76%	R\$11.701,55	2,00%	R\$3.008,36	0,00%	R\$0,00
3.8.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,64%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	19,10%	R\$16.603,43	10,00%	R\$8.693,18		R\$0,00		R\$0,00
3.8.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$30.083,63	40,00%	R\$24.066,91	5,00%	R\$3.008,36	5,00%	R\$3.008,36		R\$0,00
3.8.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	65,00%	R\$2.386,97	35,00%	R\$1.285,29		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.9	ESQUADRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	6,97%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,07%	R\$23.070,80	75,56%	R\$173.150,65	14,37%	R\$32.927,90	0,00%	R\$0,00
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$42.416,09		R\$0,00		R\$0,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	R\$ 153.805,36	4,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	15,00%	R\$23.070,80	85,00%	R\$130.734,56		R\$0,00		R\$0,00
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.181,56		R\$0,00
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$22.338,76		R\$0,00
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$8.407,58		R\$0,00
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72	0,00%	R\$0,00
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72		R\$0,00
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,10%	0,00%	R\$0,00	15,06%	R\$10.400,80	49,53%	R\$34.214,11	11,04%	R\$7.622,56	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,37%	R\$16.836,42
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$11.486,49	20,00%	R\$2.871,62		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,15%	0,00%	R\$0,00	27,46%	R\$10.400,80	60,00%	R\$22.727,62	12,54%	R\$4.750,94		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$10.182,73
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,20%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$6.653,69
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	41,07%	R\$4.388,94	42,50%	R\$4.541,90	16,43%	R\$1.755,57
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$1.908,54		R\$0,00
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$4.388,94	30,00%	R\$2.633,36	20,00%	R\$1.755,57
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	59,73%	R\$11.781,48	25,60%	R\$5.049,21	14,67%	R\$2.892,89	0,00%	R\$0,00
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	70,00%	R\$11.781,48	30,00%	R\$5.049,21		R\$0,00		R\$0,00
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.892,89		R\$0,00
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,68%	R\$4.014,25	40,00%	R\$24.026,70	40,00%	R\$24.026,70	13,32%	R\$7.999,10
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	40,00%	R\$7.969,70	40,00%	R\$7.969,70	20,00%	R\$3.984,85
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	0,99%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$3.243,07	40,00%	R\$12.972,28	40,00%	R\$12.972,28	10,00%	R\$3.243,07
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$771,18	40,00%	R\$3.084,72	40,00%	R\$3.084,72	10,00%	R\$771,18
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$18.170,14	40,00%	R\$14.536,11	10,00%	R\$3.634,03
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$4.462,50	40,00%	R\$3.570,00	10,00%	R\$892,50
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$3.394,50	40,00%	R\$2.715,60	10,00%	R\$678,90
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$4.016,04	40,00%	R\$3.212,83	10,00%	R\$803,21

