

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA (ALMOXARIFADO, ARQUIVO, INFORMÁTICA, PROJETOS HORIZONTES E INTERVENÇÕES EXTERNAS) NA UNIDADE DO CAJURU

CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO ORIGINAL	10/07/2015	R\$ 215.543,76	R\$ 134.032,82	R\$ 349.576,58
1º TERMO ADITIVO	09/09/2015	R\$ 1.012,86	R\$ 553,79	R\$ 1.566,65
2º TERMO ADITIVO	29/09/2015	R\$ 11.127,66	R\$ 2.778,47	R\$ 13.906,13
3º TERMO ADITIVO	16/12/2015	R\$ 2.199,75	R\$ 473,14	R\$ 2.672,89
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 229.884,03	R\$ 137.838,22	R\$ 367.722,25

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	03/09/2015	R\$ 36.470,14	R\$ 22.677,02	R\$ 59.147,16
2ª MEDIÇÃO	03/10/2015	R\$ 58.140,53	R\$ 36.151,60	R\$ 94.292,13
3ª MEDIÇÃO	03/11/2015	R\$ 85.773,20	R\$ 53.333,52	R\$ 139.106,72
4ª MEDIÇÃO	03/12/2015	R\$ 47.300,41	R\$ 25.202,94	R\$ 72.503,35
MEDIÇÃO - 3º TERMO ADITIVO	16/12/2015	R\$ 2.199,75	R\$ 473,14	R\$ 2.672,89
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 229.884,03	R\$ 137.838,22	R\$ 367.722,25