



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

RELATÓRIO 2ª MEDIÇÃO – 1º TERMO ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 1º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 5.741,98** que corresponde a um percentual de 9,5% para a medição do 1º aditivo e 32% acumulado.

A 2ª medição do 1º aditivo ocorreu nove meses após a data de início da obra, ou seja, em 06/12/2018.

I. ITENS ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.1. SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL

Durante esta medição não houve serviços neste item.

I.2. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª

Durante esta medição não houve serviços neste item.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1. PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS

Foram executadas juntas de dilatação, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, nos pisos, considerando a extensão dos panos de piso cerâmicos a substituir. (FIGURAS 01C A 04C)

Total financeiro executado no item PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS.	R\$ 5.741,98 na etapa (20% do total em planilha)
	R\$ 8.612,96 acumulado (30% do total em planilha)

II.2. ANDAIMES

Durante esta medição não houve serviços neste item.

II.3. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª

Durante esta medição não houve serviços neste item.

II.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FÓRUM TRABALHISTA

Durante esta medição não houve serviços neste item.

Curitiba, 07 de dezembro de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro