

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA.

CONTRATADA: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA.

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	27/05/2019	R\$ 506.690,26	R\$ 288.774,74	R\$ 795.465,00
1º TERMO ADITIVO	11/10/2019	R\$ 2.518,76	R\$ 1.405,73	R\$ 3.924,49
2º TERMO ADITIVO	28/11/2019	R\$ 6.526,70	R\$ 6.863,81	R\$ 13.390,51
3º TERMO ADITIVO		-R\$ 1.731,91	-R\$ 1.970,93	-R\$ 3.702,84
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 514.003,81	R\$ 295.073,35	R\$ 809.077,16

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	12/07/2019	R\$ 91.300,26	R\$ 52.034,17	R\$ 143.334,43
2ª MEDIÇÃO	15/08/2019	R\$ 66.415,49	R\$ 37.851,75	R\$ 104.267,24
3ª MEDIÇÃO	15/09/2019	R\$ 170.985,74	R\$ 97.448,81	R\$ 268.434,55
4ª MEDIÇÃO	14/10/2019	R\$ 81.059,15	R\$ 46.197,52	R\$ 127.256,67
5ª MEDIÇÃO	18/11/2019	R\$ 104.243,17	R\$ 61.541,10	R\$ 165.784,27
		R\$ 514.003,81	R\$ 295.073,35	R\$ 809.077,16