

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR.

CONTRATADA: C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA.

CONTRATO: 17/2022 – VETOR 273534 – TP01/2022.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	30/05/2022	R\$ 853.893,96	R\$ 298.877,72	R\$ 1.152.771,68
1º TERMO ADITIVO	13/12/2022	R\$ 182.315,28	R\$ 75.536,71	R\$ 257.851,99
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.036.209,24	R\$ 374.414,43	R\$ 1.410.623,67

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	22/09/2022	R\$ 30.927,69	R\$ 10.825,23	R\$ 41.752,92
2ª MEDIÇÃO	17/10/2022	R\$ 37.983,41	R\$ 13.294,85	R\$ 51.278,26
3ª MEDIÇÃO	18/11/2022	R\$ 55.825,40	R\$ 19.539,86	R\$ 75.365,26
4ª MEDIÇÃO	12/12/2022	R\$ 30.839,50	R\$ 10.794,36	R\$ 41.633,86
5ª MEDIÇÃO	17/01/2023	R\$ 43.458,63	R\$ 15.702,95	R\$ 59.161,58
6ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
7ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
8ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
9ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
10ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 199.034,63	R\$ 70.157,25	R\$ 269.191,88