

T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 56/2022 – VETOR 283128.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL	CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
CASCAVEL	R\$ 175.760,00	R\$ 57.473,52	R\$ 233.233,52
FOZ DO IGUAÇU	R\$ 215.040,00	R\$ 80.084,48	R\$ 295.124,48
LONDRINA	R\$ 750.000,00	R\$ 81.750,00	R\$ 831.750,00
TOLEDO	R\$ 205.020,00	R\$ 20.484,92	R\$ 225.504,92
TOTAL	R\$ 1.345.820,00	R\$ 239.792,92	R\$ 1.585.612,92

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
1ª ETAPA:				
CASCAVEL	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 29.512,45
LONDRINA	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 83.175,00
TOLEDO	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 22.550,49
2ª ETAPA:				
CASCAVEL	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R\$ 139.940,11
FOZ DO IGUAÇU	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R\$ 177.074,69
LONDRINA	4ª	28/04/2023 (NF 152/23)	60%	R\$ 499.050,00
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	60%	R\$ 135.302,95
3ª ETAPA:				
CASCAVEL	4ª	28/04/2023 (NF 152/23)	20%	R\$ 46.646,70
FOZ DO IGUAÇU	4ª	28/04/2023 (NF 152/23)	20%	R\$ 59.024,90
LONDRINA	6ª		20%	R\$ 166.350,00
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	20%	R\$ 45.100,98
4ª ETAPA:				
CASCAVEL	5ª	15/05/2023 (NF 154/23)	10%	R\$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	4ª	28/04/2023 (NF 152/23)	10%	R\$ 29.512,45
LONDRINA	6ª		10%	R\$ 83.175,00
TOLEDO	5ª	15/05/2023 (NF 154/23)	10%	R\$ 22.550,49
VALOR TOTAL EXECUTADO			100,00%	R\$ 1.585.612,91
SALDO			0,00%	R\$ 0,00
TOTAL:				
1ª MEDIÇÃO	NF 126/22	14/12/2022	10,00%	R\$ 158.561,29
2ª MEDIÇÃO	NF 141/23	03/03/2023	11,38%	R\$ 180.403,93
3ª MEDIÇÃO	NF 146/23	24/03/2023	19,99%	R\$ 317.014,80
4ª MEDIÇÃO	NF 152/23	28/04/2023	40,00%	R\$ 634.234,05
5ª MEDIÇÃO	NF 154/23	19/05/2023	2,89%	R\$ 45.873,84
6ª MEDIÇÃO	NF 157/23	06/06/2023	15,74%	R\$ 249.525,00

10% - PROJETOS	60 % - MATERIAIS	20 % - INSTALAÇÃO	10 % - COMISSIONAMENTO
23.323,35	139.940,11	46.646,70	23.323,35
29.512,45	177.074,69	59.024,90	29.512,45
83.175,00	499.050,00	166.350,00	83.175,00
22.550,49	135.302,95	45.100,98	22.550,49

PRIMEIRA MEDIÇÃO R\$ 158.561,29

SEGUNDA MEDIÇÃO R\$ 180.403,93

TERCEIRA MEDIÇÃO R\$ 317.014,80

QUARTA MEDIÇÃO R\$ 634.234,05

QUINTA MEDIÇÃO R\$ 45.873,84

SEXTA MEDIÇÃO R\$ 249.525,00