

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURAS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ

CONTRATADA: CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA

CONTRATO: PO11/2023 – Contrato nº 18/2023 – PROAD nº 1364/2023.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

| CONTRATO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO | 27/09/2022 | R\$ 1.114.604,01 | R\$ 459.370,62 | R\$ 1.573.974,63 |
| VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO | | R\$ 1.114.604,01 | R\$ 459.370,62 | R\$ 1.573.974,63 |

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO | 28/07/2023 | R\$ 166.452,71 | R\$ 68.601,48 | R\$ 235.054,19 |
| 2ª MEDIÇÃO | 28/08/2023 | R\$ 341.449,48 | R\$ 140.724,29 | R\$ 482.173,77 |
| 3ª MEDIÇÃO | 27/09/2023 | R\$ 352.754,28 | R\$ 145.383,43 | R\$ 498.137,71 |
| 4ª MEDIÇÃO | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL EXECUTADO | | R\$ 860.656,47 | R\$ 354.709,20 | R\$ 1.215.365,67 |