

T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 56/2022 – VETOR 283128.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL	CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
CASCAVEL	R\$ 175.760,00	R\$ 57.473,52	R\$ 233.233,52
FOZ DO IGUAÇU	R\$ 215.040,00	R\$ 80.084,48	R\$ 295.124,48
LONDRINA	R\$ 750.000,00	R\$ 81.750,00	R\$ 831.750,00
TOLEDO	R\$ 205.020,00	R\$ 20.484,92	R\$ 225.504,92
TOTAL	R\$ 1.345.820,00	R\$ 239.792,92	R\$ 1.585.612,92

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR	
1ª ETAPA:					
CASCAVEL	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 23.323,35	
FOZ DO IGUAÇU	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 29.512,45	
LONDRINA	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 83.175,00	
TOLEDO	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 22.550,49	
2ª ETAPA:					
CASCAVEL	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R\$ 139.940,11	
FOZ DO IGUAÇU	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R\$ 177.074,69	
LONDRINA			60%		
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	60%	R\$ 135.302,95	
3ª ETAPA:					
CASCAVEL			20%		
FOZ DO IGUAÇU			20%		
LONDRINA			20%		
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	20%	R\$ 45.100,98	
4ª ETAPA:					
CASCAVEL			10%		
FOZ DO IGUAÇU			10%		
LONDRINA			10%		
TOLEDO			10%		
VALOR TOTAL EXECUTADO				41,37%	R\$ 655.980,02
SALDO				58,63%	R\$ 929.632,89

TOTAL:

1ª MEDIÇÃO	NF 126/22	14/12/2022	10,00%	R\$ 158.561,29
2ª MEDIÇÃO	NF 141/23	03/03/2023	11,38%	R\$ 180.403,93
3ª MEDIÇÃO	NF 146/23	24/03/2023	19,99%	R\$ 317.014,80

10% - PROJETOS	60% - MATERIAIS	20% - INSTALAÇÃO	10% - COMISSONAMENTO
23.323,35	139.940,11		
29.512,45	177.074,69		
83.175,00			
22.550,49	135.302,95	45.100,98	

PRIMEIRA MEDIÇÃO 45.100,98

SEGUNDA MEDIÇÃO 180.403,93

TERCEIRA MEDIÇÃO 317.014,80