

T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: MARINGÁ E FRANCISCO BELTRÃO/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO13/2023 – Contrato nº 51/2023 – PROAD 5614/2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL	CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
MARINGÁ	R\$ 452.320,00	R\$ 0,00	R\$ 452.320,00
FRANCISCO BELTRÃO	R\$ 192.750,00	R\$ 0,00	R\$ 192.750,00
TOTAL	R\$ 645.070,00	R\$ 0,00	R\$ 645.070,00

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
1ª ETAPA:				
MARINGÁ	2ª	08/12/2023	5%	R\$ 22.616,00
FRANCISCO BELTRÃO	1ª	30/11/2023	5%	R\$ 9.637,50
2ª ETAPA:				
MARINGÁ	2ª	08/12/2023	65%	R\$ 294.008,00
FRANCISCO BELTRÃO	1ª	30/01/2023	65%	R\$ 125.287,50
3ª ETAPA:				
MARINGÁ				R\$ 0,00
FRANCISCO BELTRÃO	2ª	08/12/2023	20%	R\$ 38.550,00
4ª ETAPA:				
MARINGÁ				R\$ 0,00
FRANCISCO BELTRÃO				R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO			75,98%	R\$ 490.099,00
SALDO			24,02%	R\$ 154.971,00
TOTAL:				
1ª MEDIÇÃO		30/11/2023	20,92%	R\$ 134.925,00
2ª MEDIÇÃO		06/12/2023	55,06%	R\$ 355.174,00
3ª MEDIÇÃO				
4ª MEDIÇÃO				

5% - PROJETOS	65% - MATERIAIS	20% - PRODUÇÃO	10% - COMISSÃO
22.616,00	294.008,00		
9.637,50	125.287,50	38.550,00	

PRIMEIRA MEDIÇÃO R\$ 134.925,00

SEGUNDA MEDIÇÃO R\$ 355.174,00

TERCEIRA MEDIÇÃO

QUARTA MEDIÇÃO