

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	07/08/2023	R\$ 2.201.285,26	R\$ 973.562,11	R\$ 3.174.847,37
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.201.285,26	R\$ 973.562,11	R\$ 3.174.847,37

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	20/11/2023	R\$ 104.544,61	R\$ 46.236,93	R\$ 150.781,54
2ª MEDIÇÃO	13/12/2023	R\$ 87.111,97	R\$ 38.527,00	R\$ 125.638,97
3ª MEDIÇÃO	24/01/2024	R\$ 175.949,34	R\$ 77.817,09	R\$ 253.766,43
4ª MEDIÇÃO	20/02/2024	R\$ 97.489,45	R\$ 43.116,65	R\$ 140.606,10
5ª MEDIÇÃO	21/03/2024	R\$ 150.620,83	R\$ 66.615,05	R\$ 217.235,88
6ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
7ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
8ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
9ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
10ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
11ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
12ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 615.716,20	R\$ 272.312,72	R\$ 888.028,92