

# RELATÓRIO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO

PROCESSO: 3.1.01.19.0000960664-00



TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA): T.R.T. 9ª REGIAO	CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16
NOME EMPRESARIAL: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PORECATU	
SOLICITANTE: REGINA CONCEIÇÃO CISCATO DE LIMA (41) 3310-7764	

ENDEREÇO: AV. PARANAPANEMA, 252, CENTRO.  
- PORECATU - PR.

TIPO DE VISTORIA: PERIÓDICA	FINALIDADE: CVCB	DATA PEDIDO: 12/03/2019	VISTORIA: 1ª
-----------------------------	------------------	-------------------------	--------------

**ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (CÓDIGO - DESCRIÇÃO)**  
8423/0-00 - JUSTIÇA

**ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (CÓDIGO - DESCRIÇÃO)**

## DESCRIÇÃO DOS ITENS PENDENTES

### 1 DOCUMENTAÇÃO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 11 APRESENTAR PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO - PSCIP, APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. | <input type="checkbox"/> 12 ALTERAR PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO - PSCIP APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.     |
| <input type="checkbox"/> 13 APRESENTAR ART ATUALIZADA, REFERENTE À EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO.                                    | <input type="checkbox"/> 15 APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO DO COMPLEXO EM QUE ESTÁ INSERIDO O ESTABELECIMENTO. |
| <input type="checkbox"/> 16 ESTABELECIMENTO EM OBRAS. SOLICITAR NOVA VISITA (REENTRADA) APÓS CONCLUSÃO.                               |   |

### 2 CENTRAL DE G.L.P.:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 21 PREVER CENTRAL DE GLP EM PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO - PSCIP, APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.                | <input type="checkbox"/> 22 REVER LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP.   |
| <input type="checkbox"/> 23 CONSTRUIR CENTRAL DE GLP DE ACORDO COM AS NORMAS.  | <input type="checkbox"/> 24 INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÕES NA CENTRAL DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR), CONFORME AS NORMAS. |
| <input type="checkbox"/> 25 MANTER RECIPIENTES DE GLP AFASTADOS, NO MÍNIMO, 3 METROS DE RALOS, ABERTURAS PARA PAVIMENTOS INFERIORES E PONTOS ELÉTRICOS DE IGNIÇÃO. | <input type="checkbox"/> 26 PREVER ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, CONFORME PERCENTUAL EXIGIDO PELAS NORMAS.                           |
| <input type="checkbox"/> 28 PROVIDENCIAR PARA QUE RECIPIENTES DE GLP DE USO RESIDENCIAL (P-5, P-8 E P-13), SEJAM COLOCADOS EM ABRIGO EXTERNO E RESISTENTE AO FOGO. |  |

### 3 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 31 PROVIDENCIAR ACESSO AO RESERVATÓRIO ELEVADO.   | <input type="checkbox"/> 32 PROVIDENCIAR RESERVA DE 1/3 DA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO, PARA USO EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA DE HIDRANTES. |
| <input type="checkbox"/> 33 PINTAR A TUBULAÇÃO APARENTE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA COR VERMELHA.  | <input checked="" type="checkbox"/> 34 PROVIDENCIAR INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA NO SENTIDO DO RESERVATÓRIO.      |
| <input type="checkbox"/> 35 REALIZAR MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DE BOMBA, PROPORCIONANDO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | <input type="checkbox"/> 36 INSTALAR ACIONAMENTO, AUTOMÁTICO OU RÁPIDO, DO CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, JUNTO AOS HIDRANTES.                 |
| <input type="checkbox"/> 37 PROVIDENCIAR PARA QUE O REGISTRO DO BARRILETE SEJA MANTIDO ABERTO PERMANENTEMENTE.   | <input type="checkbox"/> 38 RETIRAR DA CASA DE BOMBAS OS MATERIAIS QUE NÃO FAZEM PARTE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.        |
| <input type="checkbox"/> 310 ADEQUAR OS ABRIGOS DE HIDRANTES, CONFORME NORMAS.                                   | <input type="checkbox"/> 311 PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE HIDRANTES.  |
| <input type="checkbox"/> 312 INSTALAR MANGUEIRAS NOS HIDRANTES.  | <input type="checkbox"/> 313 PROVIDENCIAR TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS QUE ESTÃO COM TESTE VENCIDOS.                               |
| <input type="checkbox"/> 314 INSTALAR ESGUICHOS ADEQUADOS NOS HIDRANTES.   | <input type="checkbox"/> 315 INSTALAR JUNTA STORZ NA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO DOS HIDRANTES.  |
| <input type="checkbox"/> 316 INSTALAR HIDRANTE DE RECALQUE DE ACORDO COM AS NORMAS.                              | <input type="checkbox"/> 317 PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE.   |

### 4 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 41 INSTALAR E SINALIZAR EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS.  | <input type="checkbox"/> 42 ADEQUAR EXTINTOR AO RISCO A PROTEGER.                                |
| <input type="checkbox"/> 43 PROVIDENCIAR ETIQUETA, SELO OU OUTROS QUE COMPROVEM A CARGA, DE ACORDO COM INMETRO OU OUTRO ÓRGÃO QUE VENHA POSSUIR COMPETÊNCIA SOBRE NORMAS DE EXTINTORES. | <input type="checkbox"/> 44 PROVIDENCIAR TESTE HIDROSTÁTICO, NOS EXTINTORES COM O TESTE VENCIDO. |
| <input type="checkbox"/> 45 RECARREGAR EXTINTORES VENCIDOS.   | <input type="checkbox"/> 46 DESOBSTRUIR ACESSO AOS EXTINTORES.                                   |
| <input type="checkbox"/> 47 PROTEGER EXTINTORES EXTERNOS CONTRA INTEMPÉRIAS.  |  |

**5 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 51 CONSTRUIR ESCADA CONFORME NORMAS.  | <input type="checkbox"/> 52 ELIMINAR DEGRAUS EM LEQUE NAS ESCADAS E NOS PATAMARES.   |
| <input type="checkbox"/> 53 ADEQUAR ESCADA À LARGURA MÍNIMA (1,20M).   | <input type="checkbox"/> 54 INSTALAR CORRIMÃO SEM CANTOS VIVOS NA ESCADARIA, CONFORME NORMAS.  |
| <input type="checkbox"/> 55 ADEQUAR O PISO DA ESCADA E RAMPAS, APLICANDO PISO ANTIDERRAPANTE OU DISPOSITIVO QUE O TORNE ANTI-DERRAPANTE. | <input type="checkbox"/> 56 DESOBSTRUIR ESCADARIA.   |
| <input type="checkbox"/> 57 RETIRAR REVESTIMENTO COMBUSTÍVEL DOS MEIOS DE ABANDONO.  | <input type="checkbox"/> 58 INSTALAR SINALIZAÇÃO INDICANDO AS SAÍDAS, DE FORMA QUE FIQUEM PERMANENTEMENTE ILUMINADAS.  |
| <input type="checkbox"/> 59 INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS.  | <input type="checkbox"/> 510 INSTALAR VENEZIANAS DO DUTO DE VENTILAÇÃO, CONFORME NORMAS.   |
| <input type="checkbox"/> 511 INSTALAR PORTA COM LARGURA ADEQUADA ÀS NORMAS.  | <input type="checkbox"/> 512 MANTER PORTA CORTA FOGO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, DEVENDO FECHAR AUTOMATICAMENTE E PERMANECER SEMPRE FECHADA (E NUNCA TRANCADA). |
| <input type="checkbox"/> 513 INSTALAR BARRA ANTI-PÂNICO NAS PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.  | <input type="checkbox"/> 514 ADEQUAR ABERTURA DE PORTAS DE SAÍDA AO SENTIDO DE FUGA.   |

**6 BRIGADA DE INCÊNDIO:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 81 APRESENTAR HABILITAÇÃO ESPECÍFICA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DA BRIGADA. | <input type="checkbox"/> 82 APRESENTAR CERTIFICADO DE TREINAMENTO DOS BRIGADISTAS. |
| <input type="checkbox"/> 83 APRESENTAR RELAÇÃO NOMINAL DE BRIGADISTAS QUE ESTARÃO PRESENTES NO EVENTO.              |  |

**6 ITENS COMPLEMENTARES (OUTRAS ADEQUAÇÕES E OBSERVAÇÕES):**

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_

PORECATU, 15 DE MARÇO DE 2019.

VISTORIADOR:



SOLDADO FELIPE JAMMES VALLE TEIXEIRA

19/03/19