


**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

REFORMA PARCIAL DA COB. E SERV. COMPL. DA VT DE CAMPO MOURÃO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.694,95	36,14%	50,00%	R\$ 9.847,48	50,00%	R\$ 9.847,48	100,00%	R\$ 19.694,95	0,00%	R\$ 0,00
1.2	MESTRE DE OBRAS - PERÍODO INTEGRAL - 220H/MÊS	R\$ 19.694,95	36,14%	50,00%	R\$ 9.847,48	50,00%	R\$ 9.847,48	100,00%	R\$ 19.694,95	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.214,87	2,23%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.214,87	0,00%	R\$ 0,00
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EM CAVALETE DE MADEIRA - CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	R\$ 345,27	0,63%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 345,27	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CAÇAMBA PARA TELHA - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	R\$ 869,60	1,60%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 869,60	0,00%	R\$ 0,00
3	COBERTURAS	R\$ 26.945,73	49,44%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.945,73	0,00%	R\$ 0,00
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO										
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUIDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DE RUFOS - NAS COBERTURAS DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 438,26	0,80%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 438,26	0,00%	R\$ 0,00
	TELHAMENTO COM TELHAS SANDUÍCHE										
3.2A	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - COM PINTURA NAS DUAS FACES SUPERIOR/INFERIOR BRANCA - ALTURA DA TELHA 40MM, E=0,5 MM - INJEÇÃO 30MM - COM INSTALAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO DUPLA FACE NAS EMENDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS. INCLUSIVE IÇAMENTO - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 769,05	1,41%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 769,05	0,00%	R\$ 0,00
3.2B	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - COM PINTURA NAS DUAS FACES SUPERIOR/INFERIOR BRANCA - ALTURA DA TELHA 40MM, E=0,5 MM - INJEÇÃO 30MM - COM INSTALAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO DUPLA FACE NAS EMENDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS. INCLUSIVE IÇAMENTO - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 20.198,40	37,06%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.198,40	0,00%	R\$ 0,00
	CALHAS E RUFOS										
3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (CHAPÉU DAS PLATIBANDAS)	R\$ 1.094,86	2,01%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.094,86	0,00%	R\$ 0,00
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS/PAREDES E TELHAS - >TANTO NA TRANSVERSAL COMO NA LONGITUDINAL)	R\$ 1.947,53	3,57%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.947,53	0,00%	R\$ 0,00
3.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS E TELHAS + CHAPÉU -> NA PLATIBANDA DA PAREDE POSTERIOR)	R\$ 708,33	1,30%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 708,33	0,00%	R\$ 0,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PLATIBANDA										
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ALUMINIZADA (APLICADA NA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA MENOR)	R\$ 1.789,30	3,28%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.789,30	0,00%	R\$ 0,00
4	SPDA	R\$ 3.063,59	5,62%	15,39%	R\$ 471,52	15,39%	R\$ 471,52	100,00%	R\$ 3.063,59	0,00%	R\$ 0,00
4.1	SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FITAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE COBERTURA, REVISÃO GERAL NA FIXAÇÃO	R\$ 2.592,07	4,76%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.592,07	0,00%	R\$ 0,00
4.2	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCAVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	R\$ 168,24	0,31%	100,00%	R\$ 168,24	100,00%	R\$ 168,24	100,00%	R\$ 168,24	0,00%	R\$ 0,00
4.3	CONDUTELE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	R\$ 81,46	0,15%	100,00%	R\$ 81,46	100,00%	R\$ 81,46	100,00%	R\$ 81,46	0,00%	R\$ 0,00
4.4	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 4,0 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	R\$ 221,82	0,41%	100,00%	R\$ 221,82	100,00%	R\$ 221,82	100,00%	R\$ 221,82	0,00%	R\$ 0,00
5	ADEQUAÇÕES NA ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 3.580,86	6,57%	100,00%	R\$ 3.580,86	100,00%	R\$ 3.580,86	100,00%	R\$ 3.580,86	0,00%	R\$ 0,00
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	R\$ 141,93	0,26%	100,00%	R\$ 141,93	100,00%	R\$ 141,93	100,00%	R\$ 141,93	0,00%	R\$ 0,00
5.2	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA 20W, MÍNIMO 2000 LÚMENS, BOCAL E27, PARA USO EM LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EXTERNA, COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA EXISTENTE. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 128,67	0,24%	100,00%	R\$ 128,67	100,00%	R\$ 128,67	100,00%	R\$ 128,67	0,00%	R\$ 0,00
5.3	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA SOBREPOR, 25W COM LÂMPADA	R\$ 208,25	0,38%	100,00%	R\$ 208,25	100,00%	R\$ 208,25	100,00%	R\$ 208,25	0,00%	R\$ 0,00
5.4	REFLETOR LED IP66 POTÊNCIA MÍNIMA 50W, MÍNIMO 4000 LÚMENS. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 782,10	1,44%	100,00%	R\$ 782,10	100,00%	R\$ 782,10	100,00%	R\$ 782,10	0,00%	R\$ 0,00
5.5	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCAVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.159,42	2,13%	100,00%	R\$ 1.159,42	100,00%	R\$ 1.159,42	100,00%	R\$ 1.159,42	0,00%	R\$ 0,00
5.6	SENSOR FOTOCÉLULA 1200W, COM BASE	R\$ 130,16	0,24%	100,00%	R\$ 130,16	100,00%	R\$ 130,16	100,00%	R\$ 130,16	0,00%	R\$ 0,00

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO REFORMA PARCIAL DA COB. E SERV. COMPL. DA VT DE CAMPO MOURÃO				CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 02		MÊS 02					
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
5.7	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA	R\$ 244,38	0,45%	100,00%	R\$ 244,38	100,00%	R\$ 244,38	100,00%	R\$ 244,38	0,00%	R\$ 0,00
5.8	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 785,95	1,44%	100,00%	R\$ 785,95	100,00%	R\$ 785,95	100,00%	R\$ 785,95	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 54.500,00		25,50%	R\$ 13.899,86	25,50%	R\$ 13.899,86	100,00%	R\$ 54.500,00	0,00%	R\$ -

Material: 53,49%
Mão de Obra: 46,51%

VALOR DO MATERIAL COM BDI -----	53,49%	R\$ 7.435,54
VALOR DA MÃO DE OBRA COM BDI -----	46,51%	R\$ 6.464,32
VALOR TOTAL COM BDI -----	100,00%	R\$ 13.899,86

MAURO QUIOSHI Assinado de forma digital
por MAURO QUIOSHI
KANASHIRO:323 KANASHIRO:32318669953
18669953 Dados: 2020.12.09
13:52:13 -03'00'

GENI MIYUKI Assinado de forma digital
por GENI MIYUKI MAEDA
KANASHIRO:5394 KANASHIRO:53945719968
5719968 Dados: 2020.12.09
13:53:56 -03'00'