

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
REFORMA NO ED. CORPORATE EMILIANO - PO 14/2014
PLANILHA DE MEDIÇÃO

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS			8.845,61	100,00%	-
SINAPI	4069	1.2	Mestre de obras	MÉS	1,00	8.003,07	100,00%	-
SINAPI	74209/001	1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	M²	3,00	842,54	100,00%	-
		2	PAREDES E PAINÉIS			30.596,48	100,00%	-
TCPO	04840.8.5.1	2.1	Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m	M²	315,76	30.596,48	100,00%	-
		3	ESQUADRIAS DE MADEIRA			7.674,96	100,00%	-
SINAPI	73910/5 + 74068/6	3.1	P 01 -Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar)	UD	11,00	5.978,96	100,00%	-
SINAPI	73910/10 + 74068/6	3.2	P 02 -Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar)	UD	3,00	1.696,00	100,00%	-
		4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO			3.798,06	100,00%	-
		4.1	REDE					
TCPO	17010.8.1.10	4.1.1	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás.	ud	1,00	1.837,17	100,00%	-
		4.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
		4.2.1	Instalação de equipamentos 9 BTUs.	ud	1,00	57,90	100,00%	-
		4.3	EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado					
	cotação	4.3.1	CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio	ud	1,00	1.902,99	100,00%	-
		5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS			2.472,43	100,00%	-
COTAÇÃO		5.1	Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação -3A-30BC	UN	15,00	2.472,43	100,00%	-
		6	PINTURAS			24.470,00	100,00%	-
		6.1	PINTURA EM PAREDES INTERNAS					
SINAPI	73955/1	6.1.1.	Emassamento com massa PVA	M²	1.084,47	8.140,34	100,00%	-
SINAPI	73954/002	6.1.2	Pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos. Inclusive lixamento.	M²	1.084,47	14.709,82	100,00%	-
		6.2	PINTURA EM ESQUADRIAS					
SINAPI	73739/1	6.2.1.	Pintura em esmalte sintético - Portas	M²	96,60	1.619,84	100,00%	-
		7	LIMPEZA DA OBRA			2.042,46	100,00%	-
SINAPI	9537	7.1	Limpeza final da obra	M²	865,96	2.042,46	100,00%	-
			TOTAL MEDIÇÃO ÚNICA			79.900,00	100,00%	