RAZÃO SOCIAL: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA MANOEL AMÁLIO DE SOUZA, 55, VISTA ALEGRE
CIDADE/ESTADO: CURITIBA/PR
RESPONSAVEL TÉCNICO: JEAN MARCELO FORNECK (CREA/PR: 27822/D)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: R. das Nações Unidas, 1101 - Cidade Jardim, São José dos Pinhais - PR, 83035-310
LOCAL: São José dos Pinhais - PR
ÁREA(m²):

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	VALOR TOTAL (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	**ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)**	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	**137.477,12**
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
1.3	**MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês**	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	**80.314,17**
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
2	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**											
2.1	**PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização**	741,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**741,22**
		100,00%										
2.2	**ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARG/DESCARGA**	-	-	-	484,61	484,61	484,61	484,61	484,61	726,92	726,92	**3.876,90**
					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	18,75%	18,75%	
2.3	**TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO**	2.864,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.864,75**
		100%										
2.4	**LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES**	106,47	298,11	354,89	382,22	382,22	382,22	382,22	382,22	382,22	496,14	**3.548,91**
		3,00%	8,40%	10,00%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	13,98%	
2.5	**LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES**	-	-	-	1.524,01	1.524,01	1.524,01	1.524,01	1.524,01	1.524,01	1.528,28	**10.672,36**
		0%			14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%	
3	**FASE 01 - ÁREA NOVA**											
3.1	**DEMOLIÇÕES**	-	-				22.898,72	-	-		-	**22.898,72**
							100,00%					
3.2	**COBERTURA**	-	-				12.377,17	-	-		-	**12.377,17**
							100,00%					
3.3	**PISOS**	-	-				55.248,54	-	-		-	**55.248,54**
							100,00%					
3.4	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	-				-	10.651,83	-		-	**10.651,83**
								100,00%				
3.5	**ESTRUTURAS**	-	-				24.680,47	-	-		-	**24.680,47**
							100%					
3.6	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	-	-				81.998,66	-	-		-	**81.998,66**
							100%					
3.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS**	-	-				459,83	-	-		-	**459,83**
							100%					
3.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	-				8.073,63	18.838,46	-		-	**26.912,09**
							30,00%	70,00%				
3.9	**CLIMATIZAÇÃO**	-	-				-	76.953,11	19.238,28		-	**96.191,39**
								80,00%	20,00%			
3.10	**REVESTIMENTOS**	-	-				-	91.994,03	-		-	**91.994,03**
								100%				
3.11	**ESQUADRIAS**	-	-				-	83.675,72	20.918,93		-	**104.594,64**
								80,00%	20,00%			
3.12	**PINTURAS**	-	-				-	-	29.555,39		-	**29.555,39**
									100%			
3.13	**LIMPEZA**	-	-				-	-	1.965,62		-	**1.965,62**
									100%			
3.14	**FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-			350,30	467,07	350,30		-	**1.167,68**
							30%	40%	30%			
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-			14.015,95	18.687,93	14.015,95		-	**46.719,84**
							30%	40%	30%			
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-			26.259,46	35.012,61	26.259,46		-	**87.531,52**
							30%	40%	30%			
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-			1.384,23	1.845,64	1.384,23		-	**4.614,10**
							30%	40%	30%			
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-			5.187,44	6.916,58	5.187,44		-	**17.291,46**
							30%	40%	30%			
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-			13.801,18	18.401,58	13.801,18		-	**46.003,94**
							30%	40%	30%			
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-			370,72	494,30	370,72		-	**1.235,74**
							30%	40%	30%			
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-			5.628,99	7.505,32	5.628,99		-	**18.763,30**
							30%	40%	30%			
3.15	**FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA**											
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-			2.089,88	2.786,51	2.089,88		-	**6.966,28**
							30%	40%	30%			
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-			5.543,76	7.391,68	5.543,76		-	**18.479,19**
							30%	40%	30%			
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-			986,94	1.315,93	986,94		-	**3.289,81**
							30%	40%	30%			
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-			280,92	374,56	280,92		-	**936,40**
							30%	40%	30%			
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-			2.238,52	2.984,69	2.238,52		-	**7.461,73**
							30%	40%	30%			
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-			489,29	652,38	489,29		-	**1.630,96**
							30%	40%	30%			
4	**FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA**											
4.1	**DEMOLIÇÕES**	-	-	-				-	11.393,63		-	**11.393,63**
									100%			
4.2	**PISOS**	-	-	-				-	26.674,75		-	**26.674,75**
									100%			
4.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	-	-				-		5.864,39	-	**5.864,39**
										100%		
4.4	**ESTRUTURAS**	-	-	-				-	3.044,75		-	**3.044,75**
									100%			
4.5	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	-	-	-				-		27.256,62	-	**27.256,62**
										100%		
4.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS**	-	-	-				-	18,35	55,06	-	**73,42**
									25%	75%		
4.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	-	-				-		22.425,21	-	**22.425,21**
										100%		
4.8	**CLIMATIZAÇÃO**	-	-	-				-		30.123,30	-	**30.123,30**
										100%		
4.9	**REVESTIMENTOS**	-	-	-				-		34.695,86	-	**34.695,86**
										100%		
4.10	**ESQUADRIAS**	-	-	-				-		26.617,50	-	**26.617,50**
										100%		
4.11	**PINTURAS**	-	-	-				-	5.235,77	7.853,66	-	**13.089,43**
									40%	60%		
4.12	**LIMPEZA**	-	-	-				-	437,33	655,99	-	**1.093,31**
									40%	60%		
4.13	**FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-				233,54	350,30	-	**583,84**

									40%	60%		
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-				2.111,07	3.166,61	-	**5.277,68**
									40%	60%		
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-				7.173,92	10.760,89	-	**17.934,81**
									40%	60%		
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-				493,56	740,34	-	**1.233,91**
									40%	60%		
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-				1.308,65	1.962,97	-	**3.271,62**
									40%	60%		
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-				10.015,87	15.023,80	-	**25.039,67**
									40%	60%		
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-				154,46	231,69	-	**386,15**
									40%	60%		
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-				824,02	1.236,03	-	**2.060,05**
									40%	60%		
4.14	**FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA**											
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-				1.280,87	1.921,31		**3.202,18**
									40%	60%		
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-				2.438,17	3.657,25		**6.095,41**
									40%	60%		
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-				448,47	672,71		**1.121,19**
									40%	60%		
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-	-				363,53	545,30		**908,83**
									40%	60%		
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-				242,37	363,56		**605,93**
									40%	60%		
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-				214,22	321,32		**535,54**
									40%	60%		
5	**FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO**											
5.1	**DEMOLIÇÕES**	-	-	-	5.348,95	2.292,41	-		-	-	-	**7.641,36**
					70%	30%						
5.2	**PISOS**	-	-	-	20.420,33	8.751,57	-		-	-	-	**29.171,90**
					70%	30%						
5.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	-	-	4.616,01	1.978,29	-		-	-	-	**6.594,30**
					70%	30%						
5.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	-	-	-	50,02	21,44	-		-	-	-	**71,45**
					70%	30%						
5.5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	-	-	2.241,70	960,73	-		-	-	-	**3.202,43**
					70%	30%						
5.6	**REVESTIMENTOS**	-	-	-	3.972,89	1.702,67	-		-	-	-	**5.675,56**
					70%	30%						
5.7	**ESQUADRIAS**	-	-	-	14.854,31	6.366,13	-		-	-	-	**21.220,45**
					70%	30%						
5.8	**PINTURAS**	-	-	-	5.738,98	2.459,56	-		-	-	-	**8.198,54**
					70%	30%						
5.9	**LIMPEZA**	-	-	-	836,97	358,70	-		-	-	-	**1.195,66**
					70%	30%						
5.10	**FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	-	-	5.528,82	2.369,49	-		-	-	-	**7.898,31**
					70%	30%						
6	**FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO**											
6.1	**DEMOLIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-		-	4.433,47	**4.433,47**
											100%	
6.2	**PISOS**	-	-	-	-	-	-	-		-	16.658,44	**16.658,44**
											100%	
6.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	-	-	-	-	-	-		-	4.983,50	**4.983,50**
											100%	
6.4	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	-	-	-	-	-	-		-	3.202,43	**3.202,43**
											100%	
6.5	**REVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-	-		-	5.341,74	**5.341,74**
											100%	
6.6	**ESQUADRIAS**	-	-	-	-	-	-	-		-	20.715,78	**20.715,78**
											100%	
6.7	**PINTURAS**	-	-	-	-	-	-	-		-	5.933,11	**5.933,11**
											100%	
6.8	**LIMPEZA**	-	-	-	-	-	-	-		-	682,78	**682,78**
											100%	
6.9	**FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	-	-	-	-	-	-		-	6.341,61	**6.341,61**
											100%	
7	**FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO**											
7.1	**DEMOLIÇÕES**	5.891,76	1.793,98	168,93	-	-	-	-	-	-	-	**7.854,67**
		75,01%	22,84%	2,15%								
7.2	**PISOS**	20.437,69	778,05	1.540,69	-	-	-	-	-	-	-	**22.756,44**
		89,81%	3,42%	6,77%								
7.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	5.358,13	616,70	-	-	-	-	-	-	-	**5.974,83**
			90%	10,32%								
7.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	498,82	769,49	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.268,31**
		39,33%	60,67%									
7.5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	2.442,15	1.961,86	-	-	-	-	-	-	-	**4.404,01**
			55%	44,55%								
7.6	**REVESTIMENTOS**	-	5.491,67	1.703,39	-	-	-	-	-	-	-	**7.195,06**
			76%	23,67%								
7.7	**ESQUADRIAS**	-	34.944,21	14.058,48	-	-	-	-	-	-	-	**49.002,69**
			71%	28,69%								
7.8	**PINTURAS**	-	-	8.218,67	-	-	-	-	-	-	-	**8.218,67**
				100%								
7.9	***LIMPEZA***	-	-	932,72	-	-	-	-	-	-	-	**932,72**
				100%								
7.10	***FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***											
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	564,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**564,40**
			100%									
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	75,05	-	-	-	-	-	-	-	**75,05**
				100%								
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	48,69	-	-	-	-	-	-	**48,69**
					100%							
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	5.790,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.790,62**
		100%										
8	**FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO**											
8.1	**DEMOLIÇÕES**	5.106,60	1.106,86	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.213,47**
		82,19%	17,81%									
8.2	**PISOS**	19.779,57	1.323,87	920,21	-	-	-	-	-	-	-	**22.023,65**
		89,81%	6,01%	4%								
8.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	5.177,93	704,29	-	-	-	-	-	-	-	**5.882,22**
			88%	12%								
8.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	-	5.381,02	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.381,02**
			100%									
8.5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	2.452,07	2.561,06	-	-	-	-	-	-	-	**5.013,12**
			49%	51%								
8.6	**REVESTIMENTOS**	3.554,60	5.153,99	1.860,76	-	-	-	-	-	-	-	**10.569,34**
		33,63%	48,76%	18%								
8.7	**ESQUADRIAS**	-	5.622,27	19.773,69	-	-	-	-	-	-	-	**25.395,96**
			22%	78%								
8.8	**PINTURAS**	-	1.285,15	9.140,85	-	-	-	-	-	-	-	**10.426,00**
			12%	88%								
8.9	***LIMPEZA***	-	-	902,68	-	-	-	-	-	-	-	**902,68**
				100%								
8.10	***FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***	6.043,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.043,06**
		100%										
9	**FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR**											
9.1	**DEMOLIÇÕES**	2.296,89	467,75	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.764,64**
		83,08%	16,92%									
9.2	**PISOS**	9.369,30	729,31	333,68	-	-	-	-	-	-	-	**10.432,29**
		89,81%	6,99%	3,20%								
9.3	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	-	1.445,96	264,95	-	-	-	-	-	-	-	**1.710,91**
			85%	15,49%								
9.4	**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**	-	896,84	-	-	-	-	-	-	-	-	**896,84**
			100%	0,00%								
9.5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	-	2.155,74	1.052,06	-	-	-	-	-	-	-	**3.207,80**
			67%	32,80%								
9.6	**REVESTIMENTOS**	-	2.105,28	647,18	-	-	-	-	-	-	-	2.752,46
			76%	23,51%								
9.7	**ESQUADRIAS**	-	865,70	321,20	-	-	-	-	-	-	-	**1.186,91**
			73%	27,06%								
9.8	**PINTURAS**	-	1.396,50	1.732,50	-	-	-	-	-	-	-	**3.129,00**

			45%	55,37%								
9.9	LIMPEZA	-	-	427,59	-	-	-	-	-	-	-	**427,59**
				100%								
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.761,85	239,53	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.001,38**
		88,03%	11,97%									
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB											
10.1	DEMOLIÇÕES	-	120,56	301,40	17.718,45	-	-	-	-			**18.140,41**
			1%	2%	97,67%							
10.2	PISOS	-	12.787,23	-	28.455,70	-	-	-	-			**41.242,92**
			31%		69,00%							
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	5.268,08	9.432,36	-	-	-	-			**14.700,44**
				35,84%	64,16%							
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	13.976,05	-	-	-	-			**13.976,05**
					100%							
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	4.828,76	-	-	-	-			**4.828,76**
					100%							
10.6	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	8.069,03	-	-	-	-			**8.069,03**
					100%							
10.7	REVESTIMENTOS	-	-	-	35.933,11	-	-	-	-			**35.933,11**
					100%							
10.8	ESQUADRIAS	-	-	-	84.539,55	-	-	-	-			**84.539,55**
					100%							
10,9	*PINTURAS*	-	-	1.043,15	15.917,77	-	-	-	-			**16.960,92**
				6,15%	93,85%							
10.10	*LIMPEZA*	-	-	-	1.163,86	-	-	-	-			**1.163,86**
					100%							
10.11	*FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*											
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	233,54	350,30	-	-	-			**583,84**
					40%	60%						
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	1.969,87	2.954,80	-	-	-			**4.924,67**
					40%	60%						
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	9.225,04	13.837,56	-	-	-			**23.062,60**
					40%	60%						
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	575,86	863,79	-	-	-			**1.439,65**
					40%	60%						
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	4.526,69	6.790,04	-	-	-			**11.316,73**
					40%	60%						
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	12.205,02	18.307,53	-	-	-			**30.512,55**
					40%	60%						
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	61,78	92,68	-	-	-			**154,46**
					40%	60%						
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	697,96	1.046,94	-	-	-			**1.744,90**
					40%	60%						
10.12	*FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA*											
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	903,21	1.354,82	-	-	-			**2.258,03**
					40%	60%						
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	1.139,91	1.709,86	-	-	-			**2.849,76**
					40%	60%						
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	355,86	533,79	-	-	-			**889,65**
					40%	60%						
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	313,14	469,71	-	-	-			**782,85**
					40%	60%						
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	146,06	219,08	-	-	-			**365,14**
					40%	60%						
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS											
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4º VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	44.985,28	-	-	-	-	-	**44.985,28**
						100%						
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	-	11.272,71	7.854,27	2.537,66	-	-	-	-	-	-	**21.664,64**
			52%	36,25%	11,71%							
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA	-	-	-	45.821,90	19.637,96	-	-	-	-	-	**65.459,86**
					70%	30%						
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	2.776,70	10.682,51	2.052,47	8.725,53	8.725,53	-	-	-	-	-	**32.962,75**
		8,42%	32,41%	6,23%	26,47%	26,47%						
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO	-	2.599,16	1.446,80	1.268,12	-	-	-	-	-	-	**5.314,08**
			49%	27%	24%							
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	2.881,83	-	-	-	**2.881,83**
								100%				
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS											
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	-	-	-	21.730,35	50.704,16	-	-	-	-	-	**72.434,51**
					30%	70%						
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	3.278,19	7.649,10	-	-	-	-	-	**10.927,29**
					30%	70%						
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	-	-	-	3.702,49	8.639,15	-	-	-	-	-	**12.341,64**
					30%	70%						
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	-	2.709,22	-	-	-	-	-	**2.709,22**
						100%						
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLIÇÃO	-	-	-	-	13.345,38	-	-	-	-	-	**13.345,38**
						100%						
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	-	-	-	-	-	55.336,68	-	-	-	-	**55.336,68**
							100%					
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	49.833,45	-	-	-	**49.833,45**
								100%				
12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	6.178,82	-	-	-	-	-	-	-	**6.178,82**
				100%								
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-			-	8.134,82	2.033,71	-	-	-	-	**10.168,53**
						80%	20%					
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-			-	7.892,57	1.973,14	-	-	-	-	**9.865,72**
						80%	20%					
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-			-	1.235,69	308,92	-	-	-	-	**1.544,61**
						80%	20%					
13	FASE 11 -ESTACIONAMENTOS											
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	-	-	-	-	-	-	-	32.156,61	-	-	**32.156,61**
									100%			
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	24.791,64	-	-	**24.791,64**
									100%			
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	13.040,71	-	-	**13.040,71**
									100%			
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	1.875,26	-	-	**1.875,26**
									100%			
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	26.678,59	-	-	**26.678,59**
									100%			
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	15.999,84	-	-	**15.999,84**
									100%			
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	-	-	-	-	-	-	-	44.874,36	-	-	**44.874,36**
									100%			
14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237,16	-	**2.237,16**
										100%		
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	5.001,79	-	-	-	-	-	-	23.697,24	-	**28.699,03**
			17%							83%		
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,31	-	**1.380,31**
										100%		
14.5	EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118,63	-	**4.118,63**
										100%		
14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908,37	**908,37**
											100%	
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.073,53	**15.073,53**

											100%	
	TOTAL PARCIAL	**108.799,04**	**154.489,05**	**116.198,20**	**427.280,46**	**273.620,72**	**368.187,02**	**463.835,18**	**408.000,07**	**252.347,29**	**108.805,22**	**2.681.562,25**
	TOTAL PARCIAL	**4,06%**	**5,76%**	**4,33%**	**15,93%**	**10,20%**	**13,73%**	**17,30%**	**15,22%**	**9,41%**	**4,06%**	**100,00%**
	ACUMULADO	**108.799,04**	**263.288,09**	**379.486,29**	**806.766,74**	**1.080.387,46**	**1.448.574,48**	**1.912.409,66**	**2.320.409,73**	**2.572.757,03**	**2.681.562,25**	
	ACUMULADO	**4,06%**	**9,82%**	**14,15%**	**30,09%**	**40,29%**	**54,02%**	**71,32%**	**86,53%**	**95,94%**	**100,00%**	