**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99914-3115

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | PREVISÃO MÊS 01 | | PREVISÃO MÊS 02 | | PREVISÃO MÊS 03 | | PREVISÃO MÊS 04 | | PREVISÃO MÊS 05 | | PREVISÃO MÊS 06 | | PREVISÃO MÊS 07 | | PREVISÃO MÊS 08 | | PREVISÃO MÊS 09 | | PREVISÃO MÊS 10 | | PREVISÃO MÊS 11 | | PREVISÃO MÊS 12 | | PREVISÃO MÊS 13 | | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 148.068,54 | R$ 12.916,74 | 8,72% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ 12.286,53 | 8,30% | R$ - | 0,00% | R$ 148.068,54 | 100,00% |
| | ENGENHEIRO | 73.785,53 | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ 6.148,78 | 8,33% | R$ - | | R$ 73.785,53 | 100,00% |
| | MESTRE DE OBRAS | 73.653,00 | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ 6.137,75 | 8,33% | R$ - | | R$ 73.653,00 | 100,00% |
| | PLACA DE OBRA | 630,21 | R$ 630,21 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 630,21 | 100,00% |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 54.820,41 | R$ 14.824,28 | 27,04% | R$ 31.042,87 | 56,63% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 1.160,05 | 2,12% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 974,15 | 1,78% | R$ 54.820,41 | 100,00% |
| | CACAMBAS | 8.767,36 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 974,15 | 11,11% | R$ 8.767,36 | 100,00% |
| | LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA | 26.881,69 | R$ 58,18 | 0,22% | R$ 26.637,61 | 99,09% | R$ - | | R$ - | | R$ 185,90 | 0,69% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 26.881,69 | 100,00% |
| | LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME | 19.171,36 | R$ 14.766,10 | 77,02% | R$ 4.405,26 | 22,98% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 19.171,36 | 100,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 24.898,90 | R$ 11.297,66 | 45,37% | R$ 820,20 | 3,29% | R$ - | 0,00% | R$ 2.431,62 | 9,77% | R$ 10.349,42 | 41,57% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 24.898,90 | 100,00% |
| | REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE | 6.999,02 | R$ 6.178,82 | 88,28% | R$ 820,20 | 11,72% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 6.999,02 | 100,00% |
| | ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES | 2.431,62 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.431,62 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.431,62 | 100,00% |
| | ESCAVAÇÃO - REDES | 4.032,92 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.032,92 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.032,92 | 100,00% |
| | REATERRO ENTRE BALDRAMES | 3.195,79 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.195,79 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.195,79 | 100,00% |
| | REATERRO DE VALAS | 1.012,96 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.012,96 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.012,96 | 100,00% |
| | TERRAPLENAGEM | 7.226,59 | R$ 5.118,84 | 70,83% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.107,75 | 29,17% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 7.226,59 | 100,00% |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 25.217,96 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 25.217,96 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 25.217,96 | 100,00% |
| | VIGAS BALDRAME | 25.217,96 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 25.217,96 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 25.217,96 | 100,00% |
| 5 | SUPRA-ESTRUTURA | 108.303,04 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 40.799,19 | 37,67% | R$ 60.478,91 | 55,84% | R$ 7.024,94 | 6,49% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 108.303,04 | 100,00% |
| | PILARES | 11.145,64 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 11.145,64 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 11.145,64 | 100,00% |
| | VIGAS | 29.653,55 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 29.653,55 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 29.653,55 | 100,00% |
| | ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA | 12.491,24 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 12.491,24 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 12.491,24 | 100,00% |
| | VERGAS | 7.024,94 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 7.024,94 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 7.024,94 | 100,00% |
| | LAJES | 47.987,67 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 47.987,67 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 47.987,67 | 100,00% |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 126.172,91 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 100.042,88 | 79,29% | R$ 26.130,03 | 20,71% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 126.172,91 | 100,00% |
| | ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO | 57.740,27 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 57.740,27 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 57.740,27 | 100,00% |
| | ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME | 33.664,32 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 33.664,32 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 33.664,32 | 100,00% |
| | ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS | 8.638,29 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.638,29 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.638,29 | 100,00% |
| | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO | 26.130,03 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 26.130,03 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 26.130,03 | 100,00% |
| 7 | ESQUADRIAS | 154.068,87 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 41.829,53 | 27,15% | R$ 112.239,34 | 72,85% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 154.068,87 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 41.829,53 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 41.829,53 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 41.829,53 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | 15.378,79 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 15.378,79 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 15.378,79 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 66.403,92 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 66.403,92 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 66.403,92 | 100,00% |
| | GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS | 30.456,63 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 30.456,63 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 30.456,63 | 100,00% |
| 8 | COBERTURA | 102.749,08 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 92.295,24 | 89,83% | R$ 10.453,84 | 10,17% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 102.749,08 | 100,00% |
| | ESTRUTURA DE COBERTURA | 45.910,65 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 45.910,65 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 45.910,65 | 100,00% |
| | TELHAMENTO | 46.384,59 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 46.384,59 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 46.384,59 | 100,00% |
| | CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO | 10.453,84 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 10.453,84 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 10.453,84 | 100,00% |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 9.566,21 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 2.838,18 | 28,48% | R$ - | 0,00% | R$ 2.672,79 | 26,82% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 4.455,24 | 44,70% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 9.566,21 | 100,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME | 2.838,18 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.838,18 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.838,18 | 100,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA | 2.672,79 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.672,79 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.672,79 | 100,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES | 4.455,24 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.455,24 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.455,24 | 100,00% |
| 10 | FORRO | 39.628,79 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 39.628,79 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 39.628,79 | 100,00% |
| | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL | 39.628,79 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 39.628,79 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 39.628,79 | 100,00% |
| 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 39.826,17 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 3.226,31 | 8,10% | R$ 36.599,86 | 91,90% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 39.826,17 | 100,00% |
| | CHAPISCO | 3.226,31 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.226,31 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.226,31 | 100,00% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 26.365,52 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 26.365,52 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 26.365,52 | 100,00% |
| | REVESTIMENTOS EM AZULEJOS | 9.208,72 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 9.208,72 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 9.208,72 | 100,00% |
| | ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS | 1.025,62 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.025,62 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.025,62 | 100,00% |
| 12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 23.482,96 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 1.367,22 | 5,82% | R$ 22.115,74 | 94,18% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 23.482,96 | 100,00% |
| | CHAPISCO | 1.367,22 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.367,22 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.367,22 | 100,00% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 22.115,74 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 22.115,74 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 22.115,74 | 100,00% |
| 13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 50.904,84 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 25.653,54 | 50,40% | R$ 25.251,30 | 49,60% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 50.904,84 | 100,00% |
| | PISO EM CONCRETO ARMADO | 25.653,54 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 25.653,54 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 25.653,54 | 100,00% |
| | PISO PODOTATIL | 837,16 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 837,16 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 837,16 | 100,00% |
| | PISO CERÂMICO | 23.206,26 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 23.206,26 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 23.206,26 | 100,00% |
| | PISO EM BASALTO CERRADO | 1.207,88 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.207,88 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 1.207,88 | 100,00% |
| 14 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 12.176,19 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 4.265,47 | 35,03% | R$ - | 0,00% | R$ 7.910,72 | 64,97% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 12.176,19 | 100,00% |
| | PEITORIL EM GRANITO | 4.265,47 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.265,47 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.265,47 | 100,00% |
| | RODAPÉS EM PORCELANATO | 7.322,83 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 7.322,83 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 7.322,83 | 100,00% |
| | RODAPÉS EM BASALTO CERRADO | 269,78 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 269,78 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 269,78 | 100,00% |
| | SOLEIRA EM GRANITO | 318,11 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 318,11 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 318,11 | 100,00% |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 68.755,22 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 23.174,29 | 33,71% | R$ 26.396,28 | 38,39% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 19.184,65 | 27,90% | R$ - | 0,00% | R$ 68.755,22 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.425,61 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.425,61 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.425,61 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - REGISTROS | 1.558,37 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.558,37 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.558,37 | 100,00% |
| | RESERVATÓRIOS | 1.548,84 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.548,84 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.548,84 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - PONTOS | 3.441,95 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.441,95 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.441,95 | 100,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS | 6.876,03 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 6.876,03 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 6.876,03 | 100,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA | 8.323,49 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.323,49 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.323,49 | 100,00% |
| | DRENAGEM - PRUMADAS | 1.712,87 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.712,87 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.712,87 | 100,00% |
| | DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS | 16.410,22 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 16.410,22 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 16.410,22 | 100,00% |
| | DRENAGEM - DREN PARA AR CONDICIONADO | 2.909,64 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.909,64 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.909,64 | 100,00% |
| | DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 5.363,55 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 5.363,55 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 5.363,55 | 100,00% |
| | LOUÇAS E METAIS | 19.184,65 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 19.184,65 | 100,00% | R$ - | | R$ 19.184,65 | 100,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 77.483,62 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 27.827,59 | 35,91% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 49.656,03 | 64,09% | R$ 77.483,62 | 100,00% |
| | REDES FRIGORÍGENAS | 27.827,59 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 27.827,59 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 27.827,59 | 100,00% |
| | EQUIPAMENTOS | 49.656,03 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 49.656,03 | 100,00% | R$ 49.656,03 | 100,00% |
| 17 | PLANTO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.195,60 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 2.195,60 | 100,00% | R$ 2.195,60 | 100,00% |
| | EXTINTORES DE PÓ ABC | 2.195,60 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.195,60 | 100,00% | R$ 2.195,60 | 100,00% |
| 18 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 268.166,43 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 98.247,19 | 36,64% | R$ 151.661,62 | 56,56% | R$ 18.257,62 | 6,81% | R$ 268.166,43 | 100,00% |
| | PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES | 18.257,62 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 18.257,62 | 100,00% | R$ 18.257,62 | 100,00% |
| | ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO | 85.304,91 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 85.304,91 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 85.304,91 | 100,00% |
| | CALÇADAS INTERNAS | 12.942,28 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 12.942,28 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 12.942,28 | 100,00% |
| | PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PUBLICO | 861,74 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 861,74 | 100,00% | R$ - | | R$ 861,74 | 100,00% |
| | CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO | 14.680,39 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 14.680,39 | 100,00% | R$ - | | R$ 14.680,39 | 100,00% |
| | RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO MOVEL | 233,20 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 233,20 | 100,00% | R$ - | | R$ 233,20 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES | 18.799,07 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 18.799,07 | 100,00% | R$ - | | R$ 18.799,07 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS | 63.476,88 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 63.476,88 | 100,00% | R$ - | | R$ 63.476,88 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES | 4.928,58 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 4.928,58 | 100,00% | R$ - | | R$ 4.928,58 | 100,00% |
| | MUROS | 48.681,76 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 48.681,76 | 100,00% | R$ - | | R$ 48.681,76 | 100,00% |
| 19 | PINTURAS | 62.113,01 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 19.635,38 | 31,61% | R$ 34.843,71 | 56,10% | R$ 7.633,92 | 12,29% | R$ 62.113,01 | 100,00% |
| | PINTURA EM MUROS | 7.520,87 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 7.520,87 | 100,00% | R$ 7.520,87 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES INTERNAS | 18.603,93 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 18.603,93 | 100,00% | R$ - | | R$ 18.603,93 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | 16.239,78 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 16.239,78 | 100,00% | R$ - | | R$ 16.239,78 | 100,00% |
| | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.668,47 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.668,47 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 2.668,47 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - GRADIL | 8.799,13 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.799,13 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 8.799,13 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA | 8.167,78 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 8.167,78 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ 8.167,78 | 100,00% |
| | PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 113,05 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 113,05 | 100,00% | R$ 113,05 | 100,00% |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.016,50 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 11.016,50 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ 11.016,50 | 100,00% |
| | MASTROS PARA BANDEIRA | 3.999,16 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 3.999,16 | 100,00% | R$ - | | R$ 3.999,16 | 100,00% |
|

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**
**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99914-3115

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | PREVISÃO MÊS 01 | | PREVISÃO MÊS 02 | | PREVISÃO MÊS 03 | | PREVISÃO MÊS 04 | | PREVISÃO MÊS 05 | | PREVISÃO MÊS 06 | | PREVISÃO MÊS 07 | | PREVISÃO MÊS 08 | | PREVISÃO MÊS 09 | | PREVISÃO MÊS 10 | | PREVISÃO MÊS 11 | | PREVISÃO MÊS 12 | | PREVISÃO MÊS 13 | | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 1.727,49 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ | | R$ | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 1.727,49 | 100,00% | R$ 1.727,49 | 100,00% |
| 25 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 34.799,86 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 21.928,74 | 63,01% | R$ 12.871,12 | 36,99% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ 34.799,86 | 100,00% |
| 25.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II | 12.287,04 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 12.287,04 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 12.287,04 | 100,00% |
| 25.2 | MOVIMENTO DE TERRA II | 2.668,21 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.084,13 | 78,11% | R$ 584,08 | 21,89% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 2.668,21 | 100,00% |
| 25.3 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA) | 10.622,84 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 10.622,84 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 10.622,84 | 100,00% |
| 25.4 | INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA) | 9.221,77 | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 9.221,77 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 9.221,77 | 100,00% |
| | **Total:** | 1.688.338,16 | R$ 39.038,67 | 2,31% | R$ 44.149,60 | 2,61% | R$ 12.286,53 | 0,73% | R$ 61.864,84 | 3,66% | R$ 100.769,69 | 5,97% | R$ 86.212,18 | 5,11% | R$ 220.575,30 | 13,06% | R$ 122.801,05 | 7,27% | R$ 203.542,34 | 12,06% | R$ 155.608,80 | 9,22% | R$ 247.425,28 | 14,65% | R$ 312.409,50 | 18,50% | R$ 81.654,40 | 4,84% | R$ 1.688.338,16 | 100,00% |
| | | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | PREVISTO PARA A ETAPA | | TOTAL PREVISTO | |
| | | | R$ 39.038,67 | 2,31% | R$ 83.188,27 | 4,93% | R$ 95.474,80 | 5,65% | R$ 157.339,64 | 9,32% | R$ 258.109,32 | 15,29% | R$ 344.321,50 | 20,39% | R$ 564.896,80 | 33,46% | R$ 687.697,84 | 40,73% | R$ 891.240,19 | 52,79% | R$ 1.046.848,99 | 62,00% | R$ 1.294.274,27 | 76,66% | R$ 1.606.683,77 | 95,16% | R$ 1.688.338,16 | 100,00% | R$ 1.688.338,16 | 100,00% |
| | | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | PREVISÃO DE ACUMULADO | | TOTAL ACUMULADO | |
| | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | | MÊS 13 | | TOTAL | |