



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 08/2017

Termo Aditivo ao Contrato de execução de obra para construção de imóvel que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro, **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, decorrente do Processo de licitação Concorrência n.º 03/2016 - Processo Geral n.º 648/2016.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. Patrícia Aimée Bruel Antonio, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 3.203.882-4 (SSP-PR) e inscrita no CPF sob o nº 702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.192.352/0001-00, estabelecida na Av. Lucílio de Held, 403, CEP 87.033-230, Maringá-PR, neste ato representada por sua Sócia-Administradora, Sra. Geni Miyuki Maeda Kanashiro, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 1.911.413-9 e inscrita no CPF sob o nº 539.457.199-68, residente e domiciliada em Maringá-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de execução de obra de construção do imóvel sede da Vara do Trabalho de Porecatu/PR tem por objeto:

- I) Prorrogar em 30 (trinta) dias o prazo final para conclusão dos serviços de execução da obra;
- II) Alterar o cronograma físico-financeiro para o registrado no Anexo I;

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O valor total do contrato não sofrerá alteração, permanecendo em R\$ 1.694.157,65 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 08/2017, Concorrência Pública n.º 03/2016, Processo Geral n.º 648/2016, ao Memorando GSEA nº 147/2018 e ao Despacho Odesp nº 1234/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais termos aditivos não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 11 de julho de 2018.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região



CONTRATADA:

GENI MIYUKI MAEDA KANASHIRO
Sócia - Administradora
Plamem Planejamento e Construções Eireli - EPP





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) -----

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54
	ENGENHEIRO	73.765,33
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00
	PLACA DE OBRA	630,21
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41
	CAÇAMBAS	8.767,36
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.681,69
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79
	REATERRO DE VALAS	1.012,96
	TERRAPLENAGEM	7.226,59
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96
	VIGAS BALDRAME	25.217,96
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04
	PILARES	11.145,64
	VIGAS	29.653,55
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.481,24
	VERGAS	7.024,94
	LAJES	47.987,67
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	67.740,27
	ALVENARIA PLATBANDAS E VOLUME	33.064,32
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03
7	ESQUADRIAS	90.888,51
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	16.376,79
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,66
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.466,63
8	COBERTURA	102.749,08
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65
	TELHAMENTO	46.384,59
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.830,18

ANEXO I DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PREVISÃO: 12/04/17	PREVISÃO: 12/05/17	PREVISÃO: 12/06/17	PREVISÃO: 12/07/17
REALIZADA: 13/04/17	REALIZADA: 17/05/17	REALIZADA: 20/06/17	REALIZADA: 21/07/17
Intervalo: 31 dias Acumulado: 31 dias	Intervalo: 35 dias Acumulado: 66 dias	Intervalo: 34 dias Acumulado: 100 dias	Intervalo: 31 dias Acumulado: 131 dias
1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO
R\$ 12.916,74 8,72%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%
R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%
R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%
R\$ 630,21 100,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ 14.824,28 27,04%	R\$ 31.042,87 66,63%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ 58,18 0,22%	R\$ 26.637,61 99,09%	R\$ - -	R\$ - -
R\$ 14.766,10 77,02%	R\$ 4.405,26 22,98%	R\$ - -	R\$ - -
R\$ 11.297,66 46,37%	R\$ 820,20 3,29%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.431,62 8,77%
R\$ 6.178,62 88,26%	R\$ 820,20 11,72%	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 2.431,62 100,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ 5.118,84 70,83%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 25.217,96 100,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 25.217,96 100,00%
R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

ANEXO I DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO															
PREVISÃO: 12/04/17				PREVISÃO: 12/05/17				PREVISÃO: 12/06/17				PREVISÃO: 12/07/17			
REALIZADA: 13/04/17				REALIZADA: 17/05/17				REALIZADA: 20/06/17				REALIZADA: 21/07/17			
Intervalo: 31 dias				Intervalo: 35 dias				Intervalo: 34 dias				Intervalo: 31 dias			
Acumulado: 31 dias				Acumulado: 66 dias				Acumulado: 100 dias				Acumulado: 131 dias			
1ª MEDIÇÃO				2ª MEDIÇÃO				3ª MEDIÇÃO				4ª MEDIÇÃO			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79													
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24													
10	FORRO	39.628,79													
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79													
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17													
	CHAPISCO	3.226,31													
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,62													
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72													
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62													
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96													
	CHAPISCO	1.367,22													
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74													
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84													
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.663,64													
	PISO PODOTIL	837,16													
	PISO CERÂMICO	23.206,26													
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88													
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19													
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47													
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83													
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78													
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11													
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22													
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.426,61													
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37													
	RESERVATÓRIOS	1.548,84													
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95													
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03													
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49													
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87													
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22													
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64													
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	6.363,65													
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65													
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62													
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59													
	EQUIPAMENTOS	49.656,03													
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60													
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60													



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

8/2016 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CR

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/08/17		PREVISÃO: 12/09/17	
			REALIZADA: 25/08/17	Intervalo: 35 dias	REALIZADA: 05/10/17	Intervalo: 41 dias
			Acumulado: 106 dias			Acumulado: 207 dias
			º MEDIÇÃO			º MEDIÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.286,63	8,30%	R\$ 12.286,63	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ -	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 185,90	0,34%	R\$ -	0,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ -		R\$ -	
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	25.881,69	R\$ 185,90	0,69%	R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ -	
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ -	0,00%	R\$ 3.195,79	12,84%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ -	
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ -	
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ -		R\$ -	
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ -	
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ 11.145,64	10,29%	R\$ 77.641,22	71,69%
	PILARES	11.145,64	R\$ 11.145,64	100,00%	R\$ -	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ 29.653,55	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.481,24	R\$ -		R\$ -	
	VERGAS	7.024,94	R\$ -		R\$ -	
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ 47.987,67	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA PLATBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ -	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ -	
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,68	R\$ -		R\$ -	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ -	
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ -	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ -	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ -	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ 2.838,18	28,48%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ 2.838,18	100,00%	R\$ -	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

8/2016 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CR

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/09/17		PREVISÃO: 09/10/17	
			REALIZADA: 25/09/17	Intervalo: 35 dias	REALIZADA: 09/10/17	Intervalo: 41 dias
			Acumulado: 186 dias		Acumulado: 207 dias	
			º MEDIÇÃO		º MEDIÇÃO	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$	-	R\$	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24	R\$	-	R\$	-
10	FORRO	39.628,79	R\$	-	R\$	-
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$	-	R\$	-
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$	-	R\$	-
	CHAPISCO	3.226,31	R\$	-	R\$	-
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.366,62	R\$	-	R\$	-
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$	-	R\$	-
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$	-	R\$	-
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$	-	R\$	-
	CHAPISCO	1.367,22	R\$	-	R\$	-
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$	-	R\$	-
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$	-	R\$	-
	PISO EM CONCRETO ARMADO	26.653,64	R\$	-	R\$	-
	PISO PODOTIL	837,16	R\$	-	R\$	-
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$	-	R\$	-
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$	-	R\$	-
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$	-	R\$	-
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$	-	R\$	-
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$	-	R\$	-
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$	-	R\$	-
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$	-	R\$	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$	-	R\$	-
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$	-	R\$	-
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.668,37	R\$	-	R\$	-
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$	-	R\$	-
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,96	R\$	-	R\$	-
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.076,03	R\$	-	R\$	-
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$	-	R\$	-
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,67	R\$	-	R\$	-
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$	-	R\$	-
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$	-	R\$	-
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.383,55	R\$	-	R\$	-
	LOUÇAS E METAIS	19.164,66	R\$	-	R\$	-
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$	-	R\$	-
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,69	R\$	-	R\$	-
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$	-	R\$	-
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$	-	R\$	-
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$	-	R\$	-



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamam Planejamento e Construções EIRELI - EPP

8/2016 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CR

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/08/17		PREVISÃO: 12/08/17			
			REALIZADA: 25/08/17	Intervalo: 35 dias Acumulado: 166 dias	REALIZADA: 09/10/17	Intervalo: 41 dias Acumulado: 207 dias		
			5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO			
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$	-		R\$	-	
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$	-		R\$	-	
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$	-		R\$	-	
	PLANTIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$	-		R\$	-	
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$	-		R\$	-	
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$	-		R\$	-	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$	-		R\$	-	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$	-		R\$	-	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$	-		R\$	-	
	MUROS	48.681,76	R\$	-		R\$	-	
19	PINTURAS	62.113,01	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	PINTURA EM MUROS	7.620,87	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$	-		R\$	-	
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$	-		R\$	-	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$	-		R\$	-	
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$	-		R\$	-	
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$	-		R\$	-	
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$	-		R\$	-	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$	-		R\$	-	
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$	-		R\$	-	
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$	-		R\$	-	
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,66	R\$	-		R\$	-	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$	-		R\$	-	
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.766,89	R\$	-		R\$	-	
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$	-		R\$	-	
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$	-		R\$	-	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.711,13	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
23.1	ATERRAMENTO	10.657,54	R\$	-		R\$	-	
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$	-		R\$	-	
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$	-		R\$	-	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro - Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

08/2016 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CR

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/09/17		PREVISÃO: 12/09/17	
			REALIZADA: 25/09/17	Intervalo: 35 dias	REALIZADA: 05/10/17	Intervalo: 41 dias
			Acumulado: 166 dias		Acumulado: 207 dias	
			5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO	
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -		R\$ -	
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ -		R\$ -	
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.426,97	R\$ -		R\$ -	
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$ -		R\$ -	
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ -		R\$ -	
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -		R\$ -	
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ 584,08	1,68%	R\$ -	0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -		R\$ -	
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ 584,08	21,89%	R\$ -	
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -		R\$ -	
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -		R\$ -	
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO I	54.188,04	R\$ -		R\$ -	
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ -		R\$ -	
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	663,09	R\$ -		R\$ -	
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL	7.429,87	R\$ -		R\$ -	
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -		R\$ -	

Total:	1.694.157,66	R\$ 27.040,33	1,60%	R\$ 93.123,54	5,50%
		ETAPA		ETAPA	
		R\$ 184.379,97	10,88%	R\$ 277.503,51	16,38%
		ACUMULADO		ACUMULADO	
		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17		PREVISÃO: 12/11/17		PREVISÃO: 12/12/17		PREVISÃO: 12/01/18	
			REALIZADA: 31/10/17	Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	REALIZADA: 04/12/17	Intervalo: 34 dias Acumulado: 257 dias	REALIZADA: 18/01/18	Intervalo: 45 dias Acumulado: 312 dias	REALIZADA: 20/02/18	Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias
			7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ -	0,00%	R\$ 974,15	1,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ -		R\$ 974,15	11,11%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 903,32	3,63%	R\$ -	0,00%	R\$ 469,28	1,84%	R\$ -	0,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,32	R\$ -		R\$ -		R\$ 301,70	7,48%	R\$ -	0,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
	REATERRO DE VALAS	1.012,86	R\$ -		R\$ -		R\$ 157,58	15,56%	R\$ -	0,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 903,32	12,50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ 10.766,21	9,94%	R\$ 8.749,97	8,08%	R\$ -	0,00%
	PILARES	11.146,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS	29.653,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ 10.766,21	86,19%	R\$ 1.725,03	13,81%	R\$ -	0,00%
	VERGAS	7.024,84	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.024,94	100,00%	R\$ -	0,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ 20.545,97	16,28%	R\$ 16.106,22	11,97%	R\$ 55.762,40	44,19%	R\$ 8.638,29	6,85%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	67.740,27	R\$ -		R\$ 1.987,87	3,44%	R\$ 55.752,40	96,56%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ 20.545,97	61,03%	R\$ 13.118,35	38,97%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ 92.846,38	90,36%	R\$ 1.869,33	1,82%	R\$ 3.690,77	3,49%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ 44.395,60	96,70%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.515,05	3,30%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ 44.853,90	96,70%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.530,69	3,30%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ 3.596,88	34,41%	R\$ 1.869,33	17,88%	R\$ 545,03	5,21%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.377,40	23,85%	R\$ 295,39	2,96%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17		PREVISÃO: 12/11/17		PREVISÃO: 12/12/17		PREVISÃO: 12/01/18	
			REALIZADA: 31/10/17	Intervalo: 25 dias	REALIZADA: 04/12/17	Intervalo: 34 dias	REALIZADA: 18/01/18	Intervalo: 45 dias	REALIZADA: 20/02/18	Intervalo: 33 dias
			Acumulado: 233 dias		Acumulado: 257 dias		Acumulado: 312 dias		Acumulado: 345 dias	
			7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.872,79	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.377,40	88,95%	R\$ 295,39	11,05%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.465,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.591,83	74,30%	R\$ 1.025,62	2,68%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.226,31	100,00%	R\$ -	0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,82	R\$ -		R\$ -		R\$ 26.365,52	100,00%	R\$ -	0,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.206,72	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ 366,24	1,56%	R\$ 6.438,39	27,42%	R\$ 767,14	3,27%	R\$ 10.919,74	46,60%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ 366,24	26,78%	R\$ 233,84	17,10%	R\$ 767,14	56,11%	R\$ -	0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -		R\$ 6.204,55	28,05%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.919,74	49,38%
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.605,72	44,41%	R\$ 3.047,82	5,99%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,64	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.605,72	88,12%	R\$ 3.047,82	11,88%
	PISO PODOTIL	837,16	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.501,98	3,64%	R\$ 7.635,76	11,11%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.426,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.548,84	100,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -		R\$ -		R\$ 789,11	11,48%	R\$ 6.086,92	88,52%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.712,87	100,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:
 obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

ONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17		PREVISÃO: 12/11/17		PREVISÃO: 12/12/17		PREVISÃO: 12/01/18		
			REALIZADA: 31/10/17	Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	REALIZADA: 09/11/17	Intervalo: 34 dias Acumulado: 267 dias	REALIZADA: 18/12/17	Intervalo: 43 dias Acumulado: 312 dias	REALIZADA: 20/01/18	Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	7ª MEDIÇÃO
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PLATO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	MUROS	48.681,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.818,65	9,37%	R\$ -	0,00%	
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	16.770,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.179,47	32,92%	R\$ -	0,00%	
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.639,18	62,28%	R\$ -	0,00%	
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.898,65	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	18.572,55	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	28.766,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.711,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.030,02	6,86%	R\$ -	0,00%	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-030, E-mail:

obras@tr9.jus.br, Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**

Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17		PREVISÃO: 12/11/17		PREVISÃO: 12/12/17		PREVISÃO: 12/01/18	
			REALIZADA: 31/10/17	Intervalo: 26 dias	REALIZADA: 06/12/17	Intervalo: 34 dias	REALIZADA: 18/01/18	Intervalo: 45 dias	REALIZADA: 20/02/18	Intervalo: 33 dias
			Acumulado: 233 dias	Acumulado: 257 dias	Acumulado: 312 dias	Acumulado: 345 dias				
			7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO				
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.878,18	46,61%	R\$ -	0,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ -		R\$ -		R\$ 151,84	2,14%	R\$ -	0,00%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	64.188,04	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	663,09	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁIL	7.429,87	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%

Total:

1.694.157,66

R\$	34.102,06	2,01%
ETAPA		
R\$	311.605,57	18,39%
ACUMULADO		
7ª MEDIÇÃO		

R\$	138.417,89	8,17%
ETAPA		
R\$	450.023,45	26,56%
ACUMULADO		
8ª MEDIÇÃO		

R\$	156.810,25	9,26%
ETAPA		
R\$	606.833,71	35,82%
ACUMULADO		
9ª MEDIÇÃO		

R\$	47.438,92	2,80%
ETAPA		
R\$	654.273,63	38,62%
ACUMULADO		
10ª MEDIÇÃO		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/02/18		PREVISÃO: 12/02/18			
			REALIZADA: 20/03/18		REALIZADA: 02/05/17			
			Intervalo:	34 dias	Intervalo:	37 dias		
		Acumulado:	379 dias	Acumulado:	418 dias			
			11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$	12.286,53	8,30%	R\$	12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$	6.148,78	8,33%	R\$	6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$	6.137,75	8,33%	R\$	6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$	-	-	R\$	-	-
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$	1.948,30	3,55%	R\$	1.948,30	3,55%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$	1.948,30	22,22%	R\$	1.948,30	22,22%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,35	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$	2.984,82	11,99%	R\$	746,40	3,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$	2.984,82	74,01%	R\$	746,40	18,51%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.481,24	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	LAJES	47.987,67	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$	18.019,99	14,28%	R\$	6.518,23	5,17%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	67.740,27	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ALVENARIA PLATBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$	18.019,99	68,96%	R\$	6.518,23	24,95%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$	28.387,31	31,23%	R\$	8.430,07	9,28%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$	28.387,31	67,86%	R\$	5.206,51	12,45%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$	-	0,00%	R\$	3.223,56	100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$	4.442,59	4,32%	R\$	-	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$	4.442,59	42,50%	R\$	-	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$	-	0,00%	R\$	4.455,24	44,70%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/02/18		PREVISÃO: 12/03/18	
			REALIZADA: 25/03/18	Intervalo: 34 dias	REALIZADA: 02/05/17	Intervalo: 37 dias
			Acumulado: 379 dias			Acumulado: 418 dias
			1ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24	R\$	-	0,00%	R\$ 4.455,24 100,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$	2.876,93	7,47%	R\$ 6.231,79 15,65%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,62	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$	2.976,93	32,33%	R\$ 6.231,79 67,67%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINÇAS	1.025,62	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$	4.991,46	21,26%	R\$ - 0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$	4.991,45	22,57%	R\$ - 0,00%
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$	21.796,07	42,82%	R\$ 1.410,19 2,77%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,64	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	PISO PODOBRILO	837,16	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$	21.796,07	93,92%	R\$ 1.410,19 6,08%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$	3.971,30	32,62%	R\$ 612,28 6,03%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$	3.971,30	93,10%	R\$ 294,17 6,80%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$	-	0,00%	R\$ 318,11 100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$	6.994,47	10,17%	R\$ 34.236,18 49,79%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$	-	0,00%	R\$ 1.425,61 100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.658,37	R\$	1.233,51	79,15%	R\$ 324,86 20,85%
	RESERVATÓRIOS	1.648,84	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$	3.441,95	100,00%	R\$ - 0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.878,03	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	6.323,49	R\$	-	0,00%	R\$ 7.407,37 88,99%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$	-	0,00%	R\$ 15.547,59 94,74%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$	2.319,01	79,70%	R\$ - 0,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	6.363,65	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,66	R\$	-	0,00%	R\$ 9.529,75 49,67%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$	72.616,02	93,59%	R\$ - 0,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,69	R\$	27.827,69	100,00%	R\$ - 0,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$	44.690,43	90,00%	R\$ - 0,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$	-	0,00%	R\$ - 0,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) -----

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/02/18		PREVISÃO: 12/03/18	
			REALIZADA: 26/03/18	Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	REALIZADA: 02/05/17	Intervalo: 37 dias Acumulado: 418 dias
			11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO	
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ 36.319,02	13,54%	R\$ 12.362,74	4,61%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PLANTIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	MUROS	48.681,76	R\$ 36.319,02	74,60%	R\$ 12.362,74	25,40%
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ 8.167,78	13,15%	R\$ 9.645,76	15,53%
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EMPAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ -	0,00%	R\$ 9.645,76	51,85%
	PINTURA EMPAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ 8.167,78	100,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -	0,00%	R\$ 3.024,68	27,46%
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	0,00%	R\$ 3.024,68	77,23%
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ 39.652,82	22,10%	R\$ 30.107,93	16,78%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ 7.705,46	96,42%	R\$ -	0,00%
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ 1.808,47	9,63%	R\$ -	0,00%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ 2.658,65	15,56%	R\$ 1.425,79	8,35%
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ 19.692,24	31,76%	R\$ 24.561,12	39,62%
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ -	0,00%	R\$ 3.656,75	22,06%
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ 7.787,00	84,94%	R\$ 464,27	5,06%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.711,13	R\$ 1.631,23	8,72%	R\$ 6.531,81	34,91%
23.1	ATERRAMENTO	10.567,64	R\$ -	0,00%	R\$ 6.531,81	61,87%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ 1.631,23	22,15%	R\$ -	0,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ 14.828,41	33,14%	R\$ 10.103,42	22,89%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Planem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/02/18		PREVISÃO: 12/02/18	
			REALIZADA: 29/03/18	Intervalo: 34 dias	REALIZADA: 02/05/17	Intervalo: 37 dias
			Acumulado: 378 dias			Acumulado: 416 dias
			11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO	
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ 332,22	5,38%	R\$ -	0,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ 3.369,95	47,59%	R\$ 2.373,06	33,48%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.428,97	R\$ 9.780,93	59,55%	R\$ 3.405,64	20,73%
24.4	UNIDADES LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ 1.145,31	12,22%	R\$ 4.326,72	46,18%
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ 47.603,98	87,85%	R\$ -	0,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO I	54.188,04	R\$ 47.603,98	87,85%	R\$ -	0,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80		0,00%		0,00%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	663,08		0,00%		0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁIL	7.428,87		0,00%		0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVEN E BASE	-1.322,95		0,00%		0,00%

Total:	1.694.157,66	R\$ 329.321,02	19,44%	R\$ 148.850,54	8,77%
		ETAPA		ETAPA	
		R\$ 983.594,66	58,06%	R\$ 1.132.245,18	66,83%
		ACUMULADO		ACUMULADO	
		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/00/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 09/09	Intervalo: 34 Acumulado: 450				
			13ª MEDIÇÃO			14ª MEDIÇÃO		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 148.068,54	100,00%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 73.785,33	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 73.653,00	100,00%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 630,21	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 3.061,70		R\$ 844,91	1,54%	R\$ 54.820,41	100,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 3.051,70	34,81%	R\$ 844,91	9,84%	R\$ 8.767,36	100,00%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,68	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.881,68	100,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.171,36	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 2.059,81		R\$ -	0,00%	R\$ 24.898,90	100,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.999,02	100,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.431,62	100,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.032,92	100,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ 855,38	84,44%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.012,96	100,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 1.204,43	16,67%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.226,59	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108.303,04	100,00%
	PILARES	11.146,64	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.146,64	100,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.653,55	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.491,24	100,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.024,94	100,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47.987,67	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -		R\$ 1.691,81	1,26%	R\$ 126.172,91	100,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57.740,27	100,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.664,32	100,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -	0,00%	R\$ 1.591,81	6,09%	R\$ 26.130,03	100,00%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ 16.109,71		R\$ 37.981,42	41,77%	R\$ 90.888,51	100,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ 1.534,61	3,67%	R\$ 6.701,10	16,02%	R\$ 41.829,53	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ 14.575,10	94,77%	R\$ 803,69	5,23%	R\$ 15.378,79	100,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.223,56	100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	0,00%	R\$ 30.456,63	100,00%	R\$ 30.456,63	100,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 102.749,08	100,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 45.910,65	100,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.384,59	100,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.453,84	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 9.966,21	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.838,18	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/09/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 06/06	Intervalo: 34				
			Acumulado: 450		1ª MEDIÇÃO			
			1ª MEDIÇÃO		1ª MEDIÇÃO			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.672,79	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES	4.455,24	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.455,24	100,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ 35.666,91		R\$ 3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 39.826,17	100,00%
	CHAPISCO	3.228,31	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.228,31	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.385,82	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.385,82	100,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.208,72	100,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.482,96	100,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.367,22	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.115,74	100,00%
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ 1.207,88		R\$ 837,16	1,64%	R\$ 50.904,84	100,00%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.663,64	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.663,64	100,00%
	PISO PODOBETÃO	837,16	R\$ -	0,00%	R\$ 837,16	100,00%	R\$ 837,16	100,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.206,26	100,00%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ 1.207,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.207,88	100,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ 8.860,33		R\$ 732,28	6,01%	R\$ 12.176,19	100,00%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.265,47	100,00%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ 6.590,55	90,00%	R\$ 732,28	10,00%	R\$ 7.322,83	100,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ 269,78	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 269,78	100,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 318,11	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ 6.041,32		R\$ 12.346,52	17,96%	R\$ 68.755,22	100,00%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.425,61	100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.658,37	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.658,37	100,00%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.548,84	100,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.441,95	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.876,03	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	0,00%	R\$ 916,12	11,01%	R\$ 8.323,49	100,00%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.712,87	100,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	0,00%	R\$ 862,53	5,26%	R\$ 16.410,22	100,00%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ 590,63	20,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.909,64	100,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,85	R\$ 433,85	8,09%	R\$ 4.929,70	91,91%	R\$ 5.363,85	100,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ 4.016,84	20,94%	R\$ 5.638,07	29,39%	R\$ 19.184,65	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ -		R\$ 4.965,60	6,41%	R\$ 77.483,62	100,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.827,59	100,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	0,00%	R\$ 4.965,60	10,00%	R\$ 49.656,03	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -		R\$ 2.195,60	100,00%	R\$ 2.195,60	100,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	0,00%	R\$ 2.195,60	100,00%	R\$ 2.195,60	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44)

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/09/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 09/08	Intervalo: 34 Acumulado: 450				
			13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO			
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ 56.015,59		R\$ 163.469,08	60,96%	R\$ 268.166,43	100,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	0,00%	R\$ 18.257,62	100,00%	R\$ 18.257,62	100,00%
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	0,00%	R\$ 85.304,91	100,00%	R\$ 85.304,91	100,00%
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	0,00%	R\$ 12.942,28	100,00%	R\$ 12.942,28	100,00%
	PLANTIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	0,00%	R\$ 861,74	100,00%	R\$ 861,74	100,00%
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ 2.717,42	18,51%	R\$ 11.962,97	81,49%	R\$ 14.680,39	100,00%
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO INOVEL	233,20	R\$ -	0,00%	R\$ 233,20	100,00%	R\$ 233,20	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ 4.737,19	25,20%	R\$ 14.061,88	74,80%	R\$ 18.799,07	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ 48.560,99	76,50%	R\$ 14.915,89	23,50%	R\$ 63.476,88	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	0,00%	R\$ 4.928,58	100,00%	R\$ 4.928,58	100,00%
	MUROS	48.681,76	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 48.681,76	100,00%
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ 18.139,64		R\$ 26.169,93	42,12%	R\$ 62.113,01	100,00%
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 7.520,87	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ 7.883,19	42,37%	R\$ 1.074,98	5,78%	R\$ 18.603,93	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ 6.495,91	40,00%	R\$ 9.743,87	60,00%	R\$ 16.239,78	100,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	0,00%	R\$ 2.668,47	100,00%	R\$ 2.668,47	100,00%
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	0,00%	R\$ 8.799,13	100,00%	R\$ 8.799,13	100,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.167,78	100,00%
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	0,00%	R\$ 113,05	100,00%	R\$ 113,05	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -		R\$ 7.991,82	72,54%	R\$ 11.016,50	100,00%
	MÁSTROS PARA BANDEIRA	3.999,16		0,00%	R\$ 3.999,16	100,00%	R\$ 3.999,16	100,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86		0,00%	R\$ 3.100,86	100,00%	R\$ 3.100,86	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	0,00%	R\$ 891,80	22,77%	R\$ 3.916,48	100,00%
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ -		R\$ 1.209,58	100,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ 1.209,58	100,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ 46.077,44		R\$ 46.804,32	26,08%	R\$ 179.461,16	100,00%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -	0,00%	R\$ 286,13	3,58%	R\$ 7.992,59	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ -	0,00%	R\$ 10.782,80	57,44%	R\$ 18.770,74	100,00%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ 2.359,24	13,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.082,86	100,00%
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ 5.561,19	8,97%	R\$ 12.184,10	19,65%	R\$ 61.998,65	100,00%
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ 12.050,03	72,71%	R\$ 863,87	5,22%	R\$ 16.572,65	100,00%
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ 25.190,17	84,65%	R\$ 4.566,72	15,35%	R\$ 29.756,89	100,00%
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	0,00%	R\$ 18.118,70	100,00%	R\$ 18.118,70	100,00%
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ 916,80	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.168,07	100,00%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.711,13	R\$ 10.548,09		R\$ -	0,00%	R\$ 18.711,13	100,00%
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ 4.025,73	38,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.557,54	100,00%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ 5.732,45	77,85%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.363,68	100,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ 789,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 789,92	100,00%
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ 6.061,66		R\$ 11.317,88	25,64%	R\$ 44.141,19	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:

obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 3306-5287

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

RAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/09/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 09/06	Intervalo: 34	ACUMULADO: 450	13ª MEDIÇÃO		
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -	0,00%	R\$ 2.964,04	48,01%	R\$ 6.174,44	100,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ 592,70	8,37%	R\$ 596,22	8,42%	R\$ 7.081,77	100,00%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -	0,00%	R\$ 3.239,39	19,72%	R\$ 16.425,97	100,00%
24.4	PLACAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$ 2.490,41	74,08%	R\$ 871,46	25,92%	R\$ 3.361,88	100,00%
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ 1.978,55	21,12%	R\$ 1.919,06	20,48%	R\$ 9.369,64	100,00%
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -	0,00%	R\$ 1.727,49	100,00%	R\$ 1.727,49	100,00%
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ 12.287,04	35,31%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.799,86	100,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ 12.287,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.287,04	100,00%
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.668,21	100,00%
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,64	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.622,64	100,00%
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.221,77	100,00%
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ 6.684,05	12,15%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.188,04	100,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,04	R\$ 6.684,05	12,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54.188,04	100,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ 3.088,81	20,85%	R\$ 11.723,00	79,15%	R\$ 14.811,81	100,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ 3.088,81	37,94%	R\$ 5.052,99	62,06%	R\$ 8.141,80	100,00%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$ -	0,00%	R\$ 563,09	100,00%	R\$ 563,09	100,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁBL	7.429,87	R\$ -	0,00%	R\$ 7.429,87	100,00%	R\$ 7.429,87	100,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVEN E BASE	-1.322,95	R\$ -	0,00%	R\$ -1.322,95	100,00%	R\$ -1.322,95	100,00%

Total:	1.694.157,66	R\$ 227.798,88	13,45%	R\$ 334.113,69	19,72%	R\$ 1.894.157,65	100,00%
		ETAPA		ETAPA		TOTAL PREVISITO	
		R\$ 1.360.044,06	80,28%	R\$ 1.694.157,65	100,00%	R\$ 1.894.157,65	100,00%
		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL ACUMULADO	
		13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO		TOTAL	