



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2018

Termo Aditivo a Contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP**, decorrente do Processo Licitatório Pregão n.º 42/2018, Processo Geral n.º 588/2018.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ 18.009.484/0001-03, estabelecida na Rua Jerônimo Durski n.º 333, Curitiba/PR, neste ato representada por sua Sócia Gestora, Sra. IARA CRISTINA DE QUEIROZ, portadora da Carteira de Identidade RG 4.462.107-0 e inscrita no CPF 872.959.469-34, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de adequações no imóvel que abriga o Arquivo Geral e o Almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná tem por objeto prorrogar em 45 (quarenta e cinco) dias corridos o prazo de execução do objeto.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - cronograma físico-financeira.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da alteração acima descrita, o valor total do contrato não sofrerá alteração.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato n.º 43/2018, Pregão Eletrônico n.º 42/2018, ao Memorando GSEA n.º 66/2019, e ao Despacho ODESP n.º 511/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais termos aditivos não alterados pelo presente instrumento.




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 1º de abril de 2019.

CONTRATANTE:



PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:


IARA CRISTINA DE QUEIROZ
Sócia Gestora
Haveli Serviços Especializados Eireli - EPP

Handwritten signature or mark at the top right corner.

ORÇAMA REFORMA BERTAL CAJURU LOCAL	Cronograma Físico Financeiro Reforma Bertal Cajuru Ajustado Anos Anterior e Prazo	ENCORRERAMENTO FINANCEIRO REFORMA BERTAL CAJURU AJUSTADO ANOS ANTERIORES E PRAZO												ACUMULADO		SALDO					
		MÉDIA			MÉDIA			MÉDIA			MÉDIA			Valor (R\$)	Valor (%)		Valor (R\$)	Valor (%)			
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)									
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	100%	162.846,19	25%	40.716,55	22%	35.825,34	1%	22.041,19	1%	687,08	0%	0,00	0%	0,00	0%	162.846,19	0%	0,00		
1.1	REESTRUTURAÇÃO DE OBRAS - período integral - 225h/obra	100%	23.263,33	25,00%	R\$ 5.816,33	25,00%	R\$ 5.816,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 23.263,33	0%	0,00		
1.2	FORNECIMENTO DE OBRAS - ANEXO COM ENCAIXES CONJUNTOS E PERÍODO	100%	22.278,23	25,00%	R\$ 5.569,56	25,00%	R\$ 5.569,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 22.278,23	0%	0,00		
1.3	PLACA DE OBRAS em obra de esp. pintada em concreto de madeira - sistema modular formado por fixação	100%	818,34	100,00%	R\$ 818,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 818,34	0%	0,00		
1.4	TABUAS DE CHAPA DE MADEIRA COMPREENDIDA EM 14,00% COM PORTA-CAL E REABASTAMENTO DE OBRAS PARA DEMONTE E MONTAGEM	100%	8.064,79	50,00%	R\$ 4.032,40	10,00%	R\$ 806,48	5,00%	R\$ 403,24	3,00%	R\$ 241,94	3,00%	R\$ 101,90	8%	R\$ 5.294,79	96%	R\$ 12.294,79	0%	0,00		
1.5	REMOÇÃO DE TÁBUAS CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, REAPROVIMENTO DE OBRAS PARA DEMONTE E MONTAGEM (CONSIDERADA MAO DE OBRAS PARA OBRAS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES)	100%	12.246,79	10,00%	R\$ 1.224,68	10,00%	R\$ 1.224,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90%	R\$ 11.022,11	0%	0,00		
1.6	ALUGUEL CONTAINERESSETE INCL. INST. ELET. LARGO 2,20 COM 4,20M. ALT. 2,80M. CHAPA AÇO GALV. TRAPEZ. PORTO CAROL. TENDIMENTO CHASSIS REFORÇ. PRO CONFIN. NAVAL DO TRANSPORTE DO CONTAINER - PARA ESCRITÓRIO	100%	1.174,16	25,00%	R\$ 293,54	25,00%	R\$ 293,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.174,16	0%	0,00		
1.7	TRANSPORTE DE CONTAINER PARA OBRAS (OLIVA E TRAC)	100%	723,07	50,00%	R\$ 361,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50%	R\$ 361,54	0%	0,00		
1.8	LOCADO SERIAL DE ANDARME METALICO TIPO FACADERO, INCLUSIVE MONTAGEM E MONTURA FACADA E LIMPEZA FACADA	100%	2.134,38	25,00%	R\$ 533,60	25,00%	R\$ 533,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.134,38	0%	0,00		
1.9	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE ANDARME MODULAR FACADERO COM PISO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS ANDARME (EXCLUSIVE ANDARME E LIMPEZA DO FACADERO)	100%	24.407,34	25,00%	R\$ 6.101,83	25,00%	R\$ 6.101,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 24.407,34	0%	0,00		
1.10	LOCAÇÃO DE ANDARME TIPO MODELO 1 INSTALAR ENTRE ANDARME DO ANDARME	100%	11.423,70	25,00%	R\$ 2.855,93	25,00%	R\$ 2.855,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.423,70	0%	0,00		
2	DEMOÇÕES E METALIZAÇÃO DO CAMITEIRO DE OBRAS	100%	56.253,03	11%	3.046,28	22%	7.266,10	30%	17.163,43	17%	6.059,30	19%	5.774,38	8%	3.172,71	6%	2.236,87	96,15%	R\$ 54.016,16	0%	0,00
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - Incl. mão - operacional 8m	100%	6.796,88	25,00%	R\$ 1.699,22	25,00%	R\$ 1.699,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.796,88	0%	0,00		
2.1.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - Incl. mão - operacional 8m	100%	6.796,88	100,00%	R\$ 6.796,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.796,88	0%	0,00		
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO - Incl. mão - operacional 8m	100%	627,56	25,00%	R\$ 1.568,90	25,00%	R\$ 1.568,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.275,60	0%	0,00		
2.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	100%	4.726,48	25,00%	R\$ 1.181,62	25,00%	R\$ 1.181,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.726,48	0%	0,00		
2.4	REMOÇÃO DE PLATEAU DE CONCRETO, SEM REAPROVAMENTO, (obra pedida)	100%	13.176,47	5,00%	R\$ 658,77	25,00%	R\$ 3.293,87	10,00%	R\$ 1.317,56	25,00%	R\$ 3.293,87	10,00%	R\$ 658,77	6,00%	R\$ 790,07	5,00%	R\$ 13.176,47	0%	0,00		



**CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

OPERAÇÃO	REFORMA GERAL CAJURU	ENDEREÇO	Rua José Nery de Sá	LOCAL	CURUPATI	%	Valor Total (R\$)
2.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, (BALDRAME SOB MURO PALITO)	100%	4.062,88				
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS E REAPROVEITAMENTO (adequação de vão para instalação de varandas e/ou rede sanitárias)	100%	613,54				
2.5	REMOÇÃO DE PAREDE DE DRY WALL (na guarda e no copei (serviço de 4 anos atrás montado))	100%	374,37				
2.7	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (Bordão sanitária, guarda e área dos cozinheiros)	100%	312,20				
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TECNOGRAN, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (EM PONTOS DO ALMOXARIFADO)	100%	438,62				
2.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (NA AMPLIAÇÃO DA QUARTA)	100%	70,37				
2.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (guarda e área da unidade)	100%	294,28				
2.11	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR QUE 04 DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO (ESTRUTURA QUARTA - A SER PINTADA)	100%	138,22				
2.12	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, (ÁREA DE VIVÊNCIA)	100%	184,22				
2.13	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL (grafite de sala de memória)	100%	3,28				
2.14	RECORTE DE TELHA EM FIBRO CIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES,	100%	80,63				
2.15	RETRAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS - (vaso sanitário, lav. m. e, cabos)	100%	63,67				
2.16	RETRAÇÃO DE ESPELHOS DOS LAVATÓRIOS	100%	10,08				
2.17	REMOÇÃO DE DEPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS (barras sanitárias de banheiro, papéis, saboneteira, álcool, etc)	100%	67,15				
2.17	RETRAÇÃO DE GUARDA CORPO (em toda a planta, exceto a rampa)	100%	1.128,41				

CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 - 15 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
5,00%	R\$ 203,04	25,00%	R\$ 1.015,22	25,00%	R\$ 1.015,22	18,00%	R\$ 405,09	25,00%	R\$ 1.015,22	5,00%	R\$ 203,04	6,00%	R\$ 203,04	80%	R\$ 4.062,88	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 306,37	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 163,36	25,00%	R\$ 163,36	50%	R\$ 613,54	0%	0,00
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 187,18		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 82,63	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 64,10	10,00%	R\$ 37,44	75%	R\$ 374,37	0%	0,00
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 156,10		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 93,60	8,00%	R\$ 62,44	50%	R\$ 312,20	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	8,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 438,62	0,00%	R\$ 0,00	8%	R\$ 438,62	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	8,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70,37	0%	R\$ 70,37	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	38,00%	R\$ 96,28	50,00%	R\$ 142,14	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 56,80	80%	R\$ 294,28	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 138,22	0%	R\$ 138,22	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 184,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 184,22	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3,28	0,00%	R\$ 0,00	8%	R\$ 3,28	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80,63	0%	R\$ 80,63	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 51,84	50,00%	R\$ 31,84	0%	R\$ 63,67	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	8,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10,08	8,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 10,08	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67,15	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 67,15	0%	0,00
	R\$ 0,00	6,00%	R\$ 67,62		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 842,71	34,00%	R\$ 278,10	38,00%	R\$ 225,08	56%	R\$ 1.128,41	0%	0,00

Handwritten signature and stamp:
 M. Lacerda
 Eng. M. Lacerda
 Arquiteta

Handwritten signature:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO

LOCAL	Cronograma	%	Valor Total (R\$)
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL (REMOVER PORTA VENEZIANA EXTERNA (ENTRE A DOCA 2 E 3), PORTA DE MADEIRA DO BANHEIRO FINE, PORTA COPA E PORTA DE VIDRO TEMPORADO, TERCERIZADOS E PORTA MALTE), PORTA TELADO SUPR - A PORTA DE VIDRO TEMP. SERÁ APROVEITADA	100%	147,82
2.30	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL (REMOVER VENEZIANA LB., JANELA COPA E JANELA LS. PNE. TODOS OS GRANDES, JANELAS SUPERIORES, JANELAS SUP, JANELAS QUARTA, JANELA SALA HEIDE)	100%	2.195,41
2.31	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE PÓ	100%	564,49
3	FUNDAÇÃO ESTRUTURA	100%	72.408,47
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIDA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA,	100%	5.030,38
2.2	ESTACA BRÇA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (No perímetro da obra, guarda plataforma e ampliação de guarda central e área de viabilidade)	100%	12.921,27
2.3	ESTACA BRÇA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (No perímetro da obra, e cada 2,50m)	100%	13.148,19
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COBRAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 2x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (guarda plataforma e ampliação de guarda central)	100%	172,80
2.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (CEMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (NOS BLOCOS - guarda plataforma e ampliação guarda central)	100%	64,10
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIDA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 2x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (No perímetro da obra, no perímetro do gradil, guarda plataforma e ampliação de guarda central e área de viabilidade)	100%	13.298,86
2.7	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (FUNDO BALDRAME)	100%	568,83
2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (CEMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (NOS BALDAMES - no perímetro da obra, no perímetro do gradil, guarda plataforma e ampliação guarda central e área de viabilidade)	100%	7.042,48
2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM REDE MIDA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,20 M, PÉDRETO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES (pilares muro e guarda - área de viabilidade)	100%	7.847,49
2.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (CEMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (NOS FLAKES - no contorno da obra, guarda plataforma e ampliação guarda central e área de viabilidade)	100%	827,33
2.11	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SERRADA, 2x25 MM, AF. 12/2015 (chapa de 10 cm de esp. nos muros, vigas guarda e área de viabilidade)	100%	5.786,36
2.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (CEMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (NOS VIGAS - no contorno da obra, guarda plataforma e ampliação guarda central e área de viabilidade)	100%	2.211,88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 ESCAVADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 15 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 8,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 73,91	80,00%	R\$ 73,91	8%	R\$ 147,82	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 216,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 437,08	80,00%	R\$ 1.082,71	20,00%	R\$ 437,08	30%	R\$ 2.195,41	0%	R\$ 0,00
25,00%	R\$ 141,12	25,00%	R\$ 141,12	0,00%	R\$ 0,00	28,00%	R\$ 141,12	25,00%	R\$ 141,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 564,49	0%	R\$ 0,00
18%	7.180,18	22%	16.186,81	22%	15.930,05	18%	10.861,42	8%	6.324,71	10%	11.632,28	6%	4.926,80	77,06%	R\$ 72.408,47	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 503,04	25,00%	R\$ 1.257,60	25,00%	R\$ 1.257,60	16,00%	R\$ 784,56	10,00%	R\$ 503,04	15,00%	R\$ 754,56	8,00%	R\$ 402,08	85%	R\$ 6.036,38	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 1.232,13	25,00%	R\$ 3.080,32	25,00%	R\$ 3.080,32	18,00%	R\$ 1.848,18	10,00%	R\$ 1.232,13	15,00%	R\$ 1.848,19	0,00%	R\$ 0,00	88%	R\$ 12.921,27	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 1.314,82	25,00%	R\$ 3.286,55	25,00%	R\$ 3.286,55	18,00%	R\$ 1.871,83	10,00%	R\$ 1.314,82	15,00%	R\$ 1.871,83	0,00%	R\$ 0,00	86%	R\$ 13.148,19	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 96,30	20,00%	R\$ 34,52	16,00%	R\$ 26,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 26,88	96%	R\$ 172,80	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 32,06	20,00%	R\$ 12,82	16,00%	R\$ 8,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 8,62	96%	R\$ 64,10	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 1.328,88	25,00%	R\$ 3.322,47	25,00%	R\$ 3.322,47	18,00%	R\$ 1.863,48	10,00%	R\$ 1.328,88	6,00%	R\$ 864,48	10,00%	R\$ 1.328,88	85%	R\$ 13.298,86	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 56,88	25,00%	R\$ 141,71	25,00%	R\$ 141,71	16,00%	R\$ 86,02	10,00%	R\$ 56,88	15,00%	R\$ 86,02	0,00%	R\$ 0,00	88%	R\$ 568,83	0%	R\$ 0,00
10,08%	R\$ 704,06	15,99%	R\$ 1.064,07	15,00%	R\$ 1.064,07	16,80%	R\$ 1.064,07	10,00%	R\$ 704,06	25,00%	R\$ 1.780,12	10,00%	R\$ 704,06	86%	R\$ 7.042,48	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 784,75	25,00%	R\$ 1.861,87	10,00%	R\$ 784,75	15,00%	R\$ 1.177,12	10,00%	R\$ 784,75	20,00%	R\$ 1.569,50	10,00%	R\$ 784,75	70%	R\$ 7.847,49	0%	R\$ 0,00
8,00%	R\$ 66,84	15,00%	R\$ 136,10	25,00%	R\$ 231,83	16,80%	R\$ 136,10	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 276,30	0,00%	R\$ 66,84	81%	R\$ 827,33	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 578,64	10,00%	R\$ 578,64	28,00%	R\$ 1.157,27	16,80%	R\$ 897,85	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.735,81	15,00%	R\$ 897,85	65%	R\$ 5.786,36	0%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 221,20	10,00%	R\$ 221,20	25,00%	R\$ 553,00	16,80%	R\$ 331,80	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 663,60	10,00%	R\$ 221,20	90%	R\$ 2.211,88	0%	R\$ 0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%	Valor Total (R\$)
3.19	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO (MOS, BLOCOS, BALDRAMES, PILARES E VIGAS)				4.004,61	100%	4.004,61
4	TRATAMENTO DE TRINÇAS PAREDE DA DMSA - PANDOS				2.806,49	100%	2.806,49
4.1	Ereção de rede em alvenaria (na trilha)				42,31	100%	42,31
4.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (TRINÇA ALMOX. E INFILTRAÇÃO ARQUIVO)				38,84	100%	38,84
4.3	PREENCHIMENTO COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.				406,67	100%	406,67
4.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEDOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_000104				2.118,97	100%	2.118,97
5	PISOS EXTERNOS E INTERNOS				80.896,19	100%	80.896,19
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (na piso de plataforma - rev. Elétrico marl gran 90 x 90 lacado quartz - natural - utilizar argamassa para piso externo)				32.618,27	100%	32.618,27
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO, (PLATAFORMA, AJUSTES 2 PONTAS DOCA 11 E AJUSTES NAS DUAS ESCADAS)				428,42	100%	428,42
5.3	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA				882,64	100%	882,64
5.4	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM COM ARMADURA EM TELA SOLDADA				5.108,01	100%	5.108,01
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (na piso de área de circulação - rev. Elétrico marl gran 90 x 90 lacado quartz - natural - utilizar argamassa para piso externo)				4.283,64	100%	4.283,64
5.6	RODAPE CERÂMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM. (EM TODA PLATAFORMA E ÁREA DE VIVÊNCIA)				2.764,72	100%	2.764,72
5.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E DO SUB-BASE COM MACADAMÉ SECO - EXCLUIR ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, (ESTACIONAMENTO ÁREA DE VIVÊNCIA)				2.830,15	100%	2.830,15
5.8	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, (ESTACIONAMENTO ÁREA DE VIVÊNCIA)				27.678,12	100%	27.678,12
5.9	ASSENTAMENTO DE OLIV (DMSO-FD) EM TRINCHO RETO, CONTEÚDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X10X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR, TOME SUPERIOR X ALTURA), PARA SANCAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO				1.672,13	100%	1.672,13
5.10	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A, PEI 2, DIMENSÕES 40X40 cm - Referência: ELANE ou equivalente - Piso Cargo Plus, com assentamento com argamassa colante Tiqueto Sertel - (guarda-chuva e bordas para contra)				291,90	100%	291,90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 15 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)				
10,00%	R\$ 400,46	25,00%	R\$ 1.001,15	25,00%	R\$ 1.001,15	15,00%	R\$ 600,69	15,00%	R\$ 600,69	15,00%	R\$ 600,69	8,00%	R\$ 8,00	85%	R\$ 4.004,61	8%	0,00
0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	2.806,49	0,80%	R\$ 2.806,49	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 42,31	8%	R\$ 42,31	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 38,84	8%	R\$ 38,84	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 406,67	8%	R\$ 406,67	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 2.118,97	0%	R\$ 2.118,97	0%	0,00
0%		0%		40%	32.872,40	7%	6.771,96	22%	18.028,34	27%	21.738,38	4%	3.982,61	68,88%	R\$ 80.896,19	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	50,00%	R\$ 19.259,64	40,00%	R\$ 13.007,71	10,00%	R\$ 3.251,93	50%	R\$ 32.618,27	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	50,00%	R\$ 210,21	40,00%	R\$ 188,17	10,00%	R\$ 42,84	50%	R\$ 428,42	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	100,00%	R\$ 882,64	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100%	R\$ 882,64	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	100,00%	R\$ 5.108,01	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100%	R\$ 5.108,01	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 4.283,64	8,00%	R\$ 8,00	8%	R\$ 4.283,64	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	50,00%	R\$ 1.382,38	50,00%	R\$ 1.382,38	8,00%	R\$ 8,00	50%	R\$ 2.764,72	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00	100,00%	R\$ 2.830,15	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,80%	R\$ 8,00	8,00%	R\$ 8,00	180%	R\$ 2.830,15	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00	100,00%	R\$ 27.678,12	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	180%	R\$ 27.678,12	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00	100,00%	R\$ 1.672,13	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	8,00%	R\$ 8,00	180%	R\$ 1.672,13	0%	0,00
	R\$ 8,00		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00%	R\$ 8,00	50,00%	R\$ 145,98	30,00%	R\$ 87,58	20,00%	R\$ 58,38	50%	R\$ 291,90	0%	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

OPERAÇÃO	REFORMA GERAL CAJURU	LOCAL	Código PR	VALOR	
				%	Valor Total (R\$)
1.11	RODAPÉ CERÂMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X43CM, (RODAPÉ DAS QUARTAS)			100%	60,30
1.12	Piso TECHNOGRAN - Substituição de peças (no alinhamento)			100%	2.820,83
6	PAREDES E PAINÉIS			100%	63.140,12
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESURA 14CM BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE 100LITROS EM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (massa porcolada: areia de vivência, guardas e fechamento de vãos partes SMP)			100%	36.828,81
6.2	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, (plataforma metálica) (ARQUIVO E SALA ESTANTES DESLIZANTES + FECHAMENTO CADAIS MONTANA + SALA DA NEDE + SALA SMP)			100%	22.843,81
6.3	VERGA MOLDADE M. LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MANS DE 1,8 M DE VÃO.			100%	4.868,80
7	REVESTIMENTOS			100%	36.108,58
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (massa porcolada: guardas, área de vivência + fechamento alvenaria SMP)			100%	2.387,40
7.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM - REQUADRO DO NOVO VÃO DA PORTA (massa porcolada: guardas, área de vivência + fechamento alvenaria SMP)			100%	22.133,57
7.3	AZULEJO 25,6x25,6cm - Referência Técnica: Trazzera marfim Platinô ou EQUIVALENTE TÉCNICO - frasco com argamassa colante - inclusive rejunte branco Barcol (área de vivência - parede pia, tanque e revestimento do chuveiro)			100%	283,14
7.4	AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - frasco com argamassa colante - inclusive rejunte branco Barcol, (BARRIERS QUARTA + local dos 4 cubos marilim)			100%	1.177,36
7.5	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - densidade (DRY PVAL)			100%	4.058,40
7.6	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM - REQUADRO DE VÃO DAS PORTAS QUARTAS E VENEZIANAS FUNDOS			100%	482,71
7.7	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORRINA, LARGURA DE 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			100%	4.818,80
7.8	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, LARGURA 15CM, ESPESURA 9CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA)			100%	289,81
7.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA COZINHA ÁREA DE VIVÊNCIA)			100%	474,48
8	INST. SANITÁRIA - QUARTAS, ARQUIVO E ÁREA DE VIVÊNCIA			100%	10.472,01
8.1	PONTA DE CONSUMO TERNAL DE CÂMERA FRIA (MURAMAU) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MONTADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUIDO TUBO E CONSUMIMENTO EM ALVENARIA AF_1222014 (vãos) (no quart. de cozinha + pia)			100%	648,84

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO		
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 15 DIAS		Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)					
36%	21.837,78	6%	3.862,86	0%		0%		24%	16.253,77	21%	13.022,78	16%	8.488,12	84,38%	R\$	63.140,12	0%	0,00
10,00%	R\$ 3.862,86	10,00%	R\$ 3.862,86		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 10.897,98	30,00%	R\$ 10.897,98	20,00%	R\$ 7.132,32	50%	R\$	36.828,81	0%	0,00
90,00%	R\$ 19.278,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.256,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$	22.843,81	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 2.334,80	60,00%	R\$ 2.334,80	0%	R\$	4.868,80	0%	0,00
18%	8.806,34	28%	7.337,47	0%		0%		18%	6.862,68	28%	7.341,24	22%	7.858,86	87,82%	R\$	36.108,58	0%	0,00
10,00%	R\$ 238,74	25,00%	R\$ 898,35		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 898,35	30,00%	R\$ 478,48	20,00%	R\$ 478,48	80%	R\$	2.387,40	0%	0,00
10,00%	R\$ 2.213,36	25,00%	R\$ 6.533,29		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.425,71	25,00%	R\$ 6.533,29	20,00%	R\$ 4.428,71	85%	R\$	22.133,57	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,14	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$	283,14	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.177,36	0%	R\$	1.177,36	0%	0,00
80,00%	R\$ 3.247,52		R\$ 0,00		R\$ 0,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 811,88	0,00%	R\$ 0,00	80%	R\$	4.058,40	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 187,08	30,00%	R\$ 86,54	40,00%	R\$ 187,08	40%	R\$	482,71	0%	0,00
25,00%	R\$ 1.204,73	25,00%	R\$ 1.204,73		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.204,73	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.204,73	75%	R\$	4.818,80	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 134,81	60,00%	R\$ 134,81	0,00%	R\$ 0,00	60%	R\$	289,81	0%	0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 474,48	0%	R\$	474,48	0%	0,00
0%		0%	822,62	0%		6%	686,02	6%	800,83	51%	6.370,65	31%	3.282,88	17,37%	R\$	10.472,01	0%	0,00
	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 137,48		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 108,87	0,00%	R\$ 0,00	36,00%	R\$ 192,44	20,00%	R\$ 108,87	45%	R\$	648,84	0%	0,00

**CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

ITEM	DESCRIÇÃO	M	Valor Total (R\$)
1.2	Parte de esgoto primária, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm (vassouras quartas)	100%	362,80
1.4	Parte de esgoto secundária, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 60 mm (Lavatório quartas + tanque + pia)	100%	677,31
1.4	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (substituição vasos do arquivo)	100%	2.430,00
1.6	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (no quartas)	100%	688,88
1.7	ENGATE FLEXÍVEL EM BNOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_192013	100%	148,22
1.8	ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE)	100%	867,01
1.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 80CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100%	624,34
1.8	Papelaria em metal cromado de porcelana - Referência Técnica: Brisa Deca Flax 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a bacia sanitária	100%	184,72
1.11	Cobertura de plástico para esgoto lavado - uma por lavatório	100%	78,88
1.12	Dispersor para papel toalha, Brisa standard - Forneimento e instalação - uma por lavatório e 1,0m de altura - (1 em cada banheiro quartas)	100%	72,06
1.13	Tacheta tipo garcho em metal cromado de porcelana - Referência Técnica: Brisa Deca Flax 2020 ou similar - instaladas gradadas no lavatório a 1,0m de altura, (2 áreas de vivência + 1 em cada banheiro)	100%	215,88
1.14	Espeho cristal para sanitário, ø45 mm com base de 15cm - base com D4 (quatro) bolões cromados nas bordas, (0,8x1,00) - instalado sobre o lavatório - 2 unidades	100%	408,61
1.15	Tacheta tipo garcho em metal cromado para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Tacheta Lavatório em plástico inox, automática - AA 01 0100 - Decal su alindar - fechamento automático no alindar (o sistema não deve ter intervenção) (banheiros de quartas e Internacionais)	100%	338,77
1.16	REGISTRO DE GAVETA EM TANTO, LATÃO, ROÇÁVEL 3/4", COM CALAMENITO E CANGOTEI GROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, (banheiros quartas e 1 área de vivência)	100%	136,44

CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 35 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 478,00	0%	R\$ 478,00	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 186,40	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 186,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	180%	R\$ 362,80	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 286,86	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 286,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	180%	R\$ 677,31	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.430,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.430,00	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	9,80%	R\$ 0,00	180,00%	R\$ 688,88	0%	R\$ 688,88	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 148,22	0%	R\$ 148,22	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 333,51	50,00%	R\$ 333,51	0%	R\$ 867,01	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 624,34	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 624,34	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 184,72	0%	R\$ 184,72	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78,88	0%	R\$ 78,88	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72,06	0%	R\$ 72,06	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 215,88	0%	R\$ 215,88	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	180,00%	R\$ 408,61	0%	R\$ 408,61	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 198,38	50,00%	R\$ 198,38	0%	R\$ 338,77	0%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 87,72	50,00%	R\$ 87,72	0%	R\$ 136,44	0%	R\$ 0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

OBRA	REFORMA GERAL CAJURU	ENDERECO	Rua Vidal Nazareth	LOCAL	Canteiro nº	%	Valor Total (R\$)
8.18	ACABAMENTO VALVULA DE CARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO (BARRILHOS ARQUIVO)	100%	1.132,59				
8.19	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. (PIA AREA DE VIVENCIA)	100%	122,17				
8.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (PIA AREA DE VIVENCIA)	100%	86,48				
8.21	CADA DE INSPECÃO BEXIGUOCHI EM ALVENARIA - EXECUCAO (Área do veículo)	100%	608,83				
8	ESQUADRIAS	100%	270.861,80				
9.1	GUARDA-CORPO - instalação e acabamento de altura nas montarias de 10 cm, A altura final deve ser de 1,10 m - Plataforma	100%	16.774,28				
9.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (grafite e área do veículo)	100%	1.988,72				
9.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADERIA (para escada: 2 unidades @ 70x 0,82 + rampa e escada sistema)	100%	26.536,47				
9.4	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SECAO 200X200 - altura 2,20m - montarias perfisados em perfil 60X60 (espessura do chape 1,50) - perfil bitumado 20x30 (espessura do chape 1,10) - acabamento com fundo zarcão e pintura em spray, fornecimento e instalação - em todo o antena de todo - ver projeto	100%	138.001,88				
9.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCRETO SOBRE OS MURDOS E GRADIL	100%	10.584,34				
9.6	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210CM, COMPLETA INCLUSIVE BATEDENTES E ALISAR, DOBRACIDAS e FECHADURA (Ref: Papelão ou similar) - (Instalar 2 perfis na guarda de entrada e 1 perfil na guarda do platômetro)	100%	3.528,43				
9.7	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210CM, COMPLETA INCLUSIVE BATEDENTES E ALISAR, DOBRACIDAS e FECHADURA (Ref: Papelão ou similar) - (Instalar sobre as portas 2 e 3)	100%	1.175,48				
9.8	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210CM, COMPLETA INCLUSIVE BATEDENTES E ALISAR, DOBRACIDAS e FECHADURA (Ref: Papelão ou similar) - (Instalar no lado das voltas das escadarias)	100%	2.836,70				
9.9	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO CONTRAMARCO COM VEDOS, PADRONIZADA, COM BARRILHOS, BIMP E NA COPA TORRE DE 100CM	100%	2.528,44				
9.10	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO CONTRAMARCO COM VEDOS, PADRONIZADA, COM BARRILHOS, BIMP E NA COPA TORRE DE 100CM	100%	258,81				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 15 DIAS		Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)
Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)	Valor (%)	valor (R\$)				
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,06	R\$ 336,06	8%	R\$ 678,12	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.132,59	R\$ 1.132,59	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.132,59	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,17	R\$ 122,17	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 122,17	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,48	R\$ 86,48	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 86,48	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 608,83	R\$ 608,83	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 608,83	0%	R\$ 0,00	
7%	19.276,40	11%	28.847,70	22%	82.886,84	5%	13.800,19	0%		13%	34.817,02	41%	111.864,76	48,87%	R\$ 270.861,80	8%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.267,15	R\$ 9.267,15	0%	R\$ 16.774,28	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,96	R\$ 984,96	0%	R\$ 1.988,72	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.258,24	R\$ 13.258,24	0%	R\$ 26.536,47	0%	R\$ 0,00		
13,00%	R\$ 18.070,34	30,00%	R\$ 27.800,37	45,00%	R\$ 62.586,84	18,00%	R\$ 13.800,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00%	R\$ 18.880,22	88%	R\$ 138.001,88	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.584,34	100,00%	R\$ 10.584,34	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.528,43	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.175,48	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.836,70	0%	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.528,44	R\$ 2.528,44	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.528,44	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 258,81	0%	R\$ 0,00		



[Handwritten signature]

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CALJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

EMPRESA	REFORMA GERAL CALJURU	ENDEREÇO	Rua Valde Martins	LOCAL	Cidade/UF	%		Valor Total (R\$)
						%	Valor Total (R\$)	
9.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAQUINAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. (quarto plataforma 1,26 X 1,26 m)	100%	2.872,88		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.12	CADRUHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO TEMPERADO (NA QUARITA CENTRAL)	100%	2.145,82		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (NA QUARITA CENTRAL + PORTA SMP E VIDRO FIXO)	100%	2.710,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.14	VENEZIANA DE ALUMÍNIO SOB DICOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, FIXA COM CONTRAMARCO, VENEZIANAS FIXAS NOS FUNDOS 1,80X1,70X 12 UNIDADES + VENEZIANAS LATERAL 3(X) 1,6 UNIDADES)	100%	24.889,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.18	CADRUHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 GAUZA 1,5cm OU MENOR (MOLDURA PARA TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NAS VENEZIANAS DOS FUNDOS E NA LATERAL	100%	17.874,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.15	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO - TERCERIZADOS	100%	218,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.17	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (REINSTALAÇÃO DE GRADIS - GRADIS JANELA 1,71X2,21X1,6-3,6, 17,11)	100%	5.284,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.19	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GDO (PORTÃO MALOTE AERÓVIO)	100%	2.138,06		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.16	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI COM QUARITACAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Parte externa SMP-VIDRO NO ITEM 9.13)	100%	4.100,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.20	CADRUHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO (Parte externa SMP-VIDRO NO ITEM 9.13)	100%	1.112,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.21	CADRUHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO (REINSTALAÇÃO DE 3 JANELAS FIXAS NA SALA DA NEBRE)	100%	541,57		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.22	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LÍVEO OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADOURA COM EXECUÇÃO DO TUDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (PORTA INTERNA SMP 180X210 - 2 FOLHAS DE ABRIR)	100%	2.818,32		R\$ 1.308,16	40,00%	R\$ 1.510,13	
10	COBERTURAS / PORROS	100%	131.428,08					
10.1	Ferra remanejada de gesso acartonado epoxide em porta metálica suspensa 62 x 62 cm x 12,6cm - 10% de erro para ferra remanejada (AMPLIACAO DO ARDUVIO) COMPLEMENTO PORRO SALA DIVERSIONNA PORRO SMP)	100%	80.481,98					
10.2	FABRICACAO DE FORMAS PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA 17 MM. (faca quarta plataforma e ampliação do fojo quarto)	100%	418,83		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 125,80	38,00%
10.3	CONCRETO FCK = 25MPA + AREIA 12,7,3 (CEMENTO) AREIA MÉDIA BRITA (1) - (faca quarta plataforma e ampliação do fojo quarto)	100%	406,03		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122,71	38,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CALJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO		
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 15 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)					
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0%	R\$	2.872,88	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 2.145,82	0%	R\$	2.145,82	0%	0,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 2.710,76	0%	R\$	2.710,76	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 24.889,74	0%	R\$	24.889,74	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		9,80%	R\$ 0,08	100,00%	R\$ 17.874,43	0%	R\$	17.874,43	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 218,08	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$	218,08	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 5.284,81	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$	5.284,81	0%	0,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 2.138,06	0%	R\$	2.138,06	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 4.100,00	0%	R\$	4.100,00	0%	0,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 1.112,66	0%	R\$	1.112,66	0%	8,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 541,57	0,00%	R\$	541,57	0%	8,00
80,00%	R\$ 1.308,16	40,00%	R\$ 1.510,13			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 281,83	0,00%	R\$ 0,00	80%	R\$	2.818,32	0%	0,00
0%	10.482,08	0%	12.367,88	25%	33.382,43	38%	80.037,51	16%	18.308,80	3%	3.286,48	2%	2.703,48	86,43%	R\$	131.428,08	0%	0,00
12,00%	R\$ 10.482,08	15,88%	R\$ 12.072,30	41,00%	R\$ 32.897,51	31,00%	R\$ 24.848,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$	80.481,98	0%	8,00
	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 125,80	38,00%	R\$ 120,00	2,00%	R\$ 8,33	0,00%	R\$ 0,00	8,00%	R\$ 0,00	32,00%	R\$ 120,34	98%	R\$	418,83	0%	8,00
	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122,71	38,00%	R\$ 147,25	4,00%	R\$ 18,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122,71	70%	R\$	406,03	0%	0,00



[Handwritten signature]

**CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

OPERAÇÃO	REFORMA GERAL CAJURU	ENDEREÇO	Rua Vinte e Nove de Abril	LOCAL	Cajuru-PR	%	Valor Total (R\$)
10.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO (laje garagem, plataforma e implantação de laje garagem)	100%	158,86				
10.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE (NAS LAJES QUARTAS E CISTERNAS)	100%	1.062,41				
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPECIFICAÇÃO EMBRANCHA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E-90ML (quarta plataforma e cisterna)	100%	7.386,52				
10.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A POUCO TRÁFICO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRÁFICO 1:2, esp. 3 cm (quarta plataforma e cisterna)	100%	3.432,67				
10.9	EXAUSTORES INDUSTRIAL CÍCLICOS Ø 645 mm (instalados no telhado)	100%	2.386,47				
10.9	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6,0 mm	100%	16.808,08				
10.10	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELHAS OU TRELHAS, VÁLIDAMENTE DESENVOLVIDA E MONTADA, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS DEVAS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (4 TRELHAS APOIADAS EM VIGAS DE CONCRETO, NA LATA DE ALVENARIA)	100%	8.235,71				
10.11	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	100%	8.233,55				
10.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (trava de Veneza)	100%	1.186,50				
10.13	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (trava de Veneza)	100%	386,56				
11	PINTURAS	100%	88.888,87				
11.1	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNO, duas demãos (DRY WALL E ALVENARIA- INTERNA) COM PALHAVERANCO	100%	13.745,03				
11.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDE, UMA DEMÃO, (INFORMÁTICA E SALA ESTANTES DESLIZANTES) Na cor branca	100%	1.806,84				
11.3	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (nas cornijas, guarda corpo, grades janelas, estrutura cobertura área de trânsito, estrutura cobertura quarta, estrutura cobertes hall anexo, paredes estruturais vértice J NA COR	100%	18.088,78				
11.4	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (nas grades janelas, estrutura cobertura área de trânsito, estrutura cobertura quarta, estrutura cobertes hall anexo, paredes estruturais vértice J NA COR	100%	7.364,83				
11.4	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (nas grades e porta saca membrado GRAFITE	100%	1.772,34				
11.5	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (na base) VERMELHO	100%	136,86				

CRONOGRAMA PREÇO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO		
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 35 DIAS		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	
0,00	30,00%	47,87	30,00%	67,55	4,00%	64,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	47,87	70%	158,86	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	100,00%	1.062,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	0,00	100%	1.062,41	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	100,00%	7.386,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	0,00	100%	7.386,52	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	60,00%	1.718,34	80,00%	1.718,34	0,00%	0,00	80%	3.432,67	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.386,47	0%	2.386,47	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	100,00%	16.808,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	16.808,08	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.235,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	8.235,71	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.233,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	8.233,55	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.186,50	0,00%	0,00	0%	1.186,50	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	386,56	0,00%	0,00	0%	386,56	0%	0,00	0,00	
0%		27%	34.508,80	22%	28.197,34	7%	5.897,96	22%	19.829,36	12%	10.848,86	10%	8.794,67	78,36%	88.888,87	0%	0,00	0,00
0,00	80,00%	10.886,02		0,00	18,80%	1.374,50	0,00%	0,00	18,00%	1.374,50	0,00%	0,00	80%	13.745,03	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00	84,00%	1.800,91	16,50%	180,99	0,00%	0,00	8,50%	114,35	0,00%	0,00	94%	1.806,84	0%	0,00	0,00	
0,00	30,00%	5.728,83		0,00	10,00%	1.806,86	28,00%	3.817,88	40,00%	7.635,81	0,00%	0,00	80%	18.088,78	0%	0,00	0,00	
0,00	20,88%	1.472,87	60,00%	3.882,42	29,80%	1.472,87	0,00%	0,00	10,00%	728,48	0,00%	0,00	80%	7.364,83	0%	0,00	0,00	
0,00	30,00%	531,87	35,00%	823,28	0,00%	0,00	10,00%	177,22	25,00%	443,08	0,00%	0,00	75%	1.772,34	0%	0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	136,86	0,00%	0,00	0%	136,86	0%	0,00	0,00	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

CDBR	REFORMA GERAL CAJURU	ENDEREÇO	Rua Vinte e Nove de Abril	LOCAL	Cidade/UF	%	Valor Total (R\$)
11.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, duas demãos (MUR05/MA COR PALHA)	100%	7.635,99				
11.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, duas demãos (FACE VERTICAL PLATAFORMA + CISTERNA) TONS DE MARRON	100%	7.497,05				
11.10	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, duas demãos(FACHADA AZUL)	100%	8.853,37				
11.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, duas demãos(FACHADA PALHA)	100%	11.864,81				
11.12	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, duas demãos(FACHADA TONS DE MARRON)	100%	4.346,40				
11.13	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESPENADERA (NA FACHADA DOS RUNDOS E NO PANO LATERAL ONDE FICA OS TERCERIZADOS)- palha	100%	7.868,16				
11.14	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO5 (PORTA S/9)	100%	101,89				
11.17	PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAO5, (COR NATURAL) - (para pilares da área de vivência)	100%	43,94				
11.16	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FADAS DE DEMARCAÇAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA E CM DE LARGURA, FADAS DEMARCAÇAO DE VAGAS ESTACIONAMENTO)	100%	1.008,93				
12	CLIMATIZAÇÃO	100%	15.478,12				
12.1	REDE condionador de ar tipo Split, quantidade SISTEMA INVERTER - 42.000 Btu/h - instalação da rede (português completa, inclusive carga de gás, (2 metros de 25m no sala das estantes distribuidoras + 2 metros de 6m no sala de reuniões+ 1 rede de 25 + sala S/9 e outro de 5 m no S/9)	100%	7.821,44				
12.2	Gás refrigerante R410 (3x 200g para os equipamentos que estão e mais de 20 kg)	100%	48,81				
12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, CM 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDO RABO E CURVAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014 (Dados de ar condicionado)	100%	849,84				
12.4	CONDICIONADOR de ar tipo Split, 42.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - Referência Técnica: FURTEU ou similar - quantidade (2 split no sala das estantes distribuidoras + 2 split no sala de reuniões + 2 split no sala S/9) -GO INSTALAÇÃO , EQUIPAMENTOS, FORNECIDOS PELO TRT.	100%	1.355,47				
12.2	BOMBA PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	100%	9.578,16				
12.1	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	100%	367,28				
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	14.363,38				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 31 DIAS		ACUMULADO		SALDO	
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 107,81	40,00%	R\$ 215,62	20,00%	R\$ 107,81	20,00%	R\$ 107,81	80%	R\$ 639,00	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.635,99	0%	R\$ 7.635,99	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.497,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.497,05	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	76,00%	R\$ 4.185,03	16,80%	R\$ 933,01	10,00%	R\$ 859,34	0,00%	R\$ 0,00	9,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.853,37	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.782,31	50,00%	R\$ 5.782,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.864,81	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.346,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.346,40	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.868,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.868,16	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101,89	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 101,89	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43,94	0%	R\$ 43,94	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.008,93	0%	R\$ 1.008,93	0%	R\$ 0,00
32%	4.257,09	34%	4.818,99	34%	4.573,04	0%		0%		0%		0%		100%	R\$ 13.463,12	0%	R\$ 0,00
33,00%	R\$ 2.485,38	33,00%	R\$ 2.485,38	34,00%	R\$ 2.580,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.821,46	0%	R\$ 0,00
33,00%	R\$ 16,47	33,00%	R\$ 16,47	34,00%	R\$ 18,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 49,81	0%	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	96,00%	R\$ 262,89	34,00%	R\$ 189,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 849,84	0%	R\$ 0,00
33,00%	R\$ 447,31	33,00%	R\$ 447,31	34,00%	R\$ 460,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.355,47	0%	R\$ 0,00
33,00%	R\$ 1.180,13	33,00%	R\$ 1.180,13	34,00%	R\$ 1.215,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.578,16	0%	R\$ 0,00
33,00%	R\$ 127,20	33,00%	R\$ 127,80	34,00%	R\$ 131,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 367,28	0%	R\$ 0,00
2%	223,97	32%	4.267,05	33%	1.827,14	3%	456,78	12%	1.811,22	7%	897,43	30%	4.378,77	83%	R\$ 14.363,38	0%	R\$ 0,00


Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "Atliana".

Handwritten signature.

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA GERAL CAJURU
AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO**

OBRA: REFORMA GERAL CAJURU		%	Valor Total (R\$)
ENDEREÇO: Rua 1ª de Novembro			
LOCAL: Curitiba-PR			
131	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA - MURIS / CALÇADAS / FACHADA DO IMÓVEL (CALÇADAS E FACHADAS DE TODO O IMÓVEL)	100%	8.173,68
132	ROÇAR /CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (NOS TALUDES DOS FUNDOS E LATERAL - GRAMA PASSERO)	100%	3.325,50
133	RETRADA DE TOCO DE ÁRVORE PROX A REGIÃO DE VIVÊNCIA	100%	223,87
134	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100%	1.878,22
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	71.464,36
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	842,30
14.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	100%	12.384,10
14.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	100%	29.868,08
14.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	100%	308,74
14.5	COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS	100%	1.007,80
14.6	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	100%	25.125,82
14.7	QUADROS ELÉTRICOS	100%	2.318,42
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	100%	1.734,01
15.1	CABOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS	100%	1.734,01
TOTAL PARCIAL (R\$)			898.582,78
			100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA GERAL CAJURU AJUSTADO APÓS ADITIVO DE PRAZO														ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04 EXECUTADO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07 + 25 DIAS		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
	RS 0,00	60,00%	RS 4.967,06	20,00%	RS 1.827,14	6,00%	RS 486,78	18,00%	RS 913,67	0,00%	RS 0,00	15,00%	RS 1.373,26	86%	RS 9.126,89	0%	8,80
	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 987,88	30,00%	RS 987,88	40,00%	RS 1.330,20	30%	RS 5.325,50	0%	0,00
100,00%	RS 223,87		RS 0,00		RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100%	RS 223,87	0%	0,00
	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 1.878,22	8%	RS 1.878,22	0%	0,00
22%	16.688,48	19%	11.204,38	23%	19.377,88	7%	4.841,81	28%	19.863,81	0%		4%	2.780,30	86,10%	RS 71.464,36	0%	8,00
40,00%	RS 298,82	32,00%	RS 208,54	0,00%	RS 0,00	8,00%	RS 61,38	20,00%	RS 128,48	0,00%	RS 0,00	8,00%	RS 0,00	180%	RS 842,30	0%	8,80
47,29%	RS 5.866,68	33,83%	RS 4.302,45	11,85%	RS 1.443,85	0,00%	RS 0,00	7,12%	RS 881,24	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	180%	RS 12.384,10	0%	8,00
17,70%	RS 6.249,77	30,42%	RS 9.864,74	4,64%	RS 1.346,39	0,00%	RS 0,00	88,00%	RS 16.339,88	0,80%	RS 0,00	2,27%	RS 673,18	98%	RS 29.868,08	0%	0,00
7,33%	RS 22,82	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	95,82%	RS 288,28	0,00%	RS 0,00	6,78%	RS 20,88	82%	RS 308,74	0%	8,80
8,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	8,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	180,00%	RS 1.007,80	8%	RS 1.007,80	0%	8,80
19,80%	RS 4.874,94	2,84%	RS 737,86	51,78%	RS 13.011,03	18,88%	RS 4.882,78	2,47%	RS 821,78	0,00%	RS 0,00	4,33%	RS 1.088,38	88%	RS 25.125,82	0%	0,00
9,86%	RS 228,39	8,80%	RS 0,00	24,86%	RS 578,28	4,21%	RS 87,88	81,10%	RS 1.417,08	0,80%	RS 0,00	8,00%	RS 0,00	100%	RS 2.318,42	0%	8,80
12%	226,87	13%	226,87	4%	71,48	0%		8%	133,88	32%	651,88	38%	618,84	38,08%	RS 1.734,01	0%	8,80
13,08%	RS 225,67	13,88%	RS 228,87	4,18%	RS 71,48	0,00%	RS 0,00	7,77%	RS 133,88	32,00%	RS 651,88	8,00%	RS 618,84	38%	RS 1.734,01	0%	8,80
114.832,93		151.819,84		218.869,01		121.402,82		114.150,72		112.804,83		184.773,72		898.582,78		0,00	
11,08%		15,21%		21,97%		12,18%		11,43%		11,28%		16,56%		100,00%		0,00%	



Handwritten signature