



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021

1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2021

Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro, a empresa DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., decorrente do Pregão 16/2021 e processo Vetor nº 99586.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 528, na cidade de Curitiba/PR, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, Dr. SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS, portador da Carteira de Identidade RG 1882667 e inscrito no CPF 447.068.559-34.

CONTRATADA: DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 31.525.825/0001-53, sediada na Rua José Bajerski, 683- Abranches, em Curitiba-PR, neste ato representada pela Sra. CAMILA ARTIGAS DE FARIA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 9250821-8, e CPF nº 062.783.239-31.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo ao contrato de adequações ao PPCI - Plano De Prevenção E Proteção Contra Incêndios, Adequações De Acessibilidade, substituição parcial da cobertura do barracão, adequações de sustentabilidade e serviços complementares no Fórum Trabalhista de Londrina, tem por objeto:



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 2021)". Para mais informações, consulte o site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Formalizar o acréscimo de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;

Formalizar a supressão de itens, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;

Ampliações dos prazos de execução dos serviços e de vigência do contrato.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, a planilha discriminatória dos itens e o cronograma físico-financeiro atualizado, em anexo.



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 251.570,10 e glosado em R\$ 63,61, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 1.301.506,49 (um milhão, trezentos e um mil e quinhentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA

Em decorrência do disposto na cláusula primeira, a vigência do contrato passará a ser 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, incluídos, nesse prazo: prazo para iniciar (10 dias úteis) e executar (115 dias) os serviços; e prazos de recebimento provisório (15 dias após o término da obra) e definitivo (90 dias após o recebimento provisório) do objeto, contados da data da assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dez do contrato original, deverá ser feita pela CONTRATADA a complementação da garantia contratual no valor R\$ 12.575,33, correspondente a 5% do valor acrescido ao contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Termo de Contrato nº 21/2021, ao Pregão Eletrônico nº 16/2021, ao Votor nº 99586 e ao Despacho ODESP nº 1.046/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Votor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 00500)". Para mais informações, consulte o site eletrônico nº 9991

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 18 de outubro de 2021.



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

CONTRATANTE:

(assinado digitalmente)

SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS
Desembargador Presidente
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

CAMILA ARTIGAS DE FARIA
Sócia Administrativa
Dacan Construções Civis Ltda.



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 00500)". Para mais informações, consulte o site: www.trt9.jus.br

ANEXO I AO CONTRATO 21/2021



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG

RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG

SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO																	
ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA																	
PLANILHA TERMO ADITIVO																	
		OBRA:	FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA					Valor Global do Edital:	1.188.121,32			Desconto dado:	11,63%				
		ENDEREÇO:	AV DO CAFÉ, 600.					Valor Global do Contrato:	1.050.000,00			BDI:	26,46%				
		LOCAL:	LONDRINA/PR					Valor Global do Contrato após aditivo:	1.301.506,49			BDI EQUIPAMENTOS:	20,93%				
		ÁREA (m²):	15.772,36					Acréscimo Global em relação ao valor Contrato:	+23,95%			DATA DOS CUSTOS:	fev/21				
TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO DO CONTRATO			BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)				
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)						
			ITENS EXISTENTES EM PLANILHA										244.284,46				
			SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO														
		1.1	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES														
PLANILHA	4.1.1	1.1.1	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guidaste sem reaproveitamento. inclusive remoção de rufos - coberturas do barracão, exceto o estacionamento coberto	M2	1.2	48,00	0,59	91	3,50	0,52	2,56	3,08	648,96	194,88	843,84	17,08	860,92
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1028	17,52		1									
SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524	21,07		1									



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 2019/0000000-1)". Documento assinado eletronicamente pelo usuário SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS em 19/10/2021 às 10:04:14.

SINAPI	COMPO SICAO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0006	377, 35	0,23												
SINAPI	COMPO SICAO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0031	117, 19	0,36												
		1.2	INSTALAÇÃO DE TELHAS SANDUÍCHE																
PLANI LHA	4.1.1	1.2.1	Cobertura com telha trapezoidal em aço galvanizado, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + EPS colado + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva	M2	1.2	48,00	9,37	27	1,64	8,28	2,00	10,28	333,44	496,00	829,44	94,67	224,11		
SINAPI	COMPO SIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	17,5 2		1 09											
SINAPI	COMPO SIÇÃO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	21,0 7		1 18											
SINAPI	COMPO SIÇÃO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,0009	22,3 4	0,02												
COTA ÇÃO	COTAÇÃO	9	FITA ADESIVA DUPLA-FACE A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA 12,5MM X 2,3 MM - ROLO COM 13,7M (REF: TACKY TAPE)	RL	0,0847	47, 86	4,06												
SINAPI	COMPO SIÇÃO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,0012	21,4 7	0,03												
SINAPI	INSUM O	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1 /4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,27 5,27													



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021



PLANILHA	4.2.2	1.2.2	Cobertura com telha trapezoidal em aço galvanizado, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + EPS colado + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva	M2	1,2	11	11	10	1	129.	129.	27.	157.					
					48,00	7,85	7,85	4,16	-	04,16	991,68	-	991,68	207,26	198,94			
COTAÇÃO		COTAÇÃO 28	TELHA DE AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), E = 30 MM, DENSIDADE 30 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS COM ALTURA DE 40MM - COM INSTALAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO DUPLA FACE NAS EMENDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS - ESPESSURAS DE 0,43MM SUPERIOR E 0,43MM INFERIOR.	M2	1,146	102,84	117,85											
		1.3	SPDA															
PLANILHA	4.4.1	1.3.1	Serviço de remoção do material do subsistema de captação existente no barracão. Inclui retirada e organização do material para reutilização.	UN	1,00	-	465,44	46	-	41,33	4	-	411,33	411,33	08,84	520,17		
SINAPSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	88264	Eletricista com encargos complementares	h	8,00	22,76	182,08											
SINAPSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	16,00	17,71	283,36											
PLANILHA	4.4.2	1.3.2	Reinstalação do SPDA sobre as telhas, com reaproveitamento do material existente.	UN	1,00	0,60	63,76	1.763,436	2,39	55,729	1,55	2,1	16,01	557,29	558,72	116,01	59,90	675,91
COTAÇÃO	INSUMO	COTAÇÃO E14	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada ref. Montal 224, Termotécnica 771 ou equivalente.	m	30,00	8,33	249,90											
COTAÇÃO	INSUMO	COTAÇÃO E15	Parafuso inox 1/4" x 7/8" a 1", com porca inox 1/4"	pç	120,00	1,27	152,40											
COTAÇÃO	INSUMO	COTAÇÃO E16	Parafuso autoperfurante com arruela de vedação 1/4" x 22 a 32mm	pç	180,00	0,47	84,60											
SINAPSIÇÃO	INSUMO	142	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para junstas diversas	un	2,00	22,7	45,46											



ANA PAULA SIQUEIRA FIRMINO 18/10/2021 ADG



RAFAEL ARAUJO LEAL 18/10/2021 ADG



SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS 19/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDINA (Nº 00503) - Documento nº 001/2021 de 19/10/2021. Data de emissão: 19/10/2021. Hora de emissão: 14:58:11. Página 1 de 1.

			PORTÃO																	
COMP OSIÇÃO O PRÓPR PRIA	COMPO SIÇÃO O PRÓPR PRIA	II.1.2	Reinstalação do alambrado e do portão da área de recicláveis, em região determinada pela fiscalização	M2	30,90	-	63	2,63	-	2,32	2,32	-	71,82	71,82	19,00	90,82				
SINAPI	COMPO SIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15			17,5												
		II.2	GRADIL DE FECHAMENTO NOS VÃOS DA ÁREA DA COBERTURA DE VIDRO																	
			INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADIL																	
COMP OSIÇÃO O PRÓPR PRIA	COMPO SIÇÃO O PRÓPR PRIA	II.2.1	Gradil em metalon - Fechamento dos vãos da área da cobertura de vidro - seção 20X20mm (espessura da chapa 1,20mm) - quadro em seção 30X30mm (espessura da chapa 1,20) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Branco - Gradis fixos	M2	20,38	6,34	83	2,17	0,49	8,18	78,67	456,07	185,88	641,96	63,66	605,62				
SINAPI	COMPO SIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5			22,4												
SINAPI	COMPO SIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6			17,5												
COTA ÇÃO	INSUM O	COTAÇÃO 06	TUBO METALON QUADRADO 20X20MM E=1,20MM BARRA DE 6M (0,72kg/m)	MUD	0,7129	66,00	4													
COTA ÇÃO	INSUM O	COTAÇÃO 07	TUBO METALON QUADRADO 30X30MM E=1,20MM BARRA DE 6M (1,09kg/m)	MUD	0,4333	102,33	4													
SINAPI	INSUM O	10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM (7,27g/cm de solda)	KG	0,5816			21,5												
SINAPI	COMPO SIÇÃO	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	1,5			3,71												
SINAPI	COMPO SIÇÃO	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,5			0,11												
SINAPI	INSUM O	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	M				8,62												



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 20500)". Documento disponível em: <https://www.transparencia.org.br/docu...>

	O		ENTRE 1/8" E 1/4"			7,24													
SINAPI	COMPOSIÇÃO	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA, APÓS APLICAÇÃO DE FUNDO ZARCÃO. AF_01/2020	M2	2	6,85	4	9,59	11										
		II.3	RECOMPOSIÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO																
			REPARO DE TRECHOS DE PISO DO ESTACIONAMENTO																
SINAPI		101.749	II.3.1	Piso cimentado em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 4cm, acabamento liso - trechos com fraturas e buracos, na área do estacionamento	M2	55,00	2	8,05	13	4	2	1	1	1	1	5	2	528,77	
SINAPI	INSUM	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,53	0,26											
SINAPI	INSUM	3671		JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)		1,67	1,71	2,85											
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	87298		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,053	470,72	2	4,94										
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,418	22,57	9	43										
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	17,52	3	66										
		III	ITENS A SEREM GLOSADOS																63,61
		III.1	ADEQUAÇÃO DO LETREIRO FRONTAL																
PLANILHA		6.2.1	III.1.1	Fornecimento e instalação de letreiro em inox na fachada do imóvel (Letra T inicial de " Justiça do Trabalho")	UD	1,00	5	1,00	5	5	4	5,23	50,30	45,07	5,23	50,30	13,31	63,61	
			COTAÇÃO 15	LETRA CAIXA "T" em Inox 30cm	UD	1	51,00	5	1,00										
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,52	5	92										
																			228.990,72
																			22.515,7

ANA PAULA SIQUEIRA FIRMINO 18 /10/2021 ADG

RAFAEL ARAUJO LEAL 18/10 /2021 ADG

SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS 19 /10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDREINA (Nº 00500) - R. ...

													VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA COM BDI =	7
													VALOR TOTAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA) COM BDI =	251.506,49
													PERCENTUAL SOMENTE DE ADITIVO (%) =	23,96%
													PERCENTUAL SOMENTE DE GLOSA (%) =	0,01%



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAÚJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 00500)". Para mais informações, consulte o endereço eletrônico: 0901



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAÚJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETIVO: ENDEUTAMENTO: LOCAL: ÁREA: (m²): ÍTENS: DESCRICÃO: R\$ 65,.	FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA											
	RAV DO CAFÉ, 600.											
	LONDRINA/PR											
	15.772,36											
	26,46%											
	20,93%											
	fev/21											
			T %		MÊS 1 e 2 (18/10/21)		MÊS 3 (16/11/21)		MÊS 4 (11/12/21)		TOTAL	
			OO									
			TB		%		VALOR R\$		%		VALOR R\$	
		AR										
		LA										



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 20500)". Para mais informações consulte o site eletrônico nº 2021

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	20	34,03%	R\$22.220,12	33,20%	R\$21.678,11	32,77%	R\$21.398,84	100,00%	R\$65.297,07
		92								
		7								
		%								
		.								
		0								
		7								
		R								
		\$								
		2								
		9								
		2,								
1.	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	8	33,33%	R\$9.944,76	33,33%	R\$9.944,76	33,33%	R\$9.944,76	100,00%	R\$29.834,29
1		9								
		3								
		%								
		4								
		2								
		9								
		R								
		\$								
		3								
		2,								
		.								
		4								
1.	MESTRE DE OBRAS	3	33,33%	R\$10.782,00	33,33%	R\$10.782,00	33,33%	R\$10.782,00	100,00%	R\$32.346,01
2		9								
		4								
		%								
		6								
		0								
		1								
		R								
		\$								
		8								
		0,								
		2								
		0,								
1.	PLACA DE OBRA	1	100,00%	R\$821,28					100,00%	R\$821,28
3		6								
		.								
		%								
		2								
		8								
		R								
		\$								
		7								
		0,								
		5								
1.	CAÇAMBA PARA ENTULHO	9	33,33%	R\$253,32	33,33%	R\$253,32	33,33%	R\$253,32	100,00%	R\$759,97
4		6								
		.								
		%								
		9								
		7								
		R								
		\$								



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 20500)". Para informações detalhadas sobre este processo, acesse o link: 2021

1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	40,1083%	R\$139,47	33,33%	R\$139,47	33,33%	R\$139,47	100,00%	R\$418,42
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	19,17%	R\$279,27	50,00%	R\$558,54	25,00%	R\$279,27	100,00%	R\$1.117,09
2.2	ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	27,10%	R\$56.960,09	54,86%	R\$193.209,92	28,97%	R\$102.048,92	100,00%	R\$352.218,93
2.1	BARRACÃO	73,00%	R\$2.235,45	20,72%	R\$2.235,45	58,57%	R\$6.319,49	100,00%	R\$10.790,39
2.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	4,00%				100,00%	R\$542,34	100,00%	R\$542,34



ANA PAULA SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL ARAUJO LEAL
18/10/2021
ADG



SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS
19/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA (Nº 00500)". Documento assinado eletronicamente em 19/10/2021 às 14:00:00.



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021

2.1.1.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00%	R\$2.235,45	40,00%	R\$2.235,45	20,00%	R\$1.117,72	100,00%	R\$5.588,62
2.1.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					100,00%	R\$4.659,43	100,00%	R\$4.659,43
2.2	FÓRUM - PAVIMENTO TÉRREO	32,41%	R\$12.926,95	35,42%	R\$14.129,68	32,17%	R\$12.829,69	100,00%	R\$39.886,32
2.2.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO					100,00%	R\$1.217,91	100,00%	R\$1.217,91





ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

2. ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00%	R\$9.965,14	40,00%	R\$9.965,14	20,00%	R\$4.982,57	100,00%	R\$24.912,84
2. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					100,00%	R\$2.254,76	100,00%	R\$2.254,76
2. IMPLEMENTAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO AUDITÓRIO	15,00%	R\$734,92	85,00%	R\$4.164,54			100,00%	R\$4.899,46
2. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TESTE DAS BOMBAS DE INCÊNDIO	100,00%	R\$2.226,89					100,00%	R\$2.226,89
2. INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO					100,00%	R\$4.374,45	100,00%	R\$4.374,45



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIANA (Nº 00500)". Para informações detalhadas sobre este processo, acesse o link: 0001



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021

2.	FÓRUM - PRIMEIRO PAVIMENTO	32,18%	R\$5.088,43	32,18%	R\$5.088,43	35,64%	R\$5.634,71	100,00%	R\$15.811,57
3.									
2.	3. ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO					100,00%	R\$1.238,80	100,00%	R\$1.238,80
3.									
2.	3. ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00%	R\$5.088,43	40,00%	R\$5.088,43	20,00%	R\$2.544,21	100,00%	R\$12.721,07
3.									
2.	3. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					100,00%	R\$1.851,69	100,00%	R\$1.851,69
3.									





ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

2.4	FÓRUM - SEGUNDO PAVIMENTO	30,95%	R\$4.091,60	30,95%	R\$4.091,60	38,10%	R\$5.036,72	100,00%	R\$13.219,91
2.4	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO					100,00%	R\$1.157,88	100,00%	R\$1.157,88
2.4	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00%	R\$4.091,60	40,00%	R\$4.091,60	20,00%	R\$2.045,80	100,00%	R\$10.228,99
2.4	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					100,00%	R\$1.833,04	100,00%	R\$1.833,04



2.5	SDAI	0,61591%	10,00%	R\$13.265,13	70,00%	R\$92.855,92	20,00%	R\$26.530,26	100,00%	R\$132.651,31
2.6	ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIOS	9667%	15,00%	R\$13.195,12	50,00%	R\$43.983,74	35,00%	R\$30.788,62	100,00%	R\$87.967,47
2.7	BLOCOS DE EMERGÊNCIA	5207%	10,00%	R\$3.252,75	65,00%	R\$21.142,89	25,00%	R\$8.131,88	100,00%	R\$32.527,52
2.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3694%	15,00%	R\$2.904,67	50,00%	R\$9.682,22	35,00%	R\$6.777,56	100,00%	R\$19.364,45
3	ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE	4	13,51%	R\$12.622,41	58,89%	R\$55.028,19	27,61%	R\$25.796,57	100,00%	R\$93.447,17



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIANA (Nº 20500)". Para informações detalhadas sobre este processo, acesse o link: 2021



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021

3.1	ACESSIBILIDADE EXTERNA	9,33%	R\$4.982,39	45,70%	R\$24.408,93	44,97%	R\$24.020,35	100,00%	R\$53.411,67
3.1	1. INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO PASSEIO PÚBLICO	100,00%	R\$4.877,47					100,00%	R\$4.877,47
3.2	1. RAMPA DE ACESSO PARA PNE	100,00%	R\$104,92					100,00%	R\$104,92
3.3	1. PINTURA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PNE			100,00%	R\$388,58			100,00%	R\$388,58



3. 1. 4	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS DUPLOS EM GUARDA-CORPOS EXTERNOS	3. 06 49 00%			50,00%	R\$24.020,35	50,00%	R\$24.020,35	100,00%	R\$48.040,70
3. 2	ACESSIBILIDADE INTERNA	3. 00 38 35 4 9	19,08%	R\$7.640,02	76,48%	R\$30.619,25	4,44%	R\$1.776,22	100,00%	R\$40.035,49
3. 1	2. INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL INTERNO	3. 71 74 6%					100,00%	R\$1.776,22	100,00%	R\$1.776,22
3. 2	ADAPTAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS PARA ATENDER PNE	3. 53 55 60 0 8	25,00%	R\$7.640,02	75,00%	R\$22.920,06			100,00%	R\$30.560,08
3. 3	ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS PNE DAS VARAS	3. 65 99 9%					100,00%	R\$7.699,19	100,00%	R\$7.699,19



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021





ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

4.1	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO	24,56%	R\$126.795,84	44,27%	R\$228.532,40	31,16%	R\$160.851,84	100,00%	R\$516.180,09
4.1	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES	25,00%	R\$3.391,71	45,00%	R\$6.105,08	30,00%	R\$4.070,05	100,00%	R\$13.566,84
4.2	INSTALAÇÃO DE TELHAS SANDUÍCHE	25,00%	R\$121.006,00	45,00%	R\$217.810,80	30,00%	R\$145.207,20	100,00%	R\$484.024,01
4.3	INSTALAÇÃO DE RUFOS	25,00%	R\$898,68	45,00%	R\$1.617,62	30,00%	R\$1.078,41	100,00%	R\$3.594,70



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDREMA (Nº 20500)". Para informações detalhadas sobre este processo, acesse o link: 2021



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021

4.4	SPDA BARRACÃO	10,00%	R\$1.499,45	20,00%	R\$2.998,91	70,00%	R\$10.496,18	100,00%	R\$14.994,54
5.5	ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE			4,97%	R\$937,41	95,03%	R\$17.914,35	100,00%	R\$18.851,76
5.6	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA			20,00%	R\$937,41	80,00%	R\$3.749,63	100,00%	R\$4.687,04
5.7	ILUMINAÇÃO BARRACÃO					100,00%	R\$14.164,72	100,00%	R\$14.164,72



6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	71,99%	R\$2.883,15		28,01%	R\$1.121,84	100,00%	R\$4.004,99	
6.1	PINTURA DA CHAMINÉ DO GERADOR				100,00%	R\$1.058,23	100,00%	R\$1.058,23	
6.2	ADEQUAÇÃO DO LETREIRO FRONTAL				100,00%	R\$63,61	100,00%	R\$63,61	
6.3	EXECUÇÃO DE PAREDE FALSA NA 5ª VT	100,00%	R\$2.883,15				100,00%	R\$2.883,15	
7	1º TERMO ADITIVO	0,50%	R\$1.264,38	44,07%	R\$110.845,73	55,42%	R\$139.396,38	100,00%	R\$251.506,49



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMS 19
/10/2021



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIA (Nº 20500)". Para informações detalhadas sobre este processo, acesse o link: 2021

7.1	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO							
7.1	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES	50,00%	R\$2.430,46	50,00%	R\$2.430,46	100,00%	R\$4.860,92	
7.1	INSTALAÇÃO DE TELHAS SANDUÍCHE	50,00%	R\$86.711,52	50,00%	R\$86.711,52	100,00%	R\$173.423,05	
7.1	SPDA BARRACÃO	50,00%	R\$1.598,04	50,00%	R\$1.598,04	100,00%	R\$3.196,08	
7.1	INSTALAÇÃO DE CALHAS	30,00%	R\$18.841,32	70,00%	R\$43.963,09	100,00%	R\$62.804,42	



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021





ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

7.2	REPOSICIONAMENTO DO ALAMBRADO DE REICLÁVEIS					100,00%	R\$151,26	100,00%	R\$151,26
7.3	GRADIL DE FECHAMENTO NOS VÃOS DA ÁREA DA COBERTURA DE VIDRO					100,00%	R\$4.605,62	100,00%	R\$4.605,62
7.4	RECOMPOSIÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO	50,00%	R\$1.264,38	50,00%	R\$1.264,38			100,00%	R\$2.528,77
7.5	ADEQUAÇÃO DO LETREIRO FRONTAL					100,00%	-R\$63,61	100,00%	-R\$63,61
			R\$221.481,6		R\$499.386,0		R\$329.132,3		R\$1.301.506,4



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2021", no sistema Vetor, processo "ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIA (Nº 20500)". Para mais informações, consulte o site: www.licitacoes.eadg.com.br

	17,02%	1		38,37%	3		25,29%	6		100,00%	9
5											
0											
6											
4											
9											



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 18
/10/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 18/10
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 19
/10/2021

