

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, RECUPERAÇÕES DE PISOS E REVESTIMENTOS, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE PARANAÍ

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE: ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA

OBRA: VARA TRABALHISTA DE PARANAÍ

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO VENDRAMIN, 2150

LOCAL: PARANAÍ-PR

ÁREA(m²): 800,84

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$38.426,68</b>	<b>8,22%</b>	<b>51,12%</b>	<b>R\$19.642,98</b>	<b>48,88%</b>	<b>R\$18.783,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$38.426,68</b>
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$15.879,25	3,40%	50,00%	R\$7.939,63	50,00%	R\$7.939,63	100,00%	R\$15.879,25
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$18.806,80	4,02%	50,00%	R\$9.403,40	50,00%	R\$9.403,40	100,00%	R\$18.806,80
1.3	PLACA DE OBRA	R\$859,29	0,18%	100,00%	R\$859,29			100,00%	R\$859,29
1.4	CAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.667,34	0,36%	50,00%	R\$833,67	50,00%	R\$833,67	100,00%	R\$1.667,34
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$189,58	0,04%	50,00%	R\$94,79	50,00%	R\$94,79	100,00%	R\$189,58
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$1.024,41	0,22%	50,00%	R\$512,21	50,00%	R\$512,21	100,00%	R\$1.024,41
<b>2</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA</b>	<b>R\$314.439,70</b>	<b>67,29%</b>	<b>94,94%</b>	<b>R\$298.542,32</b>	<b>5,06%</b>	<b>R\$15.897,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$314.439,70</b>
2.1	REMOÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES	R\$3.423,09	0,73%	100,00%	R\$3.423,09			100,00%	R\$3.423,09
2.2	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$256.763,91	54,95%	100,00%	R\$256.763,91			100,00%	R\$256.763,91
2.3	CALHAS	R\$23.704,65	5,07%	100,00%	R\$23.704,65			100,00%	R\$23.704,65
2.4	RUFOS E CONTRARRUFOS	R\$24.733,99	5,29%	55,69%	R\$13.773,91	44,31%	R\$10.960,08	100,00%	R\$24.733,99
2.5	SPDA	R\$5.814,05	1,24%	15,08%	R\$876,76	84,92%	R\$4.937,30	100,00%	R\$5.814,05
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE PISOS E REVESTIMENTOS</b>	<b>R\$7.021,45</b>	<b>1,50%</b>	<b>84,00%</b>	<b>R\$5.897,87</b>	<b>16,00%</b>	<b>R\$1.123,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$7.021,45</b>
3.1	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$1.123,58	0,24%			100,00%	R\$1.123,58	100,00%	R\$1.123,58
3.2	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$4.782,26	1,02%	100,00%	R\$4.782,26			100,00%	R\$4.782,26
3.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	R\$1.115,61	0,24%	100,00%	R\$1.115,61			100,00%	R\$1.115,61
<b>4</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>	<b>R\$60.036,00</b>	<b>12,85%</b>	<b>84,40%</b>	<b>R\$50.668,01</b>	<b>15,60%</b>	<b>R\$9.367,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$60.036,00</b>
4.1	PINTURA DE MUROS DE ALVENARIA, MURETAS E RESPALDOS	R\$8.671,66	1,86%	100,00%	R\$8.671,66			100,00%	R\$8.671,66
4.2	PINTURA DE MUROS PALITO	R\$10.361,37	2,22%	100,00%	R\$10.361,37			100,00%	R\$10.361,37
4.3	PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS	R\$9.383,10	2,01%	100,00%	R\$9.383,10			100,00%	R\$9.383,10
4.4	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	R\$18.271,62	3,91%	94,61%	R\$17.286,24	5,39%	R\$985,39	100,00%	R\$18.271,62
4.5	PINTURA DAS FACES INTERNAS DAS PLATIBANDAS	R\$5.266,64	1,13%			100,00%	R\$5.266,64	100,00%	R\$5.266,64
4.6	PINTURA DE MARQUIZES E TETOS	R\$4.705,71	1,01%	90,14%	R\$4.241,90	9,86%	R\$463,81	100,00%	R\$4.705,71
4.7	PINTURA DE CALÇADAS	R\$2.652,16	0,57%			100,00%	R\$2.652,16	100,00%	R\$2.652,16
4.8	DEMARCAÇÃO DE VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS	R\$723,74	0,15%	100,00%	R\$723,74			100,00%	R\$723,74
<b>5</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA</b>	<b>R\$22.176,76</b>	<b>4,75%</b>	<b>28,00%</b>	<b>R\$6.209,51</b>	<b>72,00%</b>	<b>R\$15.967,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$22.176,76</b>
5.1	GRADIS METÁLICOS NAS ESQUADRIAS DO SAGUÃO	R\$13.025,01	2,79%			100,00%	R\$13.025,01	100,00%	R\$13.025,01
5.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$7.116,32	1,52%	61,70%	R\$4.390,94	38,30%	R\$2.725,37	100,00%	R\$7.116,32
5.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$2.035,42	0,44%	89,35%	R\$1.818,56	10,65%	R\$216,86	100,00%	R\$2.035,42
<b>6</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>R\$14.084,43</b>	<b>3,01%</b>	<b>38,15%</b>	<b>R\$5.373,33</b>	<b>61,85%</b>	<b>R\$8.711,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$14.084,43</b>
6.1	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$14.084,43	3,01%	38,15%	R\$5.373,33	61,85%	R\$8.711,10	100,00%	R\$14.084,43
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$11.105,99</b>	<b>2,38%</b>	<b>17,13%</b>	<b>R\$1.902,39</b>	<b>82,87%</b>	<b>R\$9.203,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$11.105,99</b>
7.1	INFRAESTRUTURA SOBRE MARQUISES	R\$3.142,77	0,67%			100,00%	R\$3.142,77	100,00%	R\$3.142,77
7.2	PONTO ELÉTRICO PARA CORTINA DE AR	R\$1.453,64	0,31%			100,00%	R\$1.453,64	100,00%	R\$1.453,64
7.3	SUBSTITUIÇÃO TOMADAS DE PISO	R\$5.980,17	1,28%	31,81%	R\$1.902,39	68,19%	R\$4.077,78	100,00%	R\$5.980,17
7.4	TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO EXTERNAS	R\$529,41	0,11%			100,00%	R\$529,41	100,00%	R\$529,41
		<b>R\$467.291,00</b>		<b>83,08%</b>	<b>R\$388.236,41</b>	<b>16,92%</b>	<b>R\$79.054,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$467.291,00</b>